

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)


ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙


ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน(บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
๑	ครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ และติดตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัด ลำพูน บริเวณจุดเสี่ยงภัยและ เส้นทางลำเลียงยาเสพติดใน จังหวัดลำพูน ในวงเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	ธ.ค. ๕๘	X	ธ.ค. ๕๘	X	-	-	-		-	-	-	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของกองช่าง
๒	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างระบบประปาวิทยาลัย เทคโนโลยีและการจัดการ ต.ลี อ.ลี จ.ลำพูน ในวงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	พ.ย. ๕๘	X	พ.ย. ๕๘	X	-	-	-	X	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของกองช่าง
๓	ค่าปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำ ระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ ไทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี จังหวัดลำพูน ในวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	ก.พ. ๕๙	X	มี.ค. ๕๙	X		-		X	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของกองช่าง


ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน(บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน	
		วันที่ X	/	วันที่ X	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่ /		วันที่ X	/			วันที่ X
๔	ค่าปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีดอนตัน ต. มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ในวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	ม.ค. ๕๙	/	ก.พ. ๕๙	X	-	-		X	-	-	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของกองช่าง	
๕	ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแจ่ม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๒๖ พ.ย. ๕๘	/	๑๕ ธ.ค. ๕๘	/	๑๘/๕๙	๕ ม.ค. ๕๙	๔ เม.ย. ๕๙	/	๙๙๘,๕๐๐.๐๐	-	-	ยกเลิกโครงการ กรมชลประทานไม่ อนุญาตให้ดำเนินการ ก่อสร้าง	
๖	ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ ต.สี่ เชื่อม ตำบลแม่ลาน อ.สี่ จ.ลำพูน ใน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๕ ก.ค. ๕๙	/	๗ มี.ค. ๕๙	/	๔๖/๕๙	๒๘ มี.ค. ๕๙	๒๖ ก.ค. ๕๙	/	๗๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๖ มี.ย. ๕๙	/	๒๖๑,๐๐๐.๐๐	-
๗	ค่าก่อสร้างถนนลูกรังขุดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒ ต. แม่ตืน อ.สี่ จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๐ มี.ค. ๕๙	X	๒๒ มี.ค. ๕๙	X	๕๐/๕๙	๒๒ เม.ย. ๕๙	๒๐ ส.ค. ๕๙	X	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ๕๙	/	-	-

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน(บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
๘	ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหลายแก้ว หมู่ที่ ๑ ต.ศรีเตี้ย เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโพง จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๒๙ ม.ค. ๕๙	X	๑๘ ก.พ. ๕๙	X	๔๔/๕๙	๒๕ มี.ค. ๕๙	๒๓ มิ.ย. ๕๙	X	๖๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๐ มิ.ย. ๕๙	/	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	-
๙	ค่าวางท่อระบบประปา บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๒๙ ม.ค. ๕๙	X	๑๘ ก.พ. ๕๙	X	๔๔/๕๙	๒๕ มี.ค. ๕๙	๒๓ มิ.ย. ๕๙	X	๖๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๐ มิ.ย. ๕๙	/	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	-
๑๐	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ต.นาทราย เชื่อมหมู่ที่ ๑๔ ต.นาทราย เชื่อม ต.ลี อ.ลี จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๕ ก.ค. ๕๙	/	๓/ มี.ค. ๕๙	/	๔๖/๕๙	๒๘ มี.ค. ๕๙	๒๖ ก.ค. ๕๙	/	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๑	ค่าก่อสร้างห้องน้ำและทางลาด คนพิการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗ มี.ค. ๕๙	X	๓๐ มี.ค. ๕๙	X	๕๔/๕๙	๒๗ พ.ค. ๕๙	๒๔ ต.ค. ๕๙	X	๙๑๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน(บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
๑๒	ค่าปรับปรุงอาคารเรียน คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เทคโนโลยีและการจัดการ ต.ลี อ.ลี จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	ธ.ค. ๕๘	X	ม.ค. ๕๙	X	-	-		X	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของกองช่าง

ลายมือชื่อ.......... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวเรณูภา จาอาบาล)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ลายมือชื่อ.......... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ.......... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นายอนุตม์ นิรุติพงศ์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรม/จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำพูน กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
หมวดค่าครุภัณฑ์												
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะเหล็กขาพับเนกประสงค์ จำนวน ๑๔๐ ตัว	๑๔๐ ตัว	ตกลงราคา	๑๑-ม.ค.-๕๙	๑๑-ม.ค.-๕๙	๒๖-ม.ค.-๕๙	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	-		✓	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
๒	แผนงานเกษตรและชุมชน	ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแจ่ม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	๑ โครงการ	สอบราคา	๒๖ พ.ย. ๕๙	๕ ม.ค. ๕๙	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓		ยกเลิกสัญญา
๓	แผนงานเกษตรและชุมชน	ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ ต.ลี๋ เชื่อมตำบลแม่ลาน อ.ลี๋ จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓ โครงการ	สอบราคา	๑๕ ก.ค. ๕๙	๒๔ มี.ค. ๕๙	๑๖ มี.ย. ๕๙	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓		
๔	แผนงานเกษตรและชุมชน	ค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ตืน อ.ลี๋ จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	สอบราคา	๑๐ มี.ค. ๕๙	๒๒ เม.ย. ๕๙	๑๗ พ.ค. ๕๙	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-		✓	
๕	แผนงานเกษตรและชุมชน	ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหลายแก้ว หมู่ที่ ๑ ต.ศรีเตี้ย เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.หลายแก้ว อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	สอบราคา	๒๙ ม.ค. ๕๙	๒๕ มี.ค. ๕๙	๓๐ มี.ย. ๕๙	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-		✓	
๖	แผนงานเกษตรและชุมชน	ค่าวางท่อระบบประปา บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	สอบราคา	๓๐ ม.ค. ๕๙	๒๖ มี.ค. ๕๙	๓๑ มี.ย. ๕๙	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-		✓	
๗	แผนงานเกษตรและชุมชน	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ต.นาทราย เชื่อมหมู่ที่ ๑๔ ต.นาทราย เชื่อม ต.ลี๋ อ.ลี๋ จ.ลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	สอบราคา	๑๕ ก.ค. ๕๙	๒๔ มี.ค. ๕๙	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-		✓	สิ้นสุดสัญญา ๒๐/๖/๕๙
๘	แผนงานเกษตรและชุมชน	ค่าก่อสร้างห้องน้ำและทางลาดคนพิการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	สอบราคา	๑๗ มี.ค. ๕๙	๒๗ พ.ค. ๕๙	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-		✓	สิ้นสุดสัญญา ๒๕/๖/๕๙

ลายมือชื่อ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวเรณูภา จาอาบาล)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายอนุทิน นิรุติพิรงค์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด