



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๕๑๐๐๓/

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เรื่องเดิม

๑. กองแผนและงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ ลพ ๕๑๐๐๓/๖๐๐๓๖ ลง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งโดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเหมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือต่อต้านด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่องค์กรและภาครัฐ รายละเอียดตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. กองแผนและงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และตามแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ให้กองคลัง รายละเอียดตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ ลพ ๕๑๐๐๓/๐๑๑๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

กองคลัง รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามหนังสือ กองคลัง ที่ ลพ ๕๑๐๐๔/๑๓๑๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ตารางที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

แผนงาน	โครงการตามแผนการดำเนินงาน (โครงการ)	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด (โครงการ)	โครงการแล้วเสร็จ (โครงการ)	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑	-	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๑๐	-	
แผนงานการเกษตร	๑	๑	-	
รวม	๑๒	๑๒	-	

สรุป ตารางที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๒ โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด จำนวน ๑๒ โครงการ

ตารางที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืนนิเวศ

แผนงาน	โครงการตามแผนการดำเนินงาน (โครงการ)	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด (โครงการ)	โครงการแล้วเสร็จ (โครงการ)	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔	๑๒	๒	
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๓	๑	
แผนงานการศึกษา	๒๐	๑๔	๖	
แผนงานสาธารณสุข	๕	๕	-	
แผนงานสังคมสังเคราะห์	๑	๑	-	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๘	๑	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๓๒	๒๙	๓	
รวม	๘๕	๗๒	๑๓	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนนิเวศ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มี จำนวนทั้งสิ้น ๘๕ โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด ๗๒ โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ

ตารางที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับ การพัฒนาเมืองในอนาคต

แผนงาน	โครงการตามแผนการดำเนินงาน (โครงการ)	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด (โครงการ)	โครงการแล้วเสร็จ (โครงการ)	หมายเหตุ
แผนงานทะเลและชุมชน	๔๗	๒๕	๒๒	
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๒	๒	-	
แผนงานการเกษตร	๗	๖	๑	
รวม	๕๖	๓๓	๒๓	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด ๓๓ โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๓ โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด ๑๑๗ โครงการ โครงการแล้วเสร็จ ๓๖ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายพิเชษฐ จันทศิริ)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ



(นายเสริมชัย ถีเขียววงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
19 เม.ย. 2564



(นายวิชัย บุญอุดมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔

ททบ



(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

.....หัวหน้าฝ่าย
.....เจ้าหน้าที่
590 Jm.



รายงานการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไม่รวมประสานแผน) พบว่า
 ๑.จำนวนโครงการที่ปรากฏ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งสิ้น ๑๕๓ โครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

๑.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	โครงการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด	-	โครงการ
๑.๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	โครงการ	"	-	โครงการ
๑.๑.๓ แผนงานการเกษตร	๑	โครงการ	"	-	โครงการ
รวม	๑๒	โครงการ	"	-	โครงการ

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ
 ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด จำนวน ๑๒ โครงการ

๑.๒ พัฒนาเมืองชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืนนิเวศ

๑.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔	โครงการ	แล้วเสร็จ ๒ โครงการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด	๑๒	โครงการ
๑.๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	โครงการ	แล้วเสร็จ ๑ โครงการ	"	๓	โครงการ
๑.๒.๓ แผนการศึกษา	๒๐	โครงการ	แล้วเสร็จ ๖ โครงการ	"	๑๔	โครงการ
๑.๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๕	โครงการ	-	"	๕	โครงการ
๑.๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	โครงการ	-	"	๑	โครงการ
๑.๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	โครงการ	แล้วเสร็จ ๑ โครงการ	"	๘	โครงการ
๑.๒.๘ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๒	โครงการ	แล้วเสร็จ ๓ โครงการ	"	๒๙	โครงการ
รวม	๘๕	โครงการ	แล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ	"	๗๒	โครงการ

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๕ โครงการ
 ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด จำนวน ๗๒ โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ

๑.๓ การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

๑.๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๔๗	โครงการ	แล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด	๒๕	โครงการ
๑.๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๒	โครงการ	-	"	๒	โครงการ
๑.๓.๓ แผนงานการเกษตร	๗	โครงการ	แล้วเสร็จ ๑ โครงการ	"	๖	โครงการ
รวม	๕๖	โครงการ	แล้วเสร็จ ๒๓ โครงการ	"	๓๓	โครงการ

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ
ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด จำนวน ๓๓ โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ

สรุป จากการตรวจสอบพบว่า ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไม่รวมประสานแผน) ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์
มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๓ โครงการ ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนด จำนวน ๑๑๗ โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ

$$\frac{36}{153} \times 100 = 23.53 \%$$

๑๕๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม														
แผนบริหารงานทั่วไป														
๑	โครงการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์(GI)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สป.
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐									
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๑	โครงการส่งเสริมผลผลิตมะม่วงมหาชนกของดีตำบลป่าไม้	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการแต่งสี อดลลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก	๑๓๔,๐๐๐	-	-	๑๓๔,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับสินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูน ทั้งในและต่างประเทศ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการบาติกงานพร้อมมัตย้อมงามตา งานผ้ากองงาม	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดงานมหกรรมฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแพรของดีจังหวัดลำพูน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดงานไม้แกะสลักของดี อ.แม่ทา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการจัดงานผ้าทอและของดีตำบลเวียงยอง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริมการตลาดทางท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐ โครงการ		๒,๑๘๔,๐๐๐			๒,๑๘๔,๐๐๐									
แผนการเกษตร														
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมแผนงานการเกษตร ๑ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐									
รวมแผนงานตามยุทธศาสตร์ ๑๒ โครงการ		๒,๘๘๔,๐๐๐			๒,๘๘๔,๐๐๐									

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง			คงเหลือ
๒. พัฒนาเมืองชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืนนิเวศ														
	แผนบริหารงานทั่วไป													
๑	โครงการประชุมการพัฒนาสถาบันผ้าทอมือหรือศูนย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	สป.	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ของ อบจ.ลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔	-	-	/	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สป.	
๓	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอ ช่างทอผ้า และผู้เกี่ยวข้องสถาบันผ้าทอมือหรือศูนย์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	สป.	
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	สป.	
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง อุดมการณ์ประชาธิปไตย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองกิจฯ	
๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณของผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองแผนฯ	
๗	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองแผนฯ	
๘	โครงการประชุมประชาคม และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองแผนฯ	
๙	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้นำเชิงพื้นที่	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองแผนฯ	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองแผนฯ	
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองคลัง	
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น กลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองแผน	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ		
๑๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	๒๐๒,๒๓๗	๙๙๗,๗๖๓	กองกิจฯ	
๑๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองการ เจ้าหน้าที่	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๔ โครงการ	๙,๓๕๐,๐๐๐			๙,๓๕๐,๐๐๐									
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ส.ค.-๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ ขรบ. อปพร.และภาคีเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชนผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมจังหวัดลำพูน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
	แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๔ โครงการ	๙๕๐,๐๐๐			๙๕๐,๐๐๐						๕๐๒,๒๓๗	๑,๑๙๗,๗๖๓		
	แผนการศึกษา													
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๓ - ก.พ.๖๔	-	-	/	-	๐	๐	การศึกษา	
๒	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๕	โครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมไทย - จีน ของ อบจ.ลำพูน	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๖	โครงการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษากององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๗	โครงการประสานและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	๙,๕๐๐	๒๘๐,๕๐๐	การศึกษา	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าปวย	๓,๑๔๘,๙๒๐	-	-	๓,๑๔๘,๙๒๐	พ.ย.๖๓ - ก.พ.๖๔	-	-	/	-	๑,๗๐๕,๓๐๖	๑,๔๔๓,๖๑๔	การศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง			คงเหลือ
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าแป๋	๗๐๗,๕๔๐	-	-	๗๐๗,๕๔๐	พ.ย.๖๓ - ก.พ.๖๔	-	-	/	-	๒๙๒,๙๔๘	๔๑๔,๕๙๒	การศึกษา	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม	๓,๐๖๘,๓๓๐	-	-	๓,๐๖๘,๓๓๐	พ.ย.๖๓ - ก.พ.๖๔	-	-	/	-	๑,๒๖๖,๕๕๕	๑,๘๐๑,๗๗๕	การศึกษา	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ	๓,๐๗๒,๐๗๐	-	-	๓,๐๗๒,๐๗๐	พ.ย.๖๓ - ก.พ.๖๔	-	-	/	-	๙๔๓,๖๒๕	๒,๐๘๘,๔๔๕	การศึกษา	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๓	โครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมไทย ไทยและต่างประเทศ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๔	โครงการโรงเรียนพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๓๒๐,๐๐๐	-	-	๓๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๕	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๖	อุดหนุน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๕ ลำพูน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	๐	การศึกษา	
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒๐	โครงการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
	รวมแผนงานการศึกษา จำนวน ๒๐ โครงการ	๒๐,๗๒๙,๘๖๐		๑,๒๑๐,๐๐๐	๒๐,๗๒๙,๘๖๐						๔,๒๑๗,๙๓๔	๖,๐๒๘,๙๒๖		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง			คงเหลือ
แผนงานสาธารณสุข														
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข อสม.และผู้เกี่ยวข้องแบบบูรณาการใน จ.ลำพูน	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการอบรมการแพทย์แผนไทย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินใน จ.ลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรค ใน จ.ลำพูน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน ๕ โครงการ		๓,๒๐๐,๐๐๐			๓,๒๐๐,๐๐๐									
แผนงานสังคมสงเคราะห์														
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและ ผู้ที่เกี่ยวข้องใน จ.ลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐									
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๑	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพลังมวลชนและ ผู้เกี่ยวข้องใน จ.ลำพูน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง ด้าน การผลิตสินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลำพูนและ สินค้า OTOP	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับโกเหล้าป่าก้อย	๔๐๓,๐๐๐	-	-	๔๐๓,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการเทศกาลปลา "ปลาอะต้อ"	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการดอกฝ้ายบานที่บ้านก่อ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการธนาคารปลาโดยชุมชนมีส่วนร่วม	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวันต่อต้านยาเสพติด โลกและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองแผน	
๘	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	๕๖,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	กองแผน	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง			คงเหลือ
๙	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๒๒๑,๐๐๐	-	-	๒๒๑,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองแผน	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๙ โครงการ		๒,๘๒๔,๐๐๐			๒,๘๒๔,๐๐๐						๕๖,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
๑	โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลำพูน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย- ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม จ.ลำพูน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๔	โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย- ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๕	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๖	โครงการนำนักเรียน เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๗	โครงการพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๘	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๙	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์บรมธาตุหรือบุญชัย	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	ก.พ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระพุทธบาทตากผ้า	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๑	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้สาครูบา โน จ.ลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีทานสลากภัต สลากย้อมประจำปี	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กเยาวชนและประชาชนใน จ.ลำพูน	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๔	โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต	๕๕๐,๐๐๐	-	-	๕๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ		
๑๕	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในจังหวัดลำพูน	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีแบบบูรณาการ	๕๕๐,๐๐๐	-	-	๕๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจ.ลำพูน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๘	โครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๑๙	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่แค่หลวง อำเภอบ้านโฮ่ง	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๘๓,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ธ.ค.๖๓	-	-	/	-	-	๑๗,๐๐๐	การศึกษา	
๒๐	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ค้ำโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒๒	โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษาในจังหวัดลำพูน	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒๓	โครงการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน พิธี และเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๓ - พ.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒๔	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดลำพูน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - มิ.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒๕	โครงการส่งเสริมประเพณีวันมาฆบูชาสืบสานเจดีย์สองธาตุ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒๖	โครงการสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมคุณค่าสร้างมูลค่าเชื่อมโยงเชียงใหม่ในจังหวัดลำพูน	๘๐๐,๐๐๐	-	-	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ธ.ค.๖๓	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒๘	โครงการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี พิธีบ้านภูมิปัญญา	๘๐๐,๐๐๐	-	-	๘๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๒๙	โครงการจัดประเพณีไหว้เจ้าพ่อผาด่าน อ.แม่ทา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๓๐	โครงการประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๓๑	โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ธ.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	การศึกษา	
๓๒	โครงการจัดงานพระนางจามเทวี (พระแม่ย่าเมือง)	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔	-	-	/	-	๐	๐	การศึกษา	
	รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๓๒ โครงการ	๑๘,๓๖๒,๐๐๐	-	๒,๑๘๓,๐๐๐	๑๘,๓๖๒,๐๐๐						-	๑๗,๐๐๐		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณี ที่เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง			คงเหลือ
๓.การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต														
	แผนงานเคหะและชุมชน													
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ สายทางลำเหมืองจำแล้เชื่อมตำบลเหมืองง่าอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๔,๐๑๘,๐๐๐	-	-	๔,๐๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖ บ้านร่องสาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล.๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน -บ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๑๔๓,๐๐๐	-	-	๑,๑๔๓,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	มี.ย.-๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านคอกวัว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลมะเขือแจ้ เชื่อมถนน ทล๑๑๔๗ ลำพูน - บ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๑๕๕,๐๐๐	-	-	๑,๑๕๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย ๑ บ้านสันมะกรูด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแป้น(ทต.เชียงทอง)เชื่อมบ้านเล็ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น(ทต.บ้านแป้น)อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๘๙๐,๐๐๐	-	-	๘๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางบ้านใหม่สัมมนะ หมู่ที่ ๘ บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธง เชื่อมบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน	๒,๕๘๙,๐๐๐	-	-	๒,๕๘๙,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายทางบ้านป่าคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลคองคำ เชื่อมบ้านแม่หวานห้วยริน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาทราย อำเภอเถิง จังหวัดลำพูน	๑,๑๑๕,๐๐๐	-	-	๑,๑๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	มี.ย.-๖๔	๘๘๐,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทาง ทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเถิง อำเภอเถิง จังหวัดลำพูน	๑,๒๘๑,๐๐๐	-	-	๑,๒๘๑,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	มี.ย.-๖๔	๙๔๙,๔๐๐	๓๓๑,๖๐๐	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณี ที่เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง			คงเหลือ
๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่(เชื่อม(ทต.วังดิน)ตำบลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๑,๐๕๑,๐๐๐	-	-	๑,๐๕๑,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่๑๒(ทต.ลี)เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกข้างหมู่ที่ ๘(ทต.ป่าไผ่)ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๒,๔๒๔,๐๐๐	-	-	๒,๔๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๑๑๘๔ เชื่อมบ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอกู่หัวช้างจังหวัดลำพูน	๕๖๑,๐๐๐	-	-	๕๖๑,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดินสายบ้านสะปึ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงน้อยเชื่อมบ้านฉางข้าว น้อยเหนือ หมู่ที่๓ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๘๙๙,๐๐๐	-	-	๘๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านป่าสีเสียด หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าค่อม(ถนนเลียบลำเหมืองทรายแดง)เชื่อมตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๑,๑๑๖,๐๐๐	-	-	๑,๑๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านป่าหมูน หมู่ที่ ๗ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๒,๑๓๕,๐๐๐	-	-	๒,๑๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๑,๕๐๖,๐๐๐	-	-	๑,๕๐๖,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	มี.ย.-๖๔	๑,๑๑๘,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะหวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนเชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	๑,๐๖๑,๐๐๐	-	-	๑,๐๖๑,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	มี.ย.-๖๔	๘๒๕,๒๓๕.๘๓	๒๓๕,๗๖๔.๔๑	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ		
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านท่าหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องเชื่อมบ้านหนองเขียด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	๑,๔๕๒,๐๐๐	-	-	๑,๔๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ยเชื่อมปากปากก้องหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวายอำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	๑,๐๑๔,๐๐๐	-	-	๑,๐๑๔,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	มี.ย.-๖๔	๗๕๘,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม บ้านห้วยป็นจ้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองยวงเชื่อมบ้านเหล่าปงเสื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังฝาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	๑,๐๖๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	มี.ย.-๖๔	๘๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ ๕(ทด.ทาสบชัย)เชื่อมบ้านคอยชัย(ทด.ทาสบเส้า) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	๗๐๑,๐๐๐	-	-	๗๐๑,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	มี.ย.-๖๔	๖๑๘,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าป่าสัก หมู่ที่ ๒ ตำบลทาลาดุกอำเภอแม่ทาเชื่อมสายทล.๒๐๓๑ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	๑,๑๑๒,๐๐๐	-	-	๑,๑๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.๓๑๐๐๐๕ บ้านม้า-ร่องสำว บริเวณคุ้มประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน(ถนนถ้ำโอนา)	๗๔๓,๐๐๐	-	-	๗๔๓,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ลพ.๓ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสื่อ-เวียงหนองล่องบริเวณบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(ถนนถ้ำโอนา)	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒๓	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองง่า เชื่อมบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ		
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๑๑๐,๐๐๐	-	-	๑,๑๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	๗๒๒,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒๕	รับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านหนองเส้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลในเมือง เชื่อมบ้านหนองมูล หมู่ที่ ๔ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	๗๒๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านกุ่มเจ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมบ้านกอลุง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๘๗๓,๐๐๐	-	-	๘๗๓,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	๕๘๒,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๗	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔ บ้านสะแล้ง-บ้านศรีบัวบาน บริเวณบ้านม้า หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน(ถนนถ้ำไอนา)	๙๙๑,๐๐๐	-	-	๙๙๑,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	๖๗๐,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๘	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางแยกวัดศรีวิชัย(ทุ่งป่าแก) หมู่ที่ ๑ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านวังมุย หมู่ที่ ๑ ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๙๙๘,๐๐๐	-	-	๙๙๘,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	๘๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒๙	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านบุชา หมู่ที่ ๕ บ้านม่วงหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแป้น(ทด.บ้านแป้น)เชื่อมบ้านป่าซางน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้น(ทด.เชียงทอง) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๘๘๕,๐๐๐	-	-	๘๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	๖๐๒,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณี ที่เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง			คงเหลือ
๓๐	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางทำตันจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลปากบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๑,๗๗๗,๐๐๐	-	-	๑,๗๗๗,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	๑,๑๙๙,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓๑	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต(over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านตันแฉะ หมู่ที่ ๔ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๐๙๙,๐๐๐	-	-	๑,๐๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	๗๔๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓๒	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay)สายทางบ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ ๘ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมบ้านแป้นหมู่ที่ ๖ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๑๙๙,๐๐๐	-	-	๑,๑๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	๗๙๙,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓๓	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านดินตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านไร่อ้อย หมู่๕ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๐๕๔,๐๐๐	-	-	๑,๐๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	๖๗๐,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	กองช่าง	
๓๔	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place recycling)สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบเชื่อม ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๑,๐๕๘,๐๐๐	-	-	๑,๐๕๘,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๓๕	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement in place recycling)สายทางบ้านใหม่ป่าฝาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลน้ำดิบเชื่อมตำบลท่าต๋ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๑,๕๖๖,๐๐๐	-	-	๑,๕๖๖,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - มี.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง			คงเหลือ
๓๖	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางเหล่าพระเจ้าตากiewicz หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านหนองตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๓๗	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต(over Lay) สายทาง สายทาง ทล ๑๑๘๔ เชื่อมบ้านสัญญา หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	๑,๐๐๑,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๑,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๓๘	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทาง ทล ๑๒๒๗ เชื่อมบ้านหนองกึ่ง หมู่ที่ ๑๘ ล้านหนองบอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาทราย อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางทุ่งป่าแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหล่ายาว เชื่อมบ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๑,๕๕๗,๐๐๐	-	-	๑,๕๕๗,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๔๐	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมบ้านศรีเตี้ย หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนทราย อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน	๒,๔๐๙,๐๐๐	-	-	๒,๔๐๙,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๔๑	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านน้ำเอะพะ หมู่ที่ ๑๐ อปต. เวียงกานต์)เชื่อม ทต.บ้านโฮ่ง และ อปต.เหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๑,๐๐๕,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	๖๗๓,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔๒	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านป่าบวญ หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนน ลพ ๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๑,๒๘๙,๐๐๐	-	-	๑,๒๘๙,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง			คงเหลือ
๔๓	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าทุ่งหลวง เชื่อมบ้านร่องเรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	๗๐๒,๘๐๐	๓๙๗,๒๐๐	กองช่าง	
๔๔	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (over Lay) สายทางบ้านอิ-คอยเวียง ตำบลบ้านอิ-เชื่อมตำบลห้วยหยาบ อำเภอบ้านอิ-เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๕๐๒,๐๐๐	-	-	๑,๕๐๒,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๔๕	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๐๗ สายบ้านสันป่าเทียง-บ้านสันมะนะ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน(ถนนถ้ำโอนา)	๑,๒๑๖,๒๐๐	-	-	๑,๒๑๖,๒๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	๙๒๘,๘๐๐	๒๘๗,๓๐๐	กองช่าง	
๔๖	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต(over Lay) สายทาง ลพถ.๑๐๐๑๑ สายแยก ทล.๑๑๖-บ้านถ้ำหนองหนามบ้านใหม่ร่องแรบ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน(ถนนถ้ำโอนา)	๑,๐๖๕,๐๐๐	-	-	๑,๐๖๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๔๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพถ.๑๐๐๔๔ สายทางเลียบคันคลองชลประทาน(สาย ๗ R)ตำบลห้วยหยาบเชื่อมตำบลบ้านอิ-อำเภอบ้านอิ- จังหวัดลำพูน(ถนนถ้ำโอนา)	๑,๗๓๙,๓๐๐	-	-	๑,๗๓๙,๓๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	๑,๑๖๗,๐๐๐	๕๗๒,๓๐๐	กองช่าง	
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน ๔๗ โครงการ	๖๒,๙๒๖,๕๐๐			๖๒,๙๒๖,๕๐๐						๑๗,๓๔๒,๓๓๕.๘	๗,๑๑๓,๑๖๔.๔๑		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
๑	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านชัยสถานหมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๒๒๑,๐๐๐	-	-	๑,๒๒๑,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านป่าหว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๒๒๑,๐๐๐	-	-	๑,๒๒๑,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒โครงการ	๒,๔๔๒,๐๐๐			๒,๔๔๒,๐๐๐									

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินการใหม่ ในกรณีที่ เลื่อนการ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	กรณีดำเนินการเสร็จแล้ว				
										ระบุเดือนที่ ดำเนินการ เสร็จ	ใช้จ่ายจริง			คงเหลือ
	แผนงานการเกษตร													
๑	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือนศรีบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลท่าชุมเงิน อำเภอมะนัง จังหวัดลำพูน	๑,๐๐๑,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๑,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ก.พ.๖๔	-	-	/	ก.พ.-๖๔	๔๗๖,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยสูงสิงห์ ตำบลตะเคียงบม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	๕๐๓,๐๐๐	-	-	๕๐๓,๐๐๐	พ.ย.๖๓ - มี.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียงบม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน	๕๙๙,๐๐๐	-	-	๕๙๙,๐๐๐	พ.ย.๖๓ - มี.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายห้วยห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลตะเคียงบม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๓ - มี.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านดง เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน	๒,๐๓๗,๐๐๐	-	-	๒,๐๓๗,๐๐๐	พ.ย.๖๓ - มี.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๖	ขุดลอกลำน้ำสาร บริเวณฝายหามาโชด บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๒,๘๒๑,๐๐๐	-	-	๒,๘๒๑,๐๐๐	พ.ย.๖๓ - มี.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๗	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ทร.กลาง บ้านอจจ้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๓ - มี.ค.๖๔	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
	รวมแผนงานการเกษตร ๗ โครงการ	๙,๑๖๑,๐๐๐	-	-	๙,๑๖๑,๐๐๐					๔๗๖,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐			
	รวมแผนงานตามยุทธศาสตร์จำนวน ๕๖ โครงการ	๗๔,๕๓๒,๕๐๐	-	-	๗๔,๕๓๒,๕๐๐					๑๗,๘๑๘,๓๓๕.๘๓	๗,๖๓๘,๑๖๔.๔๑			
	รวมทั้งหมด ๑๕๓ โครงการ	๑๓๓,๓๓๒,๓๖๐	-	๓,๓๙๓,๐๐๐	๑๓๓,๓๓๒,๓๖๐					๒๒,๕๙๔,๕๐๖.๘๓	๑๕,๑๖๕,๘๕๓.๔๑			