



**รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**จัดทำโดย ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน**

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เกิดประโยชน์สูงสุด จึงส่งผลให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินงานบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดที่กำกับไว้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒ การเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง (baseline data) ผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๗
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๗
๒. โครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อบจ.ลำพูน	๗
๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๗
๔. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	๑๐
๕. ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๑๓
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๔
๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๔
๒. รายงานผลสำเร็จของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ลำพูน ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๕
๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ลำพูน	๒๐
๔. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.ลำพูน ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กับปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๘
๕. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๓๒
ส่วนที่ ๔ รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบจ.ลำพูน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	๓๗
๑. ประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะของ อบจ.ลำพูน ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๒
๒. ประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะของ อบจ.ลำพูน ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๕
๓. ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบจ.ลำพูน	๖๕
๔. ปัญหาและข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม	๗๒
ส่วนที่ ๕ สรุปผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗๕

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ ๑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน	๓
ตารางที่ ๒ ผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๑	๙
ตารางที่ ๓ ผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๒	๙
ตารางที่ ๔ ผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๐
ตารางที่ ๕ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๖
ตารางที่ ๖ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๖
ตารางที่ ๗ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๗
ตารางที่ ๘ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๗
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔)	
ตารางที่ ๙ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๘
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔)	
ตารางที่ ๑๐ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.ลำพูน	๒๐
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (เฉพาะโครงการพัฒนา)	
ตารางที่ ๑๑ การเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิผลภาพการดำเนินงาน	๒๓
การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในแต่ละไตรมาส	
ตารางที่ ๑๒ การเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิผลภาพการดำเนินงาน	๒๕
การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในแต่ละไตรมาส	
ตารางที่ ๑๓ การเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิผลภาพการดำเนินงาน	๒๗
การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในแต่ละไตรมาส	
ตารางที่ ๑๔ ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาของ อบจ.ลำพูน ได้ประเมินจาก	๒๘
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) อบจ.ลำพูน	
ตารางที่ ๑๕ แสดงประสิทธิภาพด้านเวลา	๒๙
ตารางที่ ๑๖ แสดงผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๙
ตารางที่ ๑๗ แสดงผลสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนงาน/งาน	๓๐
ตารางที่ ๑๘ แสดงผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้	๓๐
ตารางที่ ๑๙ แสดงประสิทธิภาพด้านความสำเร็จของผลงาน	๓๑
ตารางที่ ๒๐ แสดงจำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI/ARI/Pneumonia	๓๕
ตารางที่ ๒๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยกลุ่ม High Risk	๓๕
ตารางที่ ๒๒ แสดงจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด-๑๙	๓๕
ตารางที่ ๒๓ แสดงร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ	๔๒
ตารางที่ ๒๔ แสดงร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	๔๕
ตารางที่ ๒๕ แสดงร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ	๔๘

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ ๒๖ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ	๕๒
ตารางที่ ๒๗ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรม และสามารถทวนสอบได้	๕๔
ตารางที่ ๒๘ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส	๕๘
ตารางที่ ๒๙ แสดงร้อยละความสำเร็จของผลงาน	๖๑
ตารางที่ ๓๐ แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ	๖๓
ตารางที่ ๓๑ ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของ อบจ.ลำพูน	๖๖
ตารางที่ ๓๒ ผลการประเมินการให้บริการสาธารณะของ อบจ.ลำพูน รายโครงการ	๖๙
ตารางที่ ๓๓ แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗๕
ตารางที่ ๓๔ แสดงข้อมูลรายรับ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗๖
ตารางที่ ๓๕ แสดงข้อมูลรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗๗
ตารางที่ ๓๖ แสดงข้อมูลรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน/งาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗๘

สารบัญแผนภูมิ

	หน้า
แผนภูมิที่ ๑ แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗๕
แผนภูมิที่ ๒ แสดงข้อมูลการแบ่งประเภทรายรับ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗๖
แผนภูมิที่ ๓ แสดงข้อมูลการแบ่งประเภทรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗๗
แผนภูมิที่ ๔ แสดงข้อมูลรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน/งาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗๘

ส่วนที่ ๑ กรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งต้องประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นภายในจังหวัด เพื่อให้การจัดระบบบริการสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ มีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม และเกิดความคุ้มค่าในแง่การบริหารโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่หลัก ในการจัดบริการสาธารณะและจัดสรรทรัพยากร/สวัสดิการ/รูปแบบเชิงประโยชน์ต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ การพัฒนาเมืองและระบบสาธารณสุข ปลอดภัย สาธารณูปการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม และการจัดการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเน้นการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑ มาตรา ๖ รายละเอียด ดังนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเกิดประโยชน์สูงสุด จึงส่งผลให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(๑) เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

(๒) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม

(๓) เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีในระยะต่อไป

(๔) เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนดำเนินงานประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นภายในจังหวัดลำพูนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลไปยังฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นฝ่ายตรวจติดตามฯ จึงดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ซึ่งเป็นรายงานผลในภาพรวมขององค์กรต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเพื่อสามารถนำผลของการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและวางแผนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณถัดไป สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ ๑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ที่	การติดตาม/ประเมินผล	ระยะเวลา	ผู้ให้ข้อมูล	กลไก	วิธีการ
๑	การลงรายละเอียดโครงการประกอบแผนการดำเนินงานประจำปี -แบบ ME๐	เริ่มต้น ปีงบประมาณ	ทุกส่วน ราชการ	รายละเอียดประกอบด้วยชื่อโครงการ หน่วยดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนงาน ยุทธศาสตร์ งบประมาณ. สถานที่ดำเนินงาน ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ขั้นตอนการดำเนินงาน gatt's chart	๑) ส่วนราชการจัดทำแบบ ME๐ ทุกโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปี
๒	ติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ -รายงานการเบิกจ่ายของกองคลัง -ตามระบบ e-LAAS -รายงานการเบิกจ่ายจากส่วนราชการ	ทุกเดือน	-กองคลัง -ทุกส่วน ราชการ	ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากรายงานผ่านระบบ e-LAAS โดยกองคลัง และจากรายงานการตัดยอดฎีกาขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ	๒) กองคลังสำเนารายงานให้ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ ๓) ส่วนราชการสำเนารายงานการเบิกจ่ายให้ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ
๓	ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม รายเดือน -แบบ ME๔ -แบบ ตผ.๑	ทุกเดือน	ทุกส่วน ราชการ	แผนการดำเนินงานประจำปี	๔) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลรายโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปี และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
๔	ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา รายไตรมาส -แบบ ตผ.๒ -แบบ ตผ.๒/๑	-รายไตรมาส -ไตรมาส สุดท้ายของปี งบประมาณ	ทุกส่วน ราชการ	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๕) ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ตามกรอบระยะเวลา โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เป็นรายครั้งไป ๖) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล และพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. ลำพูน

ที่	การติดตาม/ประเมินผล	ระยะเวลา	ผู้ให้ข้อมูล	กลไก	วิธีการ
๕	ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/กิจกรรม -แบบ ME๔ -แบบ ME๖ (กรณีโครงการ แล้วเสร็จ) -แบบ ME๗ (กรณีโครงการมี ปัญหา/ไม่สามารถ ดำเนินการได้) -รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. ลำพูน ประจำปีงบประมาณ	-ทุกเดือน -เมื่อดำเนิน โครงการแล้ว เสร็จภายใน ๓๐ วัน -เมื่อทราบ ปัญหาพร้อม ให้เหตุผล ประกอบ -เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ	-ทุกส่วนราชการ -ทุกส่วนราชการ -ทุกส่วนราชการ -ฝ่ายตรวจ ติดตามและ ประเมินผลฯ	สรุปจากแบบ ME๐, ME๔, ME๖, ME๗, ตผ.๑, ตผ.๒/๑	๗) ส่วนราชการเจ้าของโครงการ รายงานผลการดำเนินโครงการ พัฒนาต่อฝ่ายตรวจติดตามและ ประเมินผล ๘) ฝ่ายตรวจติดตามและ ประเมินผล รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็น -ร่างรายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. ลำพูน ประจำปีงบประมาณ- เสนอคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. ลำพูน เพื่อพิจารณา

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๔.๑ การลงรายละเอียดโครงการประกอบแผนการดำเนินงานประจำปี (แบบ ME๐)

องค์ประกอบของการลงรายละเอียดโครงการประกอบแผนการดำเนินงานประจำปี

- (๑) ชื่อโครงการ หน่วยดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนงาน ยุทธศาสตร์ งบประมาณ สถานที่ดำเนินงาน
- (๒) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
จังหวัด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- (๓) วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน
- (๔) Gatt's Chart

๔.๒ การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้, งบประมาณแผ่นดิน, งบอื่นๆ)

- (๑) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำทุกเดือน จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงิน
ประจำเดือน (แหล่งข้อมูล : กองคลัง)
 - ติดตามการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของผู้บริหาร
 - ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องต่อความต้องการตามลำดับความสำคัญ
- (๒) ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปี ประจำปีทุก
เดือนจากแบบติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปี (แหล่งข้อมูล : ทุกส่วนราชการ)
 - ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี

๔.๓ กระบวนการติดตามแผนการดำเนินงาน

๕.๓.๑ “แบบติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปี” (แบบ ME๔ / ตผ.๑)

วิธีการกรอกข้อมูลในแบบติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงานประจำปีเป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผล เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปี กรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่องประจำทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ กรุณาส่งแบบติดตามและประเมินผลที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลทุกวันที ๕ ของเดือน

๕.๓.๒ ระบบ e-plan / e-laas

๕.๓.๓ “แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน รายไตรมาส (แบบ ตผ.๒) / ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ (แบบ ตผ.๒/๑)

เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนารายยุทธศาสตร์ โดยอธิบายเชิงคุณภาพเพื่อชี้ให้เห็นผลการดำเนินงานในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และปัญหา/อุปสรรคในการจัดให้บริการสาธารณะของแต่ละโครงการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

๕.๔ ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม/ประเมินประโยชน์ของแผนดำเนินงาน (สิ้นสุดปีงบประมาณ) “แบบ ME๖”

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปี นำเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม Output, Outcome ประโยชน์ของแผนดำเนินงานที่ได้รับสรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในจัดทำแผนการดำเนินงานในปีถัดไป

- นำเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ลำพูน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทาง การพัฒนาท้องถิ่นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

๕.๕ รวบรวมข้อมูล / นำเสนอ

๕.๕.๑ ส่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๕.๕.๒ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงานประจำปีต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๕.๕.๓ ระบบรายงาน e-plan / e-laas

๕.๕.๔ ผู้รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล คือ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

๕.๕.๕ รวบรวมแบบติดตามและประเมินผลและสรุปกิจกรรมประจำเดือนของโครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงานประจำปีทุก ๓ เดือน

๕.๕.๖ ส่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปีทุกไตรมาสไปที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

๕.๕.๗ นำเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน และผู้บริหาร อบจ.ลำพูน เป็นประจำทุก ๓ เดือน เพื่อทราบเป็นข้อมูลในการติดตามกำกับ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนา แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินโครงการพัฒนาในแต่ละโครงการ

๕.๒ เป็นลูกศร/เข็มทิศให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาของแต่ละส่วนราชการ ต้องปฏิบัติ/ดำเนินการไปเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือ KPI ที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ ให้สามารถบรรลุเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนดไว้และสามารถวัดค่าเป็นคะแนนได้

๕.๓ สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี (LPA) ซึ่งประเมินจากประเด็นว่า อปท. มีการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการให้มีความชัดเจนและสามารถวัดค่าเป็นคะแนนประเมินได้

๕.๔ สามารถนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไปปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำพูน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ ๒ การเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลัง (baseline data)

ส่วนที่ ๒ การเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง (baseline data) ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม

ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความยั่งยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองใน
อนาคต

๒. โครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม

ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความยั่งยืนเชิงนิเวศ จำนวน ๙๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองใน
อนาคต จำนวน ๕๑ โครงการ

รวม ๑๕๖ โครงการ

๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ จำแนกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล
โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวน	๑๓ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
แล้วเสร็จ	๖ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๔๖.๑๕
กั้นเงินตัดปี	๑ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๗.๗๐
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก	๖ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๔๖.๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความยั่งยืนเชิงนิเวศ

จำนวน	๙๒ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
แล้วเสร็จ	๕๕ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๕๙.๗๘
กั้นเงินตัดปี	๔ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๔.๓๕
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก	๓๓ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๓๕.๘๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองใน
อนาคต

จำนวน	๕๑ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
แล้วเสร็จ	๑๕ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๙.๔๑
กั้นเงินตัดปี	๓๓ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๖๔.๗๑
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก	๓ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๕.๘๘

รวมโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งสิ้น

จำนวน	๑๕๖ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
แล้วเสร็จ	๗๖ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๔๘.๗๒
กั้นเงินตัดปี	๓๘ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๔.๓๖
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก	๔๒ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๖.๙๒

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองช่าง ๗๕ โครงการ

ปี ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)	๓๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด
ปี ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)	๓๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด
ปี ๒๕๖๒ (รอบที่ ๓)	๘ โครงการ แล้วเสร็จ ๗ โครงการ/ระหว่างดำเนินงาน ๑ โครงการ

การใช้จ่ายเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กองช่าง (การใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๖ โครงการ แล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ/ระหว่างดำเนินงาน ๑๑ โครงการ ยกเลิก ๕ โครงการ
สำนักปลัด (การจ่ายขาดเงินสะสม)	๘ โครงการ แล้วเสร็จ ๗ โครงการ/ยกเลิก ๑ โครงการ

จำแนกตามแผนงานยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ ผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน

อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แล้วเสร็จ (B)	ก่อนนี้/กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ (R๒)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกตัดปี (บาท)
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๑๕,๓๑๐.๐๐	๐.๐๐
๒	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑	๑,๙๘๔,๐๐๐.๐๐	๔	๑	๖	๑,๐๒๗,๔๐๕.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐
๓	แผนงานการเกษตร	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๓๘,๓๐๖.๐๐	๐.๐๐
รวม		๑๓	๒,๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๖	๑	๖	๑,๐๘๑,๐๒๑.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐

ตารางที่ ๓ ผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แล้วเสร็จ	ก่อนนี้/กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกตัดปี (บาท)
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๘	๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑	๕	๓,๙๒๓,๒๖๐.๙๔	๙๐,๐๐๐.๐๐
๒	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๑	๔๕๔,๒๑๗.๖๐	๐.๐๐
๓	แผนงานการศึกษา	๒๑	๒๓,๕๙๒,๑๙๐.๐๐	๑๐	๒	๙	๑๐,๑๘๖,๒๒๓.๑๐	๒๖๗,๓๗๑.๖๐
๔	แผนงานสาธารณสุข	๖	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๐	๒	๒,๔๕๖,๓๗๐.๐๐	๐.๐๐
๕	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๕๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๒,๘๗๔,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๔	๑,๐๔๒,๑๓๓.๕๐	๐.๐๐
๗	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๓	๒๘,๖๖๗,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑	๑๒	๑๐,๙๑๒,๐๙๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๙๒	๖๘,๕๘๓,๑๙๐.๐๐	๕๕	๔	๓๓	๒๙,๐๒๘,๘๙๕.๑๔	๓๘๗,๓๗๑.๖๐

ตารางที่ ๔ ผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต ประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แล้วเสร็จ	ก่องหนี่/กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกตัดปี (บาท)
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒	แผนงานเคหะและชุมชน	๔๒	๗๙,๑๘๑,๘๐๐.๐๐	๑๔	๒๕	๓	๑๕,๐๙๐๕๒๙.๕๖	๔๗,๓๑๙,๙๘๕.๘๐
๓	แผนงานการเกษตร	๒	๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐.๐๐	๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๔,๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๐	๖	๐	๐.๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๕๑	๘๖,๐๕๒,๘๐๐.๐๐	๑๕	๓๓	๓	๑๕,๓๑๐,๕๒๙.๕๖	๕๓,๑๙๙,๙๘๕.๘๐

๔. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(๒) การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น ๑๕๖ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๖,๙๓๙,๙๙๐.- บาท เบิกจ่าย ๙๙,๑๐๗,๖๐๓.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๕ ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการ ๑๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๘ : แล้วเสร็จ ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๒, อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ขออนุมัติกั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๖ / ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิก) ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๒ จำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐาน โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนา ๑๓ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๓๐๔,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๑,๑๘๐,๘๒๑.- บาท ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕ : แล้วเสร็จ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕, อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ขออนุมัติกั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ ผลกระทบในการดำเนินงาน พบว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทำให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลผลิตทางด้านเกษตรของตนเองเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของตนเอง ที่ผ่านมามีการจัดฝึกอบรมการขึ้นทะเบียน GI ของ มะม่วงมหาชนกของดีตำบลป่าไผ่ การอบรมการสร้าง QR Code เพื่อติดฉลากผลผลิตลำไยแป๊วเขียวซึ่งได้รับการ ขึ้นทะเบียนสินค้า GI เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอีก ๒ โครงการ ได้แก่ งาน มหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านผ้าแพรของดีจังหวัดลำพูน และงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจภายในชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้า ทำให้สินค้าที่ผลิตในภาพชุมชนของจังหวัดลำพูนเป็นที่รู้จักและได้รับ การยอมรับ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจัดงานและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ภายในจังหวัดลำพูนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเม็ดเงินหมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น สำหรับการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น ผ่านการฝึกอบรม/ดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้แนวความคิดการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นการลดต้นทุน โดยส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรพึ่งพิงธรรมชาติมากขึ้น และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น เนื่องจากสินค้า เกษตรอินทรีย์เป็นกระแสรักโลกในปัจจุบันซึ่งทุกคนใส่ใจสุขภาพและลดโลกร้อน เป็นต้น สำหรับโครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายปิด ประเทศ (Lockdown) เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ระบอบอย่างหนักเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขทั่วโลก ทำให้ส่งผลกระทบต่อโดยตรงอย่างรุนแรงต่อ ภาคการผลิต แรงงาน อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง รวมถึงส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามแผนงานที่กำหนดไว้ด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทาง วัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ โครงการพัฒนา ๙๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๖๙,๕๘๓,๑๙๐.- บาท เบิกจ่าย ๒๙,๔๑๖,๒๗๖.๗๔ บาท ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการ ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๓ : แล้ว เสร็จ ๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๘, อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ผลกระทบในการดำเนินงาน พบว่า การดำเนินงานโครงการ พัฒนาตามยุทธศาสตร์นี้มีความหลากหลายประกอบด้วยหลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทำให้เกิดการระดมความคิดเห็นของพี่น้อง ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนา ซึ่งมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจากการระดมความคิดเห็นและความ ต้องการของพี่น้องประชาชนดังกล่าว ว่าได้ดำเนินการเป็นตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่, การ ส่งเสริมคุณค่าและอุดมการณ์ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น ทำให้ประชาชนเกิดสำนึกรู้ คุณค่าและอุดมการณ์ประชาธิปไตย หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพตามขอบเขตของกฎหมายและหลักการประชาธิปไตย และเรียกร้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง, การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและบรรเทาภัยพิบัติภัยเสพติดในชุมชนผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและการส่งมอบชุดตรวจหา สารเสพติดแก่ชุมชน ทำให้ประชาชนและสังคมเกิดภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและสร้างความ ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยและร่วมมือช่วยกันสร้างมาตรการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน, การพัฒนาด้านทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมศาสนาและจรรโลงจิตใจ ตลอดจนการส่งเสริมทุนวัฒนธรรมชุมชน ทำให้เกิดผลกระทบเชิงคุณค่าและเชิงประโยชน์ อาทิ ทำให้สินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดลำพูนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างเรื่องราวต้นกำเนิดผลผลิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลมากขึ้น, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและเป็นการอนุรักษ์คุณค่าแห่งวัฒนธรรมชุมชนนั้นไว้สืบต่อไปยังรุ่นลูกหลาน ผ่านการจัดกิจกรรมประเพณีเป็ง การจัดงานตานสลากภัตสลากย้อม แห่แห่หลวง การจัดงานพระแม่ย่าเมือง งานไหว้สาครูบาขาวपी เป็นต้น เป็นการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นล้านนาในจังหวัดลำพูน และส่งผลดีต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน, การอบรมคุณธรรมจริยธรรม/การฝึกปฏิบัติธรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของผู้คนและเป็นการขัดเกลาทางสังคมให้สังคมในภาพรวมน่าอยู่ยิ่งขึ้น, การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น ผ่านการจัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทย-จีน การประสานและจัดทำแผนการศึกษาท้องถิ่น โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา การอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เพื่อจัดตั้งศูนย์เงินศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล ของโรงเรียนป่าซาง การสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้งหมดเพื่อเป็นการประกันความยั่งยืนในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส ผ่านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, การสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขด้านสาธารณสุข ผ่านการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การอุดหนุนเครื่องฟอกไตแก่โรงพยาบาลลำพูน เป็นต้น สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายปิดประเทศ (Lockdown) เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ระบาดอย่างหนักเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขทั่วโลก ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงต่อภาคการผลิต แรงงาน อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง รวมถึงส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามแผนงานที่กำหนดไว้ด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต โครงการพัฒนา ๕๑ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๘๖,๐๕๒,๘๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๖๘,๕๑๐,๕๑๕.๓๖ บาท ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการ ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ : แล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑, อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ขออนุมัติเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๗ ผลกระทบในการดำเนินงาน พบว่า โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวทั้งหมดเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ อาทิ ถนน ประปา ชลประทาน ไฟฟ้า คูคลอง เป็นการดำเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนและสะพานในหลายพื้นที่ที่ห่างไกลในจังหวัดลำพูน ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกสบาย สามารถลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน และเป็นการส่งเสริมระบบขนส่งสินค้าทางการเกษตรในภาพรวมได้, การปรับปรุงแหล่งน้ำ ผาย คูคลอง ทำให้ระบบชลประทานได้รับการปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรม, การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและการโจรกรรม เป็นต้น

(๓) ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำพูน

- ควรเพิ่มรูปแบบการรายงานประเมินโครงการพัฒนา เป็นการประเมินผลเชิงปริมาณด้าน ความคุ้มค่าและความเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้รับทราบผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด คุ้มค่าที่จะดำเนินโครงการต่อไปและต่อยอด/ขยายผลไปยังการพัฒนาในด้านที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไปหรือไม่

- กระบวนการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ควรมีการรายงานให้มีความชัดเจนถึงขั้นตอนก่อน / ระหว่าง / หลังการติดตามและประเมินผล ยกตัวอย่างโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล (Input) เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของ โครงการ และในขั้นตอนระหว่างดำเนินโครงการได้มีการประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ เช่น การรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามค่าตัวชี้วัดโครงการที่กำหนดขึ้นมาและคำนวณ ออกมาเป็นรูปค่าคะแนน เป็นต้น และหลังการดำเนินโครงการได้มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยสรุปค่า คะแนนจากตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น (Output) ว่าเป็นไปตามค่าคาดหวังที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นต้น

๕. ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

โครงการพัฒนาจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการได้และได้ยกเลิกไป เนื่องจากตัวแปรด้านอุปสรรคที่สำคัญคือ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายปิดประเทศ (Lockdown) เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ระบอบอย่างหนักเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขทั่วโลก ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต แรงงาน อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง รวมถึงส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไม่สามารถ ดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ได้ แนวทางแก้ไข ก่อนการกำหนดแผนการ ดำเนินงานประจำปีโดยการบรรจุโครงการพัฒนาเข้าแผน ควรศึกษา/วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) เพื่อทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และความเสียง/สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกอันมีผลกระทบกับการดำเนินโครงการ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสามารถเตรียมวิธีการ ป้องกันแก้ไขปัญหา/ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการจริง

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.ลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วิธีการดังนี้

* กรอบและแนวทางในการติดตาม : ระยะเวลาการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา (การจัดบริการสาธารณะ) ของ อบจ.ลำพูน เป็นรายเดือน (แบบ ตผ.๑, แบบ ME๔) รายไตรมาส (แบบ ตผ.๒) และ ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

* ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล : ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล

* เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล : แบบติดตามและประเมินผล ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ อบจ.ลำพูน โดยแบบติดตามและประเมินผลมีทั้งหมด ๗ แบบ ประกอบด้วย

แบบฟอร์มเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบ ME๔ และแบบ ตผ.๑ เป็นแบบติดตามที่ตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPIs) ของโครงการ เพื่อวัดค่าความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ

แบบฟอร์มเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบ ME๐ แบบ ตผ.๒ แบบ ตผ.๒/๑ และแบบ ME๗ เป็นแบบติดตามที่ตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับผลผลิต ผลกระทบนำไปสู่นาคต ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการทำงานบริการสาธารณะของโครงการ โดยการเขียนแสดงคำอธิบายให้ชัดเจนในแต่ละประเด็นคำถามพอสังเขป

แบบฟอร์มเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบ ME๖ เป็นแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๒. รายงานผลสำเร็จของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๘ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ **มติที่ ๑** มิติด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ **ตัวชี้วัด ๑** ผลสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พิจารณาผลสำเร็จของจำนวนโครงการ จากแผนพัฒนาประจำปีที่ได้นำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ขอรับการประเมินและได้มีการดำเนินการตามแผนดำเนินการตามเกณฑ์ให้คะแนนจาก ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ **เกณฑ์การให้ คะแนนสูงสุดต้องมากกว่าร้อยละ ๙๐ ได้คะแนน ๕ คะแนน**

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดเกณฑ์ประเมิน **มติที่ ๑** มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ **ข้อ ๑** ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารจัดการนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะโครงการ ปี พ.ศ.๒๕๖๔) โดยตรวจสอบจำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นและ นำมาเปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และโครงการพัฒนาที่ได้รับ งบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ ตลอดจนเงินนอกงบประมาณ คิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนโครงการพัฒนาที่ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔ **เกณฑ์การให้คะแนนสูงสุด ต้องมากกว่าร้อยละ ๗๐ ได้คะแนน ๕ คะแนน**

ผลการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ไม่รวมบัญชีประสานแผน) พบว่า

๒.๑ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ ตารางที่ ๕ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตรวัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงาน	จำนวนโครงการ	การนำแผนไปปฏิบัติ/โครงการ	หมายเหตุ
แผนบริหารงานทั่วไป	๑	๑	
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๑๒	๑๐	
แผนงานการเกษตร	๑	๑	
รวม	๑๔	๑๒	

จากตารางที่ ๕ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ มีการนำมาปฏิบัติ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑

ตารางที่ ๖ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืน

แผนงาน	จำนวนโครงการ	การนำแผนไปปฏิบัติ/โครงการ	หมายเหตุ
แผนบริหารงานทั่วไป	๑๕	๑๓	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๔	
แผนงานการศึกษา	๒๑	๑๙	
แผนงานสาธารณสุข	๕	๕	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๙	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๖	๓๕	
แผนงานอุตสาหกรรม	๕	-	
รวม	๙๗	๘๖	

จากตารางที่ ๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๙๗ โครงการ มีการนำมาปฏิบัติ จำนวน ๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๖

ตารางที่ ๗ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

แผนงาน	จำนวนโครงการ	การนำแผนไปปฏิบัติ/โครงการ	หมายเหตุ
แผนบริหารงานทั่วไป	๑	๑	
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๖	๑	
แผนงานการเกษตร	๒	-	
รวม	๙	๒	

จากตารางยุทธศาสตร์ที่ ๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ มีการนำมาปฏิบัติ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒

สรุปผลจากตารางยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒, และ ๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ โครงการ มีการนำมาปฏิบัติ จำนวน ๑๐๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

๒.๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้
 ตารางที่ ๘ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓	เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓	เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔	เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔	เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔	รวมเพิ่มเติม	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๙	-	๑	๑	-	๑๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๕๖	๑	๒	๘	๖	๗๓	
รวม	๖๕	๑	๓	๙	๖	๘๔	

๒.๓ การนำแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) จำนวน ๕ ครั้ง ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

ตารางที่ ๙ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๔	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔	รวม	การนำแผน ไปสู่การปฏิบัติ	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๔	-	-	-	-	-	๑๔	๑๒	๘๕.๗๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๙๗	๙	-	๑	๑	-	๑๐๘	๙๗	๘๙.๘๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๙	๕๖	๑	๒	๘	๖	๘๒	๗๕	๙๑.๔๖
รวม	๑๒๐	๖๕	๑	๓	๙	๖	๒๐๔	๑๘๕	๙๐.๒๐

จากตารางที่ ๙ สรุปการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕ ครั้ง (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) นำไปสู่การปฏิบัติ (๑๒๐ + ๘๔ = ๒๐๔ โครงการ) จำนวน ๒๐๔ โครงการ ได้นำมาดำเนินการ/ได้นำไปสู่การปฏิบัติจริง (๑๐๐ + ๘๔ = ๑๘๔ โครงการ) จำนวน ๑๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐

๒.๔ สรุปผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ **มติที่ ๑** มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ **ตัวชี้วัด ๑** ผลสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พิจารณาผลสำเร็จของจำนวนโครงการ จากแผนพัฒนาประจำปีที่ได้นำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ขอรับการประเมินและได้มีการดำเนินการ ซึ่งมีแนวทางการประเมินโดยประเมินจากข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่างๆ ดังนี้

$$\text{สูตรการคำนวณ} = \frac{\text{จำนวนโครงการที่ได้ทำ} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาประจำปี}}$$

เกณฑ์ให้คะแนนจากผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- มากกว่าร้อยละ ๙๐	ได้คะแนน ๕ คะแนน
- มากกว่าร้อยละ ๘๐	ได้คะแนน ๔ คะแนน
- มากกว่าร้อยละ ๗๐	ได้คะแนน ๓ คะแนน
- มากกว่าร้อยละ ๖๐	ได้คะแนน ๒ คะแนน
- ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	ได้คะแนน ๑ คะแนน
- ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐	ได้คะแนน ๐ คะแนน

จากการประเมินตนเอง (SAR) ในเบื้องต้นพบว่า จำนวนโครงการทั้งหมดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งสิ้น ๒๐๔ โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้นำมาดำเนินการจัดทำใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งสิ้น ๑๘๔ โครงการ ผลสำเร็จการบรรลุเป้าหมายโดยการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ($๑๘๔ * ๑๐๐ / ๒๐๔ = ๙๐.๒๐$) เท่ากับร้อยละ ๙๐.๒๐ อยู่ในเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ ๙๐ แปรผลได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

ตารางที่ ๑๐ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (เฉพาะโครงการพัฒนา)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	การบริหารงบประมาณ (บาท)					การบริหารโครงการพัฒนา (จำนวน)							
	งบประมาณตั้งไว้	เปลี่ยนแปลงงบประมาณ		เบิกจ่าย		โครงการ พัฒนา ทั้งสิ้นตาม แผน ดำเนินงาน	สถานะโครงการ						
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		ดำเนินการ				ไม่ได้ดำเนินการ		
							เสร็จ ในปี งบปม.	กักเงิน		รวม	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้												
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	-๒,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๑๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒	๑	๐	๐	๑	๘.๓๓	๑๑	๙๑.๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๕๕,๙๑๕,๘๖๐.๐๐	-๓๙,๑๓๘,๐๑๐.๐๐	๖๙.๙๙	๑๑,๖๑๓,๕๑๙.๐๐	๒๐.๗๗	๘๕	๑๖	๐	๐	๑๖	๑๘.๘๒	๖๙	๘๑.๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗๔,๕๓๒,๕๐๐.๐๐	-๑๓,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘.๓๓	๕๕,๘๗๒,๕๐๐.๐๐	๗๔.๘๘	๕๖	๓๕	๑๒	๗	๕๔	๙๖.๔๓	๒	๓.๕๗
รวม	๑๓๓,๓๓๒,๓๖๐.๐๐	-๕๕,๖๒๘,๐๑๐.๐๐	๔๑.๗๒	๖๗,๕๒๓,๕๓๘.๐๐	๕๐.๕๗	๑๕๓	๕๒	๑๒	๗	๗๑	๔๖.๔๑	๘๒	๕๓.๕๙

จากตารางที่ ๑๐ สามารถวิเคราะห์ผลจากตารางได้ว่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

การบริหารงบประมาณ พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำอยู่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณมากถึงร้อยละ ๙๘.๑๓

แต่มีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถประเมินได้ จากการแพร่ระบาดของรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน

การบริหารโครงการพัฒนา พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำอยู่ เนื่องจากสามารถดำเนินโครงการได้เพียงร้อยละ ๘.๓๓ แต่มีข้อยกเว้น

ที่ไม่สามารถประเมินได้ จากการแพร่ระบาดของรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

การบริหารงบประมาณ พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำอยู่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณมากถึงร้อยละ ๖๙.๙๙ แต่มีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถประเมินได้ จากการแพร่ระบาดของอย่างรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน

การบริหารโครงการพัฒนา พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำอยู่ เนื่องจากสามารถดำเนินโครงการได้เพียงร้อยละ ๑๘.๘๒ แต่มีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถประเมินได้ จากการแพร่ระบาดของอย่างรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

การบริหารงบประมาณ พบว่า มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณน้อยไม่เกินร้อยละ ๕๐ (ร้อยละ ๑๘.๓๓)

การบริหารโครงการพัฒนา พบว่า มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถดำเนินโครงการได้เกินร้อยละ ๕๐ (ร้อยละ ๙๖.๔๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบัณฑิตศึกษา ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป็นการนำองค์ความรู้ ทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอยู่มาต่อยอดเข้าสู่การผลิตสินค้า/บริการ ให้มีมาตรฐานระดับสากล เน้นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายสินค้า OTOP สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน) รวมถึงการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในจังหวัดลำพูน โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้

เป้าประสงค์

๑. ยกระดับวิสาหกิจอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
๒. ยกระดับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
๓. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลจากการติดตาม พบว่า

- * งบประมาณตั้งไว้ ๒,๘๘๔,๐๐๐.- บาท
- * การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ -๒,๘๓๐,๐๐๐.- บาท
- * การเบิกจ่าย -ไม่มี-
- * โครงการพัฒนา จำนวน ๑๒ โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 - ไม่ได้ดำเนินงานแล้ว / ยกเลิก ๑๑ โครงการ

ผลผลิต สำหรับ ๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้เกิดผลผลิต คือได้มีการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้า GI ของผู้ประกอบการลำไยเขียวเชียงใหม่ลำพูน จำนวน ๕ ราย และผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน จำนวน ๑๑ รายการ โดยผู้ประกอบการทุกรายสามารถผ่านการตรวจสอบและรักษามาตรฐานตามเกณฑ์สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geo Graphical Indicator : GI)

ผลกระทบ ผ้าไหมยกดอกลำพูน และลำไยเขียวเชียงใหม่ลำพูน ที่ได้รับการติดฉลากสินค้า GI เป็นการยกระดับผลผลิตหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งงานส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีเป้าหมายเพื่อการรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิปัญญาท้องถิ่นและพืชผลประจำท้องถิ่น การติดตราสัญลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดลำพูน ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าที่ซื้อไป สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเป็นสินค้าแท้จริงดั้งเดิมประจำท้องถิ่น นอกจากนี้เป็นการขยายตลาดผู้บริโภคให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่า (value added) ของสินค้าและสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน จึงเป็นไปตามเป้าประสงค์ข้อ ๑ , ข้อ ๒ , และข้อ ๓ ของยุทธศาสตร์ที่ ๑

ตารางที่ ๑๑ การเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในแต่ละไตรมาส

ไตรมาส	ประสิทธิผล เปรียบเทียบ เป้าหมายกับ ผลผลิต (โครงการแล้ว เสร็จ)	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา การ แล้วเสร็จตาม แผนงาน*	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	รายงาน ข้อมูล การเงิน ฎีกา เบิกจ่าย (มี/ไม่มี)	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)**	หมายเหตุ
๑/๒๕๖๔	-ไม่มี-	ช้ากว่าแผน	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	*เปรียบเทียบสัดส่วน
๒/๒๕๖๔	-ไม่มี-	ช้ากว่าแผน	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	โครงการตาม ย.๑
๓/๒๕๖๔	-ไม่มี-	ช้ากว่าแผน	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำเนินงานตามแผน/เร็ว
๔/๒๕๖๔	ตามเป้าหมาย	ตามแผน	๐.๐๐	-ไม่มี-	๘.๓๓	กว่าแผน/ช้ากว่าแผน **เปรียบเทียบโครงการ แล้วเสร็จและเป็นไปตาม เป้าหมายกับโครงการใน ย.๑ ทั้งหมด

จากตารางที่ ๑๑ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ความก้าวหน้าคิดเป็นเพียงร้อยละ ๘.๓๓ ในขณะที่มีโครงการเกือบทั้งหมดไม่ได้ดำเนินการตามแผนจำนวนถึง ๑๑ โครงการ เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป็นการมุ่งพัฒนาเมืองและชนบทเข้มแข็งบนรากฐานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ดำเนินงานจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลายรูปแบบ โดยผ่านการ
ประชาคมและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบภายใน การส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น การส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้

เป้าประสงค์

๑. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่ทุกระดับ
๒. สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล
๓. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี
๕. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน
๗. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่
๘. เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
๙. เร่งจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในเชิง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผลจากการติดตาม พบว่า

- * งบประมาณตั้งไว้ ๕๕,๙๑๕,๘๖๐.- บาท
- * การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ -๓๙,๑๓๘,๐๑๐.- บาท
- * การเบิกจ่าย ๑๑,๖๑๓,๕๑๙.- บาท
- * โครงการพัฒนา จำนวน ๘๕ โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ โครงการ
 - ไม่ได้ดำเนินงาน ๖๙ โครงการ

ผลผลิต สำหรับ ๑๖ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้เกิดผลผลิต ได้แก่

- การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ งานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน
 - การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน เพื่อดำเนินงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานของ อบจ.ลำพูน
 - รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบจ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 - การจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส.อบจ. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบจ.ลำพูน ภายใต้กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชนอย่างมืออาชีพ (Professional Public Service) วันที่ ๑๘-๒๐ ก.พ. ๒๕๖๔ ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน และภายใต้กิจกรรม “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อบจ.ลำพูน (Efficiency Public of Lamphun Provincial Administration Organization)” วันที่ ๑๕-๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ ณ กัชชัง ขุนตาลฯ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 - การจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรของ อบจ.ลำพูน ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากร อบจ.ลำพูน ในรูปแบบ online วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ ณ อบจ.ลำพูน และภายใต้กิจกรรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๙-๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเวียงศิริลำพูน รีสอร์ท
 - ต้นฉบับสมบูรณ์แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบจ.ลำพูน จำนวน ๑ เล่ม , ต้นฉบับสมบูรณ์แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ๕๘ แห่ง จำนวน ๑ เล่ม (มีการทบทวนแผนฯ ทุกปี)
 - การบริหารและการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ลำพูน จำนวน ๔ แห่ง , สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ลำพูน จำนวน ๔ แห่ง มีแหล่งเรียนรู้โรงเรียนพอเพียง
 - นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ลำพูน ที่มีความยากจนและด้อยโอกาส จำนวน ๓๒๕ คน ได้รับทุนการศึกษา , ต้นฉบับสมบูรณ์ “หลักสูตรประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย”
 - ชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะสำหรับตรวจหาสารเสพติด ชนิดดัดลับพร้อมอุปกรณ์ครบ จำนวน ๑๓,๐๐๐ ชุด
 - จัดงานประเพณีปีใหม่เมืองลำพูน วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เชียงสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผลกระทบ สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ เกิดผลกระทบที่ดีหลายประการ อาทิ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่ทุกระดับ และเป็นการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และ การใช้ชุดตรวจหาสารเสพติดในการสุ่มตรวจหาผู้ติดยาเสพติดเชิงรุก สามารถลดปัญหาสังคม/ชุมชนจากปัญหายาเสพติด เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว อาชญากรรม การลักขโมย ความไม่ปลอดภัยในชุมชน และการจัดงานปีใหม่เมืองลำพูน ทำให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่และดีงามของท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ถือว่าการดำเนินโครงการ เป็นไปตามเป้าประสงค์ข้อ ๑, ข้อ ๒, ข้อ ๓ และข้อ ๘ ของยุทธศาสตร์ที่ ๒

ตารางที่ ๑๒ การเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในแต่ละไตรมาส

ไตรมาส	ประสิทธิผลเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลผลิต (โครงการแล้วเสร็จ)	ประสิทธิภาพด้านเวลา การแล้วเสร็จตามแผนงาน*	ประสิทธิภาพด้านต้นทุนการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	รายงานข้อมูลการเงิน ฎีกาเบิกจ่าย (มี/ไม่มี)	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)**	หมายเหตุ
๑/๒๕๖๔	ตามเป้าหมาย	ตามแผน	๕.๔๖	มี	๑.๑๘	*เปรียบเทียบสัดส่วน
๒/๒๕๖๔	ตามเป้าหมาย	ตามแผน	๘.๗๒	มี	๑.๑๘	โครงการตาม ย.๒
๓/๒๕๖๔	ตามเป้าหมาย	ตามแผน	๑๔.๓๘	มี	๒.๓๕	ดำเนินงานตามแผน/เร็วกว่าแผน/ช้ากว่าแผน
๔/๒๕๖๔	ตามเป้าหมาย	ตามแผน	๒๐.๗๗	มี	๑๘.๘๒	**เปรียบเทียบโครงการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมายกับโครงการใน ย.๒ ทั้งหมด

จากตารางที่ ๑๒ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๒ อย่างไรก็ตามโครงการที่แล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่วนใหญ่ยังล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคของยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือเหตุการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการพัฒนาทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป็นการมุ่งพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด ในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิ ถนน ประปา ชลประทาน ไฟฟ้า คูคลอง อ่างเก็บน้ำ ในจังหวัดลำพูน โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้

เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน
๒. เพื่อพัฒนาเชื่อมต่อภาคธุรกิจของทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
๓. การพัฒนาผังเมืองรวมอย่างบูรณาการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาว
๔. การพัฒนาเขตพื้นที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมชุมชนโลก
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชุมชนและภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
๖. พัฒนาเมืองสากลเป็น Smart City

ผลจากการติดตาม พบว่า

- * งบประมาณตั้งไว้ ๗๔,๕๓๒,๕๐๐.- บาท
- * การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ -๑๓,๖๖๐,๐๐๐.- บาท
- * การเบิกจ่าย ๕๕,๘๑๐,๐๑๕.๘๓ บาท
- * โครงการพัฒนา จำนวน ๕๖ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๔ โครงการ แบ่งเป็น

- * เสร็จทันในงบประมาณ ๓๕ โครงการ
- * กั้นเงินก่อนนี้ผูกพัน ๑๒ โครงการ
- * กั้นเงินไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๗ โครงการ

- ไม่ได้ดำเนินการหรือยกเลิกไป ๒ โครงการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อน

ผลผลิต โครงการแล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ ทำให้เกิดผลผลิต ได้แก่

- ถนน จำนวน ๑๙ เส้นทาง
- คลองส่งน้ำ จำนวน ๓ คลอง

ผลกระทบ

ถนนและลำคลองชลประทานส่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างชุมชน เป็นการพัฒนาเชื่อมโยงระบบขนส่งการค้า/ระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถกระจายสินค้าได้ทั่วถึง รวดเร็วและถึงมือผู้บริโภคได้ทันใจ เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับชุมชนเมืองให้มีการขยายตัวเมืองอย่างยั่งยืน โดยการวางระบบผังเมืองอย่างเป็นระบบ การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเส้นทางให้สัญจรไปมาสะดวกสบายเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน การก่อสร้างคลองส่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชุมชนตอบสนองความต้องการภาคการผลิต เกษตรและอุตสาหกรรม ในที่สุดผลกระทบด้านดีทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ ๓ นำไปสู่การเป็นเมืองสากล Smart City ถือว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าประสงค์ข้อ ๑ , ข้อ ๒ , ข้อ ๓ , ข้อ ๔ , ข้อ ๕ , และข้อ ๖ ของยุทธศาสตร์ที่ ๓

ตารางที่ ๑๓ การเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในแต่ละไตรมาส

ไตรมาส	ประสิทธิผล เปรียบเทียบ เป้าหมายกับ ผลผลิต (โครงการแล้วเสร็จ)	ประสิทธิภาพด้าน เวลา การแล้ว เสร็จตาม แผนงาน*	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	รายงาน ข้อมูล การเงิน ฎีกา เบิกจ่าย (มี/ไม่มี)	ความสำเร็จ ของโครงการ (ร้อยละ)**	หมายเหตุ
๑/๒๕๖๔	-ไม่มี-	-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	*เปรียบเทียบสัดส่วนโครงการ ตาม ย.๓ ดำเนินงานตามแผน/ เร็วกว่าแผน/ช้ากว่าแผน **เปรียบเทียบโครงการแล้ว เสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย กับโครงการใน ย.๓ ทั้งหมด
๒/๒๕๖๔	-ไม่มี-	-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	
๓/๒๕๖๔	ตามเป้าหมาย	ตามแผน	๒๔.๒๐	มี	๓๙.๒๙	
๔/๒๕๖๔	ตามเป้าหมาย	ตามแผน	๗๔.๘๘	มี	๙๖.๔๓	

จากตารางที่ ๑๓ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๔ โครงการ ถือว่ามี
ความก้าวหน้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓ ทุกโครงการที่แล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทุก
โครงการ

๔. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๔.๑ ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตารางที่ ๑๔ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประเมินจากเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (✓ = เป็นไปตามเป้าประสงค์ / x = ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์) ดังต่อไปนี้

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมได้มาตรฐาน โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			
๑. ยกระดับวิสาหกิจอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว	✓	✓	ปี ๒๕๖๔ แม้ดำเนินการได้เพียง ๑ โครงการแต่ผลผลิตผลกระทบของโครงการสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ได้ทุกข้อ
๒. ยกระดับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล	✓	✓	
๓. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน	✓	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ			
๑. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่ทุกระดับ	✓	✓	ปี ๒๕๖๔ เนื่องจากการระบาดอย่างหนักของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙ ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
๒. สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล	✓	✓	
๓. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	✓	✓	
๔. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี	✓	x	
๕. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	✓	x	
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน	✓	x	
๗. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่	✓	x	
๘. เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	✓	✓	
๙. เร่งจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	✓	x	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต			
๑. เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน	✓	✓	
๒. เพื่อพัฒนาเชื่อมต่อภาคธุรกิจของทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง	✓	✓	
๓. การพัฒนาผังเมืองรวมอย่างบูรณาการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาว	✓	✓	
๔. การพัฒนาเขตพื้นที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมชุมชนโลก	✓	✓	
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชุมชนและภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม	✓	✓	
๖. พัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City	✓	✓	
รวมร้อยละของการบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๘ (๑๐๐.๐๐)	๑๓ (๗๒.๒๒)	เนื่องจากการระบาดหนักโรคโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ทุกข้อ

**๔.๒ ประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้แบ่งการประเมิน
จากประเด็น ดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ ประสิทธิภาพด้านเวลา โดยประเมินจากโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนในแต่ละ

ยุทธศาสตร์

ตารางที่ ๑๕ แสดงประสิทธิภาพด้านเวลา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		หมายเหตุ
	ตามแผน	ช้ากว่า แผน+ ไม่ได้ทำ	ตามแผน	ช้ากว่า แผน+ ไม่ได้ทำ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมได้ มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๗ (๕๓.๘๕)	๖ (๔๖.๑๕)	๑ (๘.๓๓)	๑๑ (๙๑.๖๗)	ปี ๒๕๖๔ ผลรวมร้อยละ ประสิทธิภาพด้านเวลา น้อยกว่าในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากการระบาดหนัก ของโรคติดต่อร้ายแรงไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ทำให้หลายโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ จากข้อจำกัดมาตรการ ป้องกันการระบาดโรค โควิด-๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้ เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ	๕๙ (๖๔.๑๓)	๓๓ (๓๕.๘๗)	๑๖ (๑๘.๘๒)	๖๙ (๘๑.๑๘)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาผังเมืองและโครงสร้าง พื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนา เมืองในอนาคต	๔๘ (๙๔.๑๒)	๓ (๕.๘๘)	๕๔ (๙๖.๔๓)	๒ (๓.๕๗)	
รวมร้อยละของการแสดงประสิทธิภาพด้านเวลา	๗๓.๐๘	๒๖.๙๒	๔๖.๔๑	๕๓.๕๙	

๔.๒.๒ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน โดยประเมินจากประเด็นดังต่อไปนี้

๔.๒.๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔		
	งปม.ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งปม.ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒,๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๐,๘๒๑.๐๐	๕๑.๒๕	๒,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๖๘,๕๘๓,๑๙๐.๐๐	๒๙,๔๑๖,๒๗๖.๗๔	๔๒.๘๙	๕๕,๙๑๕,๘๖๐.๐๐	๑๑,๖๑๓,๕๑๙.๐๐	๒๐.๗๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๘๖,๐๕๒,๘๐๐.๐๐	๖๘,๕๑๐,๕๑๕.๓๖	๗๙.๖๑	๗๔,๕๓๒,๕๐๐.๐๐	๕๕,๘๑๐,๐๑๕.๘๓	๗๔.๘๘
รวมร้อยละของการ แสดงประสิทธิภาพ การเบิกจ่าย	๑๕๖,๙๓๙,๙๙๐.๐๐	๙๙,๑๐๗,๖๑๓.๑๐	๖๓.๑๕	๑๓๓,๓๓๒,๓๖๐.๐๐	๖๗,๔๒๓,๕๓๔.๘๓	๕๐.๕๗

ปี ๒๕๖๔ ผลรวมร้อยละประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายน้อยกว่าในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากการระบาดหนักของ
โรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้จากข้อจำกัด
มาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด-๑๙

๔.๒.๒.๒ ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามีการเบิกจ่ายตรงตามแผนงาน/งาน
ตารางที่ ๑๗ แสดงผลสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนงาน/งาน

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔	
	ตรงตามแผนงาน	ไม่ตรงตามแผนงาน	ตรงตามแผนงาน	ไม่ตรงตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	✓		✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	✓		✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	✓		✓	
รวมร้อยละของการเบิกจ่ายตรงตามแผนงาน/งาน	๑๐๐.๐๐		๑๐๐.๐๐	

๔.๒.๒.๓ ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้
ตารางที่ ๑๘ แสดงผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔	
	มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้	ไม่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและไม่สามารถทวนสอบได้	มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้	ไม่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและไม่สามารถทวนสอบได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	✓		✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	✓		✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	✓		✓	
รวมร้อยละของการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้	๑๐๐.๐๐		๑๐๐.๐๐	

๔.๒.๓ ประสิทธิภาพด้านความสำเร็จของผลงาน โดยประเมินจากโครงการที่ได้ดำเนินการ ถือว่าได้บรรลุผลสำเร็จเป็นสัดส่วนร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ ตารางที่ ๑๙ แสดงประสิทธิภาพด้านความสำเร็จของผลงาน

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๕๓.๘๕	๘.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๖๔.๑๓	๑๘.๘๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๙๔.๑๒	๙๖.๔๓
เฉลี่ยรวมร้อยละ ความสำเร็จของ ผลงาน	๗๐.๗๐	๔๑.๑๙

ปี ๒๕๖๔ เฉลี่ยรวมร้อยละประสิทธิภาพด้านความสำเร็จของผลงานน้อยกว่าในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากการระบาดหนักของโรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้จาก ข้อจำกัดมาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด-๑๙

๕. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อนุมัติงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มีคำสั่ง ที่ ๙๙๔/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นายอภิวัฒน์ คำมงคล | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |

โดยมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจนแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ

ในเบื้องต้น ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการ พบว่า

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการ โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเงิน ๔,๑๘๓,๐๐๐.-

บาท

- ๑) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓,๗๗๕,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย
- เครื่องสกัดสารพันธุกรรม ๗๔๗,๒๐๐.- บาท
 - เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ๑,๓๑๐,๐๐๐.- บาท
 - ชุดอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ๑,๗๑๗,๘๐๐.- บาท

๒) ชุดน้ำยาตรวจ COVID-๑๙ จำนวน ๔๘๐ ชุดๆ ละ ๘๕๐.- บาท
เป็นเงิน ๔๐๘,๐๐๐.- บาท

งบประมาณสมทบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นเงิน ๔๐๘,๐๐๐.- บาท

- ๓) ชุดน้ำยาตรวจ COVID-๑๙ จำนวน ๒๐ ชุดๆ ละ ๘๕๐.- บาท
เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท

รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
(-สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน-)

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เริ่มดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ และดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อนุมัติงบประมาณอุดหนุนเป็นเงิน ๔,๑๘๓,๐๐๐.- บาท และเงินสมทบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริงเต็มจำนวน เป็นเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ไม่มีเงินคงเหลือ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๓๒.๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตรวจสอบพบว่า เป็นไปตามห้วงระยะเวลารายงานผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในหนังสือสั่งการ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๗.๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน)

๔. หลังจากการปรับปรุงโดยการจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ตึก ๖๐ ปี ชั้น ๒ โรงพยาบาลลำพูน

๕. การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการกับผลการดำเนินงานโครงการ พบว่า

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อ ๑ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลในการตรวจยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผลการตรวจสอบ แต่เดิมโรงพยาบาลลำพูนไม่มีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรค และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) แพร่ระบาดในจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลลำพูนได้ประยุกต์เครื่องมือตรวจหาเชื้อวัณโรคเดิมมาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) แต่ผลการตรวจเชื้อโรคไม่แม่นยำ ถูกต้องและครบถ้วน ตรวจหาเชื้อได้จำนวนน้อยและใช้เวลานานในการยืนยันการติดเชื้อ ดังนั้นโรงพยาบาลลำพูนได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ ณ ตึก ๖๐ ปี ชั้น ๒ โรงพยาบาลลำพูน

ข้อ ๒ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผลการตรวจสอบ แต่เดิมโรงพยาบาลลำพูนได้ใช้เครื่องมือที่ประยุกต์จากการใช้ตรวจหาเชื้อวัณโรคซึ่งมีขีดจำกัดตรวจได้เพียง ๔ รายต่อรอบ เฉลี่ยตรวจได้ ๓๒ รายต่อวัน และตรวจได้เฉพาะรายที่เร่งด่วนเท่านั้น ส่วนรายอื่นๆ ต้องส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุมโรคที่ ๑ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ และกว่าจะรู้ผลการตรวจต้องรอเป็นเวลา ๑-๒ วัน

ภายหลังจากโรงพยาบาลลำพูนได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ทำให้เพิ่มศักยภาพในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้จำนวนมากขึ้นและทราบผลยืนยันการติดเชื้อภายในหนึ่งวัน โดยตรวจได้รอบละ ๙๔ ราย วันละ ๔ รอบ เฉลี่ยตรวจได้ ๓๗๖ รายต่อวัน ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาโรคได้รวดเร็วขึ้น ลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตลงได้ และกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง (high risk) เข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคและกักตัวได้ทันที ทำให้จังหวัดลำพูนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้รวดเร็วและเป็นระบบ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

ข้อ ๓ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI : Patient Under Investigation) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการ ดังนี้

(๑) อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่วยครั้งนี้ ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

(๒) การใช้ทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ที่อาการป่วยหนักจะต้องใช้เครื่องมือที่ราคาแพง มีจำนวนจำกัด ผู้ป่วยต้องนอนในห้อง ICU

หลังจากที่โรงพยาบาลลำพูนได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว สามารถตรวจวินิจฉัยโรค และทราบผลยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้รวดเร็วขึ้นภายใน ๑ วันและให้บริการตรวจเชื้อได้จำนวนมากขึ้น ทำให้แยกประเภทผู้ป่วยได้ทันที เช่น ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ มีอาการเล็กน้อย อาการปานกลาง และอาการรุนแรง การทราบผลยืนยันการติดเชื้อได้รวดเร็วสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอาการเล็กน้อยและปานกลางกลายเป็นผู้ป่วยอาการทรุดหนัก จึงช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดทรัพยากรและงบประมาณด้านสาธารณสุขที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้

ข้อ ๔ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประชากรกลุ่มเสี่ยง (high risk) ที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยใกล้ชิด และผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงติดเชื้อ ผลการตรวจสอบพบว่า ประชากรกลุ่มเสี่ยง (high risk) ที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยใกล้ชิด และผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่เดิมโรงพยาบาลลำพูนใช้เครื่องมือตรวจที่มีศักยภาพต่ำคือตรวจได้ครั้งละ ๔ ราย ภายหลังจากโรงพยาบาลลำพูนได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการฯ สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยตรง ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจได้ถึงรอบละ ๙๔ ราย วันละ ๔ รอบ ใน ๑ วันสามารถตรวจหาเชื้อและวินิจฉัยยืนยันผลการตรวจได้ถึง ๓๗๖ ราย เมื่อพบผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจะลงไปประเมินภาวะเสี่ยงของผู้ใกล้ชิด กลุ่มที่ใกล้ชิดจะเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงสูงที่จะติดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางงานสอบสวนโรคจึงได้เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab สำหรับนำไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากเดิมโรงพยาบาลลำพูนไม่สามารถตรวจได้ทันทีต้องมีการส่งตัวอย่างไปยังศูนย์ควบคุมโรคที่ ๑ โรงพยาบาลนครพิงค์ , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ , ศูนย์มะเร็งลำปาง , และโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เป็นต้น

การส่งตัวอย่างไปตรวจในแต่ละแห่งใช้เวลานานหลายชั่วโมง และกว่าจะรู้ผลตรวจตอบกลับมาใช้เวลา ๑-๒ วัน ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้สามารถไปแพร่เชื้อโรคในแหล่งชุมชน/หมู่บ้านได้อีกจำนวนมากกระจายเป็นวงกว้างขึ้น ส่งผลให้การควบคุมการระบาดของโรคล่าช้า ไม่ทันเวลา

เมื่อโรงพยาบาลลำพูนได้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ทำให้ฝ่ายควบคุมโรคทำงานได้ผลภายใน ๔ ชั่วโมง หรือภายใน ๑ วัน การลงพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ดังจะเห็นได้ว่าจังหวัดลำพูนสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่แหล่งชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถควบคุมการระบาดรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. การตรวจสอบเป้าหมายของโครงการ พบว่า

เป้าหมายของโครงการ

ข้อ ๑ ประชาชนที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทุกราย ผลการตรวจสอบ ตั้งแต่มีห้องปฏิบัติการฯ พบว่า ตารางที่ ๒๐ แสดงจำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI/ARI/Pneumonia

กลุ่มเสี่ยง	พ.ค. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๒๕๖๔	ก.ค. ๒๕๖๔	ส.ค. ๒๕๖๔	รวม
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI/ARI/Pneumonia	๒๙๕	๒๑๖	๕๗๙	๓๘๕	๑,๔๗๕

ข้อ ๒ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (high risk) ที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยใกล้ชิด ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทุกราย ผลการตรวจสอบ ตั้งแต่มีห้องปฏิบัติการฯ พบว่า ตารางที่ ๒๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยกลุ่ม High Risk

กลุ่มเสี่ยง	พ.ค. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๒๕๖๔	ก.ค. ๒๕๖๔	ส.ค. ๒๕๖๔	รวม
ผู้ป่วยกลุ่ม High Risk	๗๔๔	๑๘๑	๒,๒๖๘	๕,๘๗๓	๙,๐๖๖

ข้อ ๓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงติดเชื้อ ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทุกราย ผลการตรวจสอบ ตั้งแต่มีห้องปฏิบัติการฯ พบว่า ตารางที่ ๒๒ แสดงจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด-๑๙

กลุ่มเสี่ยง	พ.ค. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๒๕๖๔	ก.ค. ๒๕๖๔	ส.ค. ๒๕๖๔	รวม
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด-๑๙	๓๒๑	๑๖๕	๑๐๖	๑๕๗	๗๔๙

มติที่ประชุม มีความเห็นดังนี้

การอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยโรงพยาบาลลำพูน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ตึก ๖๐ ปี ชั้น ๒ โรงพยาบาลลำพูน เริ่มให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยการตรวจหาเชื้อได้จำนวนมากขึ้นและรู้ผลยืนยันการตรวจเชื้อโรคได้เร็วขึ้น ผู้ป่วยเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาและผู้มีความเสี่ยงสูงเข้าสู่กระบวนการควบคุมและกักตัวได้ทันที ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าสู่ชุมชน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ส่งผลดีต่อระบบสาธารณสุขในองค์กรวม

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่มีเงินคงเหลือจากโครงการ ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ภายใน ๓๐ วัน

ส่วนที่ ๔ รายงานการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การดำเนินงานของ อบจ.ลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ส่วนที่ ๔ รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่องานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการบริการประชาชนต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดของวิธีการดำเนินการศึกษา ดังนี้

๑. ดำเนินการรวบรวม/คัดเลือกโครงการที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยโครงการพัฒนาต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

๒. ดำเนินการคัดเลือกโครงการจากงานบริการสาธารณะทั้ง ๙ ด้าน ได้แก่

- (๑) โครงสร้างพื้นฐาน
- (๒) การศึกษา
- (๓) สาธารณสุข
- (๔.) บริการทางสังคมและสวัสดิการ
- (๕) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- (๖) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
- (๗) การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
- (๘) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๙) การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และทำการสุ่มโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ด้านละ ๓ โครงการ/กิจกรรมซึ่งจะได้โครงการ/กิจกรรม
ที่ศึกษาทั้งสิ้น จำนวน ๒๗ โครงการ อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงเวลาของการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙
จึงต้องมีการปรับสัดส่วนจำนวนโครงการ/กิจกรรมในแต่ละด้าน เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และสามารถทำการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมได้ตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในแต่ละงาน ดังนี้

(๑) เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
และอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) เป็นโครงการที่มีการขออนุมัติจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำหลักฐานเอกสาร
เชิงประจักษ์ ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบด้วยหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
งบประมาณของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินงาน
วิธีหรือกระบวนการในการติดตามและประเมินผลของโครงการ ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น

(๓) เป็นโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ

(๔) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

(๕) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๖) เป็นโครงการที่มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่มสมบูรณ์

๓. ดำเนินการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวนอย่างน้อยโครงการ/กิจกรรมละ ๓๐ คน ยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้รับบริการไม่ถึง ๓๐ คนจะใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนผู้รับบริการ ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๑,๔๔๕ คน แบ่งตามโครงการที่คัดเลือกจากงานบริการสาธารณะจำนวนทั้ง ๙ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องสำ้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล.๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๒ คน

(๒) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ ๑๒ (ทต.ลิ้ม) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ ๘ (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลิ้ม จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าตันจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าบ่อ เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๔) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๕) โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ.๑๐๐๔๔ สายทางเลียบบันคลองชลประทาน (สาย ๗R) ตำบลห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๔ คน

(๖) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้านห้วยแท้ง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๘) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๙) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านตองตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๑๐) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๐๕ บ้านม้าร่องสำ้ว บริเวณชุมชนประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำอิน) ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๑๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง บ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๑๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้านใหม่วังดิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๑๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๑๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๑๕) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง บ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแจะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๑๖) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสูงสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๑๗) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

(๑๘) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง ป่าปวย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐ คน

ด้านที่ ๒ การศึกษา ได้แก่

(๑๙) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๑๔ คน

ด้านที่ ๓ สาธารณสุข ได้แก่

(๒๐) โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๑๒๕ คน

(๒๑) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๘ คน

ด้านที่ ๔ บริการทางสังคมและสวัสดิการ ได้แก่

(๒๒) โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๓๒ คน

ด้านที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่

(๒๓) โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๓๗ คน

ด้านที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ได้แก่

(๒๔) โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบ็ญเขียวลำพูน” ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๑๕ คน

ด้านที่ ๗ การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน ได้แก่

(๒๕) โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับพร้อมอุปกรณ์ ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๘ คน

ด้านที่ ๘ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่

(๒๖) โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๑๐๐ คน

ด้านที่ ๙ การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้แก่

(๒๗) โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๒๐๐ คน

๔. ดำเนินการสร้างเครื่องมือการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สำหรับเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ครอบคลุมเนื้อหา ๔ ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้แนวคำถามแบบ Rating Scale ดังนี้

กำหนดระดับความพึงพอใจ/คาดหวัง ออกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ ๑ หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการน้อยที่สุด

ระดับ ๒ หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการน้อย

ระดับ ๓ หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการปานกลาง

ระดับ ๔ หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการมาก

ระดับ ๕ หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการมากที่สุด

๕. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล

๖. ทำการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ดังนี้

(๑) การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำการประเมินโดยการวัดผลสำเร็จในการดำเนินโครงการจากผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเป้าหมาย (Goal) ของโครงการ ที่ผู้บริหารโครงการ ได้กำหนดไว้ โดยโครงการที่จะถือว่าประสิทธิผล ผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจะต้องได้ผลสำเร็จที่เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่โครงการได้กำหนดไว้

(๒) การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทำการประเมินโดยการนำผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจริงนำมาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานของโครงการว่าโครงการซึ่งนำมาทำนั้นเมื่อดำเนินการไปแล้ว ผลประโยชน์ของผู้บริหารโครงการหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการได้รับนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ได้ใช้ในโครงการนั้นเป็นอย่างไร โดยมีตัวชี้วัดที่นำมาใช้เป็นมาตรฐานประสิทธิภาพของโครงการ ๓ ตัวชี้วัด คือ

(๒.๑) เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้กำหนดไว้ เปรียบเทียบกับ ระยะเวลาเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนั้น เสร็จทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ วิธีการดำเนินงานของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานหรือไม่

(๒.๒) ต้นทุน (Cost) หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณและทรัพยากรที่ได้ใช้จ่ายจริง เกินกว่าที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ วิธีการดำเนินงานของโครงการทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร

(๒.๓) คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพของงานที่ได้รับจากผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจริง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลหรือตามที่ผู้บริหารโครงการได้กำหนดไว้แล้วเป็นอย่างไร คุณภาพของงานที่เสร็จสิ้นเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน (หรือลูกค้า) หรือไม่

(๓) การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และแปลความหมาย ดังนี้

- คะแนน ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการมากที่สุด
- คะแนน ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการมาก
- คะแนน ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการปานกลาง
- คะแนน ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการน้อย
- คะแนน ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการน้อยที่สุด

สาระสำคัญของผลการวิจัย

๑. ประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประสิทธิผลของโครงการ ประเมินจากการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดภายใต้กรอบระยะเวลาและงบประมาณ ของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า ในภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด เท่ากับเป้าหมาย จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑ (ตารางที่ ๒๓) ตารางที่ ๒๓ แสดงร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ

โครงการ	การบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ		
	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เท่ากับเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องส้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล.๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		✓	
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิริไล หมู่ที่ ๑๒ (ทต.ลิ้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ ๘ (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลิ้ จังหวัดลำพูน		✓	
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าตันจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าป้อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน		✓	
๔. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป่าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน		✓	
๕. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ.๑๐๐๔๔ สายทางเลียบบคันคลองชลประทาน (สาย ๗ร) ตำบลห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน		✓	
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ตอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		✓	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน		✓	
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน		✓	
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรื่อน เชื่อมบ้านตอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน		✓	
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ. ๑๐๐๐๕ บ้านม้า-ร่องส้าว บริเวณคุ้มประตูป้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ายโอน)		✓	
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างคื่น เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		✓	

ตารางที่ ๒๓ แสดงร้อยละของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ต่อ)

โครงการ	การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		
	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เท่ากับเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้านใหม่วังดิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน		✓	
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนเชื่อมตำบลแม่สอย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		✓	
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน		✓	
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประตูป่า อำเภอมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		✓	
๑๖. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสูงสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอกู่หัวช้าง จังหวัดลำพูน		✓	
๑๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม ฝายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอกู่หัวช้าง จังหวัดลำพูน		✓	
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าปวย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน		✓	
ด้านที่ ๒ การศึกษา			
๑๙. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		✓	✓
ด้านที่ ๓ สาธารณสุข			
๒๐. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔		✓	
๒๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอนุชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน		✓	
ด้านที่ ๔ บริหารทางสังคมและสวัสดิการ			
๒๒. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน		✓	
ด้านที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม			
๒๓. โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		✓	

ตารางที่ ๒๓ แสดงร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ (ต่อ)

โครงการ	การบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ		
	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เท่ากับเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย
ด้านที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม			
๒๔. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเขียวเขี้ยวลำพูน”		✓	✓
ด้านที่ ๗ การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน			
๒๕. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับพร้อมอุปกรณ์		✓	
ด้านที่ ๘ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
๒๖. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		✓	
ด้านที่ ๙ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
๒๗. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง		✓	
รวม	๐	๒๗	๒
(ร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ)	๐.๐๐	๑๐๐	๗.๔๑

๒. ประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๑ ประสิทธิภาพด้านเวลา

ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน

ประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า ในภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามแผนงาน จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๗ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ และมีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑ (ตารางที่ ๒๔)

ตารางที่ ๒๔ แสดงร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน

โครงการ	การแล้วเสร็จตามแผนงาน		
	เร็วกว่ากำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖ , บ้านร่องสาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล.๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		✓	
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิริโล หมู่ที่ ๑๒ (ทด.ลี) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ ๘ (ทด.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน		✓	
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าตันจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าบอง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน			✓
๔. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองศรีบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน			✓
๕. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ.๑๐๐๔๔ สายทางเลียบบันคลองชลประทาน (สาย ๗R) ตำบลห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน			✓
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ตอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน			✓
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน		✓	
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	✓		

ตารางที่ ๒๔ แสดงร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน (ต่อ)

โครงการ	การแล้วเสร็จตามแผนงาน		
	เร็วกว่ากำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านตอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน		✓	
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสายทาง ลพ.ถ. ๑๐๐๐๕ บ้านม้า-ร่องส้าว บริเวณคุ้มประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำอิน)		✓	
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน			✓
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้านใหม่วังคีน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน		✓	
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		✓	
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน		✓	
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน			✓
๑๖. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสูงสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	✓		
๑๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน		✓	
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าปวย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน		✓	
ด้านที่ ๒ การศึกษา			
๑๙. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		✓	
ด้านที่ ๓ สาธารณสุข			
๒๐. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔		✓	
๒๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน		✓	

ตารางที่ ๒๔ แสดงร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน (ต่อ)

โครงการ	การแล้วเสร็จตามแผนงาน		
	เร็วกว่ากำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
ด้านที่ ๔ บริหารทางสังคมและสวัสดิการ			
๒๒. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน		✓	
ด้านที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม			
๒๓. โครงการการจัดจ้างขงมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		✓	
ด้านที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม			
๒๔. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเขียวเขี้ยวลำพูน”		✓	
ด้านที่ ๗ การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน			
๒๕. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดดัดแปลงพร้อมอุปกรณ์		✓	
ด้านที่ ๘ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
๒๖. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		✓	
ด้านที่ ๙ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
๒๗. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง		✓	
รวม	๒	๑๙	๖
(ร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ)	๗.๔๑	๗๐.๓๗	๒๒.๒๒

๒.๒ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน

๒.๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า โครงการทั้ง ๒๗ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๗,๒๐๙,๙๖๐.- บาท มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒,๑๒๘,๕๖๕.- บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๖๘.๐๕ (ตารางที่ ๒๕)

ตารางที่ ๒๕ แสดงร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน				
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. ๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องสาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล.๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๑๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๘๗.๕๙
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ ๑๒ (ทด.ลี) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ ๘ (ทด.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	๒,๔๒๔,๐๐๐	๑,๗๗๘,๘๘๐	๖๔๕,๑๒๐	๗๓.๓๙
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าต้นจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าบอง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๑,๗๘๗,๐๐๐	๑,๑๙๙,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐	๖๗.๑๐
๔. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	๑,๐๐๑,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	๔๗.๕๕
๕. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ.๑๐๐๔๔ สายทาง เลียบคันคลองชลประทาน (สาย๗R) ตำบลห้วยยาบ เชื่อม ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน	๑๗,๓๙๓,๐๐๐	๑๐,๒๙๘,๗๗๖	๗,๐๙๔,๒๒๔	๕๙.๒๑
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ตอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๕๐๒,๐๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๖๙.๒๔
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้านห้วยแท้ง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมาน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	๑,๕๐๖,๐๐๐	๑,๑๑๘,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๗๔.๒๔

ตารางที่ ๒๕ แสดงร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เข้มตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๑,๐๕๘,๐๐๐	๗๕๑,๙๐๐	๓๐๖,๑๐๐	๗๑.๐๗
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรื่อน เข้มบ้านตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๑,๑๐๐,๐๐๐	๗๒๓,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๖๕.๗๓
๑๐. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียน สายทาง ลพ.๑๐๐๐๕ บ้านม้า-ร่องสาว บริเวณคุ้มประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอน)	๗๔๓,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๘๗.๔๘
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองข้างคีน เข้มบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๑๑๐,๐๐๐	๗๒๒,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๖๕.๐๕
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เข้มบ้านใหม่วังดิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๑,๒๘๑,๐๐๐	๙๔๙,๔๐๐	๓๓๑,๖๐๐	๗๔.๑๑
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เข้มตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	๑,๐๖๑,๐๐๐	๘๒๕,๒๓๕.๘๓	๒๓๕,๗๖๔.๑๗	๗๗.๗๘

ตารางที่ ๒๕ แสดงร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๑,๐๑๔,๐๐๐	๗๕๘,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๗๔.๗๕
๑๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอกู่หว้า จังหวัดลำพูน	๕๕๙,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๗๙.๑๒
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าปวย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๑,๒๘๙,๐๐๐	๘๕๘,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๖๖.๕๖
ด้านที่ ๒ การศึกษา				
๑๙. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๑๐๐,๐๐๐	๓,๓๙๕	๙๖,๖๐๕	๓.๔๐
ด้านที่ ๓ สาธารณสุข				
๒๐. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๑,๗๘๒,๐๐๐	๙๔๓,๗๓๘.๒๓	๘๓๘,๒๖๑.๗๗	๕๒.๙๖
๒๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน	๔,๒๐๐,๐๐๐	๔,๑๘๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๙๙.๖๐
ด้านที่ ๔ บริหารทางสังคมและสวัสดิการ				
๒๒. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน	๑,๓๙๕,๙๖๐	๑,๓๙๕,๙๖๐	๐	๑๐๐.๐๐
ด้านที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม				
๒๓. โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๖๖,๓๔๐	๒๓๓,๖๖๐	๒๒.๑๑

ตารางที่ ๒๕ แสดงร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย
ด้านที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม				
๒๔. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบ็ญจเขียวลำพูน”	๒๐๐,๐๐๐	๔๙,๒๐๐	๑๕๐,๘๐๐	๒๔.๖๐
ด้านที่ ๗ การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน				
๒๕. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดดลับ พร้อมอุปกรณ์	๒๒๑,๐๐๐	๑๙๔,๗๔๐	๒๖,๒๖๐	๘๘.๑๒
ด้านที่ ๘ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
๒๖. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๙๒.๘๐
ด้านที่ ๙ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				
๒๗. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	๒๗.๐๐
รวม	๔๗,๒๐๙,๙๖๐	๓๒,๑๒๘,๕๖๕	๑๕,๐๘๑,๓๙๕	๖๘.๐๕

๒.๒.๒ ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ

ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของโครงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า มีโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ตารางที่ ๒๖)

ตารางที่ ๒๖ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ

โครงการ	การเบิกจ่าย	
	ตรงตามแผน	ไม่ตรงตามแผน
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องสาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล.๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ ๑๒ (ทต.ลี) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ ๘ (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	✓	
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง บ้านท่าตันจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าบอง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	✓	
๔. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	✓	
๕. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ.๑๐๐๔๔ สายทางเลียบบคันคลองชลประทาน (สาย ๗R) ตำบลห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน	✓	
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ตอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้านห้วยแพง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	✓	
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	✓	
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านตอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	✓	
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบ สายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๐๕ บ้านม้า-ร่องสาว บริเวณชุมชนประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำไอน)	✓	
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้านใหม่วังดิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	✓	

ตารางที่ ๒๖ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ (ต่อ)

โครงการ	การเบิกจ่าย	
	ตรงตามแผน	ไม่ตรงตามแผน
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	✓	
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน	✓	
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประดู่ป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
๑๖. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยงูสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	✓	
๑๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม ฝายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	✓	
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าไผ่ หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านไธสง อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน	✓	
ด้านที่ ๒ การศึกษา		
๑๙. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	✓	
ด้านที่ ๓ สาธารณสุข		
๒๐. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	✓	
๒๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
ด้านที่ ๔ บริหารทางสังคมและสวัสดิการ		
๒๒. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน	✓	
ด้านที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม		
๒๓. โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
ด้านที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม		
๒๔. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเขียวเขี้ยวลำพูน”	✓	
ด้านที่ ๗ การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน		
๒๕. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์	✓	

ตารางที่ ๒๖ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ (ต่อ)

โครงการ	การเบิกจ่าย	
	ตรงตามแผน	ไม่ตรงตามแผน
ด้านที่ ๘ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
๒๖. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓	
ด้านที่ ๙ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
๒๗. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง	✓	
รวม	๒๗	๐
(ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐

๒.๒.๓ ร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้

ประสิทธิภาพความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ ในภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ตารางที่ ๒๗)

ตารางที่ ๒๗ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้

โครงการ	มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้	ไม่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องสาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล.๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิริไล หมู่ที่ ๑๒ (ทต.ลิ้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ ๘ (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลิ้ จังหวัดลำพูน	✓	
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าตันจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าป้อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	✓	

ตารางที่ ๒๗ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ (ต่อ)

โครงการ	มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้	ไม่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้
๔. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองศรีบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	✓	
๕. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ.๑๐๐๔๔ สายทางเลียบบันคลองชลประทาน (สาย๗R) ตำบลห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน	✓	
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-คอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	✓	
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	✓	
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรื่อน เชื่อมบ้านตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	✓	
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบนสายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๐๕ บ้านม้า-ร่องส้าว บริเวณซุ่มประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำอิน)	✓	
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างค้ำ เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้านใหม่วังดิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	✓	

ตารางที่ ๒๗ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ (ต่อ)

โครงการ	มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้	ไม่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	✓	
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	✓	
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประตูป่า อำเภอมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
๑๖. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายทุ่งหน้าบ้านหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยงูสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอู่ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	✓	
๑๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝ้ายทุ่งโฮ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอู่ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	✓	
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าบ่วย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	✓	
ด้านที่ ๒ การศึกษา		
๑๙. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	✓	
ด้านที่ ๓ สาธารณสุข		
๒๐. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	✓	
๒๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอนุชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
ด้านที่ ๔ บริหารทางสังคมและสวัสดิการ		
๒๒. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน	✓	

ตารางที่ ๒๗ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ (ต่อ)

โครงการ	มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้	ไม่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้
ด้านที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม		
๒๓. โครงการการจัดจ้างขมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
ด้านที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม		
๒๔. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเขียวเขี้ยวลำพูน”	✓	
ด้านที่ ๗ การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน		
๒๕. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์	✓	
ด้านที่ ๘ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
๒๖. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓	
ด้านที่ ๙ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
๒๗. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง	✓	
รวม	๒๗	๐
(ร้อยละของการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐

๒.๒.๔ ร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส

ประสิทธิภาพความสำเร็จของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส ในภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า โครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔ และโครงการไม่มีรายงานทางการเงินรายไตรมาส จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๖ (ตารางที่ ๒๘)

ตารางที่ ๒๘ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส

โครงการ	มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส	ไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องสำ้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล.๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		✓
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิริโล หมู่ที่ ๑๒ (ทด.ลิ) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ ๘ (ทด.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลิ จังหวัดลำพูน		✓
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าตันจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าบ่อเชื่อมบ้านล่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน		✓
๔. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน		✓
๕. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ.๑๐๐๔๔ สายทางเลียบบคันคลองชลประทาน (สาย ๗R) ตำบลห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน		✓
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		✓
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน		✓
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน		✓
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านตองตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน		✓

ตารางที่ ๒๘ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส (ต่อ)

โครงการ	มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส	ไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส
๑๐. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสายทาง ลพ.๑๐๐๐๕ บ้านม้า-ร่องสาว บริเวณชุมชนประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำอิน)		✓
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		✓
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้านใหม่วังดิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน		✓
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		✓
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน		✓
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
๑๖. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยงูสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน		✓
๑๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน		✓
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าปวย หมู่ที่ ๓ เข้มถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน		✓
ด้านที่ ๒ การศึกษา		
๑๙. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	✓	

ตารางที่ ๒๘ แสดงร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส (ต่อ)

โครงการ	มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส	ไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส
ด้านที่ ๓ สาธารณสุข		
๒๐. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	✓	
๒๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอนุชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน	✓	
ด้านที่ ๔ บริหารทางสังคมและสวัสดิการ		
๒๒. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน	✓	
ด้านที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม		
๒๓. โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
ด้านที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม		
๒๔. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน”	✓	
ด้านที่ ๗ การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน		
๒๕. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์	✓	
ด้านที่ ๘ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
๒๖. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓	
ด้านที่ ๙ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
๒๗. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง	✓	
รวม	๑๐	๑๗
(ร้อยละของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส)	๓๗.๐๔	๖๒.๙๖

๒.๒.๕ ร้อยละความสำเร็จของผลงาน

ประสิทธิภาพความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าโครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ ๙๘.๑๕ (ตารางที่ ๒๙)

ตารางที่ ๒๙ แสดงร้อยละความสำเร็จของผลงาน

โครงการ	ร้อยละความสำเร็จของผลงาน
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน	
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ. ๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องสาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เข้มถนน ทล. ๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ ๑๒ (ทต.ลิ้ม) เข้มถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ ๘ (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าตันจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าป้อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๔. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองศรีบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๕. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ.๑๐๐๔๔ สายทางเลียบบคันคลองชลประทาน (สาย๗R) ตำบลห้วยยาบ เข้มตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านติดอยเวียง ตำบลบ้านธิ เข้มตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เข้มตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ทล.๓๐๐๓ เข้มบ้านห้วยแท้ง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เข้มตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรือน เข้มบ้านตองตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๐๕ บ้านม้า-ร่องสาว บริเวณชุมชนประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ายโอน)	ร้อยละ ๑๐๐
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างคืน เข้มบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เข้มบ้านใหม่วังดิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน เข้มตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	ร้อยละ ๑๐๐
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เข้มบ้านปากล้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐

ตารางที่ ๒๙ แสดงร้อยละความสำเร็จของผลงาน (ต่อ)

โครงการ	ร้อยละความสำเร็จของผลงาน
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๑๖. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยงูสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๑๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม ฝ่ายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าปวย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
ด้านที่ ๒ การศึกษา	
๑๙. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
ด้านที่ ๓ สาธารณสุข	
๒๐. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ร้อยละ ๑๐๐
๒๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
ด้านที่ ๔ บริหารทางสังคมและสวัสดิการ	
๒๒. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน	ร้อยละ ๑๐๐
ด้านที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม	
๒๓. โครงการการจัดจ้างขมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐
ด้านที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	
๒๔. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเปี้ยวเขียวลำพูน”	ร้อยละ ๑๐๐
ด้านที่ ๗ การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน	
๒๕. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดดลับ พร้อมอุปกรณ์	ร้อยละ ๑๐๐
ด้านที่ ๘ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
๒๖. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละ ๑๐๐
ด้านที่ ๙ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	
๒๗. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง	ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
เฉลี่ยรวมร้อยละความสำเร็จของผลงาน	ร้อยละ ๙๘.๑๕

๒.๓ ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ

ประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโดยวัดจากความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในภาพรวมของโครงการ ประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก (๔.๔๔) (ตารางที่ ๓๐)

ตารางที่ ๓๐ แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ

โครงการ	ระดับความพึงพอใจ	
	ค่าเฉลี่ย	แปรผล
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องสาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. ๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๔.๒๗	มาก
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิริไล หมู่ที่ ๑๒ (ทต.ลิ) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ที่ ๘ (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลิ จังหวัดลำพูน	๔.๗๕	มากที่สุด
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าตันจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าป้อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๔.๒๐	มาก
๔. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองศรีป่าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	๔.๐๕	มาก
๕. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ.๑๐๐๔๔ สายทางเลียบบคันคลองชลประทาน (สาย ๗R) ตำบลห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน	๔.๒๐	มาก
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ตอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๔.๕๐	มาก
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๓๓ เชื่อมบ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	๔.๗๒	มากที่สุด
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๔.๓๒	มาก
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านตอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๔.๗๑	มากที่สุด

ตารางที่ ๓๐ แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ (ต่อ)

โครงการ	ระดับความพึงพอใจ	
	ค่าเฉลี่ย	แปรผล
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสายทาง ลพ.ถ. ๑๐๐๐๕ บ้านม้า-ร่องสำ้ว บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำอิน)	๔.๔๘	มาก
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๔.๕๓	มากที่สุด
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้านใหม่วังดิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลิ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	๔.๔๐	มาก
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	๔.๔๓	มาก
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๔.๔๒	มาก
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๔.๑๕	มาก
๑๖. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสูงสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	๔.๖๐	มากที่สุด
๑๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	๔.๕๐	มาก
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าบวย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๔.๓๐	มาก
ด้านที่ ๒ การศึกษา		
๑๙. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๔.๗๙	มากที่สุด
ด้านที่ ๓ สาธารณสุข		
๒๐. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๔.๖๑	มากที่สุด
๒๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน	๔.๕๐	มาก

ตารางที่ ๓๐ แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ (ต่อ)

โครงการ	ระดับความพึงพอใจ	
	ค่าเฉลี่ย	แปรผล
ด้านที่ ๔ บริหารทางสังคมและสวัสดิการ		
๒๒. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน	๔.๗๔	มากที่สุด
ด้านที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม		
๒๓. โครงการการจัดจ้างคนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔.๑๐	มาก
ด้านที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม		
๒๔. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเขียวเขี้ยวลำพูน”	๔.๔๙	มาก
ด้านที่ ๗ การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน		
๒๕. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดดัดแปรอุปกรณ์	๔.๗๕	มากที่สุด
ด้านที่ ๘ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
๒๖. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔.๓๓	มาก
ด้านที่ ๙ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
๒๗. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง	๔.๑๕	มาก
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	๔.๔๔	มาก

๓. ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

จากตารางที่ ๓๑ แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (๓.๙๑) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด (๓.๙๗) และมีความคาดหวังด้านช่องทางในการให้บริการน้อยที่สุด (๓.๘๑)

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (๔.๔๘) หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด (๔.๖๑) และมีความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการน้อยที่สุด (๔.๓๘)

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่าโดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจมากกว่าระดับที่คาดหวังไว้ (๐.๕๗)

ตารางที่ ๓๑ ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	ความพึงพอใจ		ความคาดหวัง		ผลต่าง
	คะแนน	ผลการประเมิน	คะแนน	ผลการประเมิน	
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ	๔.๕๒	มาก	๓.๘๙	มาก	๐.๕๓
๑. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการที่ชัดเจน เช่น การติดบอร์ดประกาศ หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น	๔.๔๘	มาก	๓.๙๐	มาก	๐.๕๘
๒. ขั้นตอนในการให้บริการ	๔.๔๘	มาก	๓.๙๑	มาก	๐.๕๗
๓. ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอน	๔.๒๖	มาก	๓.๘๙	มาก	๐.๓๗
๔. ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ	๔.๒๗	มาก	๓.๘๔	มาก	๐.๔๓
๕. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ	๔.๔๗	มาก	๓.๙๕	มาก	๐.๕๒
๖. การจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง	๔.๔๙	มาก	๓.๘๘	มาก	๐.๖๑
๗. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรือคำร้องต่าง ๆ	๔.๔๙	มาก	๓.๘๖	มาก	๐.๖๓
ด้านช่องทางในการให้บริการ	๔.๓๘	มาก	๓.๘๑	มาก	๐.๕๗
๑. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ	๔.๓๗	มาก	๓.๘๔	มาก	๐.๕๓
๒. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ	๔.๔๕	มาก	๓.๘๙	มาก	๐.๕๖
๓. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์	๔.๔๙	มาก	๓.๘๖	มาก	๐.๖๓
๔. ช่องทางการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร	๔.๓๗	มาก	๓.๘๐	มาก	๐.๕๗
๕. ช่องทางการให้บริการผ่านทางสื่อสังคม (Social Media)	๔.๓๔	มาก	๓.๗๒	มาก	๐.๖๒
๖. ช่องทางการให้บริการผ่านทางจดหมาย/กล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์	๔.๒๓	มาก	๓.๗๒	มาก	๐.๕๑
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	๔.๖๑	มากที่สุด	๓.๙๗	มาก	๐.๖๔
๑. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม	๔.๖๓	มากที่สุด	๓.๙๕	มาก	๐.๖๘
๒. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ	๔.๕๐	มาก	๓.๙๑	มาก	๐.๕๙
๓. ความสุภาพ และเป็นมิตรในการให้บริการ	๔.๖๘	มากที่สุด	๓.๙๘	มาก	๐.๗๐
๔. มนุษย์สัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผู้รับบริการ	๔.๖๖	มากที่สุด	๓.๙๗	มาก	๐.๖๙
๕. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย	๔.๖๐	มากที่สุด	๓.๙๙	มาก	๐.๖๑
๖. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการอย่างเสมอภาค	๔.๖๑	มากที่สุด	๓.๙๙	มาก	๐.๖๒
๗. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอลงตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ	๔.๕๘	มากที่สุด	๓.๙๗	มาก	๐.๖๑
๘. เจ้าหน้าที่มีเพียงพอกับการให้บริการ	๔.๖๒	มากที่สุด	๓.๙๙	มาก	๐.๖๓

ตารางที่ ๓๑ ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ต่อ)

การให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	ความพึงพอใจ		ความคาดหวัง		ผลต่าง
	คะแนน	ผลการประเมิน	คะแนน	ผลการประเมิน	
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	๔.๕๐	มาก	๓.๙๗	มาก	๐.๕๓
๑. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ	๔.๔๙	มาก	๔.๐๒	มาก	๐.๔๗
๒. ความสะอาด ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ/อาคาร อบจ.	๔.๕๔	มากที่สุด	๔.๐๐	มาก	๐.๕๔
๓. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล สารสนเทศ	๔.๕๒	มากที่สุด	๔.๐๐	มาก	๐.๕๒
๔. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น	๔.๕๓	มากที่สุด	๓.๙๖	มาก	๐.๕๗
๕. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ	๔.๔๔	มาก	๔.๐๐	มาก	๐.๔๔
๖. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ	๔.๕๐	มาก	๓.๙๒	มาก	๐.๕๘
๗. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง	๔.๔๙	มาก	๓.๙๑	มาก	๐.๕๘
๘. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ	๔.๕๐	มาก	๓.๙๕	มาก	๐.๕๕
๙. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ	๔.๔๙	มาก	๓.๙๗	มาก	๐.๕๒
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง ๔ ด้าน)	๔.๔๘	มาก	๓.๙๑	มาก	๐.๕๗

ตารางที่ ๓๒ ผลการประเมินการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายโครงการ

งานบริการสาธารณะ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ความสำเร็จของงาน	ระดับความพึงพอใจ	ระดับความคาดหวัง	ผลต่าง	ข้อเสนอแนะ
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน						
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องสาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. ๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๐๐๐,๐๐๐ (๘๗.๔๙)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๘๖	๔.๒๕	๐.๖๑	
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ ๑๒ (ทต.ลี) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ ๘ (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	๑,๗๗๘,๘๘๐ (๗๓.๓๙)	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๖๗	๓.๗๒	-๐.๐๕	
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าต้นจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าป้อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๑,๑๙๙,๐๐๐ (๘๖.๑๐)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๒๗	๓.๖๕	๐.๖๒	
๔. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองศรีป้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทวมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	๔๗๖,๐๐๐ (๔๗.๕๕)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๔๐	๓.๘๕	๐.๕๕	
๕. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ.๑๐๐๔๔ สายทางเลียบบคันคลองชลประทาน (สาย ๗R) ตำบลห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน	๑๐,๒๙๘,๗๗๖ (๕๙.๒๑)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๕๓	๓.๙๔	๐.๕๙	
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-คอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑,๐๔๐,๐๐๐ (๖๙.๒๔)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๓๓	๓.๙๙	๐.๓๔	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมาน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	๑,๑๑๘,๐๐๐ (๗๔.๒๔)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๐๒	๓.๔๒	๐.๖๐	
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๗๕๑,๙๐๐ (๗๑.๐๗)	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๘๕	๓.๔๖	๐.๓๙	

ตารางที่ ๓๒ ผลการประเมินการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายการโครงการ (ต่อ)

งานบริการสาธารณะ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ความสำเร็จของงาน	ระดับความพึงพอใจ	ระดับความคาดหวัง	ผลต่าง	ข้อเสนอแนะ
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)						
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านตอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	๗๒๓,๐๐๐ (๖๔.๗๓)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๐๐	๓.๙๕	๐.๐๕	
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบ สายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๐๕ บ้านม้า-ร่องส้าว บริเวณชุมชนประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ายโอน)	๖๕๐,๐๐๐ (๘๗.๔๘)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๒๖	๔.๐๙	๐.๑๗	
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๗๒๒,๐๐๐ (๖๕.๐๕)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๗๔	๔.๐๐	๐.๗๔	
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้านใหม่วังดิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๙๔๙,๔๐๐ (๗๔.๑๑)	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๘๔	๓.๗๒	๐.๑๒	
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	๘๒๕,๒๓๕.๘๓ (๗๗.๗๘)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๐๖	๓.๕๐	๐.๕๖	
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๗๕๘,๐๐๐ (๗๔.๗๕)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๖๖	๔.๐๕	๐.๖๑	
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๗๔๐,๐๐๐ (๖๗.๓๓)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๖๖	๓.๙๖	๐.๗๐	
๑๖. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยงูสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	๓๘๘,๐๐๐ (๓๘.๗๖)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๖๓	๔.๐๔	๐.๕๙	

ตารางที่ ๓๒ ผลการประเมินการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายโครงการ (ต่อ)

งานบริการสาธารณะ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ความสำเร็จของงาน	ระดับความพึงพอใจ	ระดับความคาดหวัง	ผลต่าง	ข้อเสนอแนะ
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)						
๑๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	๔๔๔,๐๐๐ (๗๔.๑๒)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๔๗	๓.๘๒	๐.๖๕	
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าปวย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	๘๕๘,๐๐๐ (๖๖.๕๖)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๙๐	๔.๓๘	๐.๕๒	
ด้านที่ ๒ การศึกษา						
๑๙. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	๓,๓๙๕ (๓.๔๐)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๖๒	๓.๙๕	๐.๖๗	
ด้านที่ ๓ สาธารณสุข						
๒๐. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๙๔๓,๗๓๘.๒๓ (๕๒.๙๖)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๖๖	๓.๙๘	๐.๖๘	
๒๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน	๔,๑๘๓,๐๐๐ (๙๙.๖๐)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๔๗	๔.๖๙	-๐.๒๒	
ด้านที่ ๔ บริหารทางสังคมและสวัสดิการ						
๒๒. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน	๑,๓๙๕,๙๖๐ (๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๖๔	๔.๐๒	๐.๖๒	
ด้านที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม						
๒๓. โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๖,๓๔๐ (๒๒.๑๑)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๑๐	๓.๙๖	๐.๑๔	

ตารางที่ ๓๒ ผลการประเมินการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายโครงการ (ต่อ)

งานบริการสาธารณะ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ความสำเร็จของงาน	ระดับความพึงพอใจ	ระดับความคาดหวัง	ผลต่าง	ข้อเสนอแนะ
ด้านที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม						
๒๔. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบ็ญจเขียวลำพูน”	๔๙,๒๐๐ (๒๔.๖๐)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๖๐	๔.๐๒	๐.๕๘	
ด้านที่ ๗ การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน						
๒๕. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดลับพร้อมอุปกรณ์	๑๙๔,๗๔๐ (๘๘.๑๒)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๔๑	๓.๔๗	๐.๙๔	
ด้านที่ ๘ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
๒๖. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๖๔,๐๐๐ (๙๒.๘๐)	ร้อยละ ๑๐๐	๔.๔๓	๓.๖๕	๐.๗๘	
ด้านที่ ๙ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
๒๗. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง	๑๐๘,๐๐๐ (๒๗)	ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐	๔.๕๐	๔.๐๐	๐.๕๐	
รวม	๓๒,๑๒๘,๕๖๕ (๖๘.๐๕)	ร้อยละ ๙๘.๑๕	๔.๓๙	๓.๙๑	๐.๔๘	

๔. ปัญหาและข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม

(๑) ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปกรอบระยะเวลาและงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนดในเรื่องระยะเวลาและงบประมาณ

(๒) ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ และชี้แจงข้อมูลของโครงการกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงการแจ้งประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตหน้าที่ในการจัดทำโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(๓) ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการแจ้งข้อมูลช่องทางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางในการติดต่อผ่านระบบสื่อออนไลน์ รวมถึงช่องทางการให้บริการทางจดหมายในการติดต่อโดย มอบให้แก่หน่วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ดำเนินการได้รับทราบ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานโครงการกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการติดต่อประสานไปยังหน่วยงาน และผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๔) ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างดี และเหมาะสมกับกรอบงบประมาณและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

(๕) ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพร้อมรายงานทางการเงินประกอบในกิจกรรมอย่างชัดเจน และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการภายหลังจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่รับผิดชอบบรรลุตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในโครงการหรือไม่ รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นภายในหน่วยงานสามารถที่จะจัดทำโครงการในครั้งต่อไปได้อย่างราบรื่น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑. ควรมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๒. ควรเร่งให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๓. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอื่นๆ ภายในจังหวัดลำพูน
๔. ควรมีการทบทวนโครงการและแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและสนับสนุนความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชน ภายในจังหวัดลำพูนเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๕. ควรมีแนวทางให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อภารกิจของแต่ละโครงการ
๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
๗. ควรมีการชี้แจงข้อมูลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และขอบเขตในการดำเนินงาน
๘. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ภายในจังหวัดลำพูนทั้งในส่วนผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติการ
๙. ควรมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในด้านต่างๆ เช่น ในด้านการเขียนโครงการ การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการให้สอดคล้องและถูกต้องตามวัตถุประสงค์
๑๐. ควรมีการพัฒนาการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๑๑. ควรมีแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และสรุปผลโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ทำให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำไปปรับปรุงการดำเนินโครงการเพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเป็นไปตามกรอบงบประมาณและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการทำโครงการในอนาคต

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

๑. ให้มีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละโครงการในการวางแผนพิจารณางบประมาณ การดำเนินโครงการ การติดตามและประเมินโครงการ โดยให้มีการทบทวนการดำเนินโครงการที่ผ่านมาด้วย เพื่อทำความเข้าใจในภารกิจงานที่ปฏิบัติตรงกัน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หน่วยงานที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนควรร่วมมือกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการจัดทำประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน เช่น การร่วมมือกับผู้นำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากเครือข่ายเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ต่อไป

๓. หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ ควรมีการแจ้งข้อมูลของโครงการให้แก่หน่วยงาน ผู้นำชุมชนและบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ให้ได้รับข้อมูลโครงการที่รวดเร็วและชัดเจน เพื่อให้หน่วยงาน ผู้นำชุมชนและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องช่วยกระจายข้อมูลโครงการไปยังประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโครงการนั้นๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการจากประชาชน

๔. การจัดทำโครงการควรที่จะมีการเขียนวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายของโครงการ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ แนวทางการปฏิบัติ และจะต้องมีการวิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะต้องมีการจัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโครงการต่อไป รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการหรือมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายในการรับผิดชอบจะมีฐานข้อมูลในการดำเนินการ เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาและขยายผล/ต่อยอดโครงการต่อไป

๕. การติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการ ควรมีการมอบหมายหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน มีการติดตามงานในทุกๆระยะในการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของโครงการ รวมถึงข้อจำกัดในการจัดทำโครงการ นำมาเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป ซึ่งจะทำให้โครงการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น



ส่วนที่ ๕ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


ตารางที่ ๓๓ แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายการ		งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ		
เงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	๓๓๐,๘๙๘,๙๒๒.๓๙	๖๑.๒๘	๙๓.๒๔	
	ขออนุมัติกันเงิน	กรณีมีก่อนนี้ผูกพัน	๒๑,๗๓๓,๙๗๖.๘๔		๔.๐๒
		กรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน	๑๓๒,๙๐๓,๑๒๐.๐๐		๒๔.๖๑
	รายจ่ายรอจ่ายปี ๒๕๖๔ (เงินโบนัส, เงิน อสม.)		๑๗,๙๘๗,๐๐๐.๐๐		๓.๓๓
เงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสม		๓๖,๔๗๖,๙๘๐.๗๗	๖.๗๖		
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔		๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		

จากตารางที่ ๒๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ตั้งข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จำแนกเป็น

- ในส่วนของเงินเบิกจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน ๕๐๓,๕๒๓,๐๑๙.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๔
 - ในส่วนของเงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสม เป็นเงิน ๓๖,๔๗๖,๙๘๐.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๖
- งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

แผนภูมิที่ ๑ แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔




รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตารางที่ ๓๔ แสดงข้อมูลรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๐๓,๔๗๘.๓๑
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๕๘,๖๘๒.๕๙
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๖,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๒๑,๑๗๐.๒๑
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๕๙.๔๑
หมวดรายได้จากทุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๙๒,๓๑๐,๗๐๐.๐๐	๒๗๙,๓๗๑,๙๖๙.๕๖
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๑๘,๙๙๙,๓๐๐.๐๐	๒๑๘,๙๙๙,๓๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รวมรายรับ	๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๖,๑๘๖,๑๖๐.๐๘

แผนภูมิที่ ๒ แสดงข้อมูลการแบ่งประเภทรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔




รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตารางที่ ๓๕ แสดงข้อมูลรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง
งบกลาง	๑๗,๔๔๐,๓๒๐.๐๐	๑๔,๙๒๕,๑๕๔.๓๖
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๘,๐๖๔,๑๒๐.๐๐	๗,๓๒๙,๙๓๐.๓๔
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๘๙,๘๓๙,๖๓๐.๐๐	๘๖,๔๕๐,๒๖๐.๑๙
ค่าตอบแทน	๑๕๖,๑๕๓,๑๐๐.๐๐	๑๓๖,๕๕๐,๗๐๑.๘๓
ค่าใช้สอย	๔๒,๘๔๕,๗๙๐.๐๐	๓๑,๑๐๔,๑๔๖.๑๖
ค่าวัสดุ	๒๒,๙๙๕,๓๒๐.๐๐	๑๓,๕๗๓,๒๕๒.๔๘
ค่าสาธารณูปโภค	๖,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	๖,๑๖๐,๑๖๖.๑๒
ค่าครุภัณฑ์	๘๙,๓๖๔,๑๒๐.๐๐	๓๘๖,๑๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๑,๕๐๕,๖๐๐.๐๐	๒๙,๙๕๖,๒๑๐.๙๑
เงินอุดหนุน	๔,๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๔,๑๘๓,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายอื่น	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๘๙๘,๙๒๒.๓๙

แผนภูมิที่ ๓ แสดงข้อมูลการแบ่งประเภทรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔




รายละเอียดรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน/งาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตารางที่ ๓๖ แสดงข้อมูลรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน/งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายจ่ายตามแผนงาน/งาน	จ่ายจริง
งบกลาง	๑๔,๙๒๕,๑๕๔.๓๖
งานบริหารทั่วไป	๖๑,๒๐๗,๕๘๘.๖๔
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๘,๔๖๒,๕๖๙.๐๗
งานบริหารงานคลัง	๒๑,๙๙๙,๑๒๔.๖๙
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๔๖๔,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๒๗,๖๓๖,๕๗๐.๖๙
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๔,๐๒๙,๗๘๑.๓๘
งานระดับมัธยมศึกษา	๓,๐๖๖,๖๒๘.๐๐
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	๒,๒๑๒,๗๙๕.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑๒๑,๔๕๗,๘๘๘.๐๐
งานโรงพยาบาล	๔,๑๘๓,๐๐๐.๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๐.๐๐
งานไฟฟ้าถนน	๒๘,๑๗๒,๒๑๐.๙๑
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๖๖,๓๔๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๑๙๔,๗๔๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๐.๐๐
งานกีฬาและนันทนาการ	๗,๕๗๕.๖๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๖,๒๕๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙,๗๔๖,๓๖๑.๒๒
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑,๑๖๘,๓๔๔.๘๓
งานส่งเสริมการเกษตร	๐.๐๐
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๑,๗๘๔,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๓๓๐,๘๙๘,๙๒๒.๓๙

แผนภูมิที่ ๔ แสดงข้อมูลรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน/งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



ภาคผนวก

แบบรายงานติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๒ เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ ๓ เมืองเกษตรสีเขียว ๔ เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แบบ ตผ.๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนศักยภาพ ๓ ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	โครงการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	E	การตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้า GI จำนวน ๓ ครั้งต่อปี	E	ได้ดำเนินการจัดการประชุมตรวจสอบมาตรฐานสินค้า GI "ลำไยเขียวเขียว" ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๒๕๖๔	สำนักปลัด
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการ					๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-						

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	โครงการส่งเสริมผลผลิตมะม่วงมหาชนกของดีตำบลป่าไผ่		R๒	ช้ากว่าแผน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนกจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๒	โครงการแต่งสี อดตาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง		R๒	ช้ากว่าแผน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการส่งเสริมอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๓	โครงการสืบสานตำนานผ้าขิดยงามหนองเงือก		R๒	ช้ากว่าแผน	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	-๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการส่งเสริมอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดลำพูน		R๒	ช้ากว่าแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	-	จำนวนสินค้าทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยกระดับ ไม่น้อยกว่า ๒ รายการ	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๕	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูน ทั้งในและต่างประเทศ		R๒	ยกเลิก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมยกดอกลำพูน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	-	ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูน ได้รับ GI อย่างน้อยปีละ ๑ ผลิตภัณฑ์	-	โอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผ้าเพดานห้องปฏิบัติงาน ชั้น ๓"	สำนักปลัด
๖	โครงการบาติงงานพร้อมมัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม		R๒	ช้ากว่าแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการส่งเสริมอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านผ้าแพรของดีจังหวัดลำพูน		R๒	ตามแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการส่งเสริมอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๘	โครงการจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา		R๒	ช้ากว่าแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการส่งเสริมอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๙	โครงการจัดงานผ้าทอและของดีตำบลเวียงยอง		R๒	ช้ากว่าแผน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการส่งเสริมอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน		R๒	ช้ากว่าแผน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ กิจกรรมต่อปี	-	มีการส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐ โครงการ					๒,๔๘๔,๐๐๐.๐๐	-๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-						

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ ๘ อำเภอ		R๒	ช้ากว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ ๘ อำเภอ	-	มีการส่งเสริมอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
รวมแผนงานการเกษตร ๑ โครงการ					๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-						
รวมแผนงานตามยุทธศาสตร์ ๑๒ โครงการ					๒,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	-๒,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-						

หมายเหตุ

* จากแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔

** จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕)

*** G = เริ่มแล้วตามกำหนดไม่ล่าช้า

Y = มีปัญหาล่าช้า

B = แล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบ

R = ยังไม่ได้ทำและยังไม่ถึงเวลาทำ

R๒ = เลยกำหนดเวลา ไม่ได้ทำ

(T)/(KPI) ระบุผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดังนี้

-เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = E

-มากกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = M

-น้อยกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = L

-ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = IN

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีโครงการพัฒนา จำนวน ๑๒ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ โครงการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก ๑๑ โครงการ

แบบรายงานติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองหัตถ นวัตกรรม สรางสรรค ๔ เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

แบบ ตผ.๑

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลงรายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	โครงการประชุมการพัฒนาสถาบันผ้าทอมือหรือภูษช้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		R ^๒	ช้ากว่าแผน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาสถาบันผ้าทอมือหรือภูษช้อยไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	จัดกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	E	มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ	E	ได้ดำเนินการจัดงานมีนุทรรศการ	สำนักปลัด
											อย่างต่อเนื่องจำนวน ๑ ครั้งต่อปี		เทิดพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการงานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน	
๓	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอ ช่างทอผ้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง		R ^๒	ช้ากว่าแผน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรมต่อปี	-	สัมมนาผู้ประกอบการผ้าทอช่างทอผ้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒ กิจกรรม/ปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น		R ^๒	ช้ากว่าแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๘๒๐.๐๐	๒.๙๖	ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี	-	ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักงานเลขาธิการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๕๐๐ คน	-	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักงานเลขาธิการ
๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๕๐.๐๐	๑๒.๖๓	มีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองยุทธศาสตร์
๗	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน จำนวน ๑ ฉบับ	E	ร้อยละของโครงการพัฒนาที่ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	E	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔	กองยุทธศาสตร์
๘	โครงการประชุมประชาคมและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	มีการจัดประชาคมระดับอำเภอไม่น้อยกว่า ๘ อำเภอ	-	สัดส่วนของประชาคมระดับอำเภอไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	-	อบจ.ลำพูนไม่ได้จัดทำประชาคมเอง แต่เข้าร่วมประสานแผน ๘ อำเภอในจังหวัดลำพูน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น	กองยุทธศาสตร์
๙	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้นำเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	มีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี	-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองยุทธศาสตร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		R๒	ช้ากว่าแผน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	มีการจัดจ้างทำระบบสารสนเทศของอบจ.ลำพูน จำนวน ๑ รายการ	-	ระบบสารสนเทศอบจ.ลำพูนทำงานเต็มประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐	-	ยกเลิกโครงการงบประมาณที่เหลือตกเป็นเงินเหลือจ่าย	กองยุทธศาสตร์
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด		R๒	ช้ากว่าแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	๑.มีผู้ร่วมการฝึกอบรมร้อยละ ๘๐ / ๒. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจและยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๘๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ ๑) เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ / ๒) กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการซึ่งตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่ถึงร้อยละตามที่กำหนดไว้	กองคลัง
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	มีรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการจาก อบจ.ลำพูน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ	E	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะของ อบจ.ลำพูน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	E	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาครบทั้ง ๔ งาน	กองยุทธศาสตร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชำราชกรและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๗๓๗.๐๐	๒๔.๕๖	ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี	E	ร้อยละความพึงพอใจต่อการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	E	๑. ดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ ก.พ. ๖๔ ณ จ.แพร่ และ จ.น่าน / ๒. ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดทำในเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔ ได้ขออนุมัติจัดกิจกรรมในครั้งที่ ๒ เมื่อ มี.ย.๖๔ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม ๑ ภาควิชาการระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ก.ค. ๖๔ ณ กัชชัน ชุนตาล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน	สำนักงานเลขานุการ
๑๔	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๑๖๐.๐๐	๑.๙๗	ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม/ปี	E	บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการฝึกอบรมร้อยละ ๖๐	E	-จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากร อบจ.ลำพูน ในรูปแบบ online วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ ณ อบจ.ลำพูน และจัดกิจกรรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเวียงศิริลำพูน รีสอร์ท	กองการเจ้าหน้าที่
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๔ โครงการ					๙,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓๓,๙๖๗.๐๐	๙.๙๙						

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชำราชกรและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๗๓๗.๐๐	๒๔.๕๖	ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี	E	ร้อยละความพึงพอใจต่อการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	E	๑. ดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ ก.พ. ๖๔ ณ จ.แพร่ และ จ.น่าน / ๒. ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดทำในเดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔ ได้ขออนุมัติจัดกิจกรรมในครั้งที่ ๒ เมื่อ มี.ย.๖๔ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม ๑ ภาควิชาการระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ก.ค. ๖๔ ณ กัชชัน ชูณตาล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน	สำนักงานเลขานุการ
๑๔	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๑๖๐.๐๐	๑.๙๗	ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม/ปี	E	บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการฝึกอบรมร้อยละ ๖๐	E	-จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากร อบจ.ลำพูน ในรูปแบบ online วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ ณ อบจ.ลำพูน และจัดกิจกรรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเวียงศิริลำพูน รีสอร์ท	กองการเจ้าหน้าที่
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๔ โครงการ					๙,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓๓,๙๖๗.๐๐	๙.๙๙						

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		R ^๒	ต่ำกว่าแผน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	มีการจัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	-	เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีส่วนร่วม	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๒	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น		R ^๒	ต่ำกว่าแผน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ ๑ ครั้ง/ปี	-	ครูและนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด		R ^๒	ต่ำกว่าแผน	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	เข้าร่วม	-	เข้าร่วมฝึกอบรม	-	ยกเลิกโครงการ	กองการศึกษา
	ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน								กิจกรรมตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง		ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน		เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน		R ^๒	ต่ำกว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๕	โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		R ^๒	ต่ำกว่าแผน	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม	-	มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทย-จีน	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง covid-๑๙	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๙๕.๐๐	๓.๔๐	แผนการศึกษาจำนวน ๑ เล่ม	E	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาที่นำไปสู่การปฏิบัติร้อยละ ๗๕	E	แล้วเสร็จ มีเล่มแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.ลำพูน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๗	โครงการประสานและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๓.๑๗	แผนพัฒนาการศึกษาของอปท. ในจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ เล่ม	E	จำนวน อปท. ในจังหวัดลำพูนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	E	แล้วเสร็จ มีเล่มแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อปท. ในจังหวัดลำพูน	กองการศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าปวย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๓,๑๔๘,๙๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๓๒,๖๕๓.๐๐	๙๓.๑๓	มีการจัดสรรงบประมาณให้รร.บ้านป่าปวย ๑ รายการ	E	มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	E	แล้วเสร็จ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป / นักเรียนที่ได้รับ	กองการศึกษา
													การพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของบุคคลอย่างเสมอภาค	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๗๐๗,๕๔๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๖,๓๔๒.๐๐	๙๕.๕๙	มีการจัดสรรงบประมาณให้รร.บ้านป่าแป๋ ๑ รายการ	E	มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	E	แล้วเสร็จ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป / นักเรียนที่ได้รับ	กองการศึกษา
													การพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของบุคคลอย่างเสมอภาค	

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อำเภอสี จังหัดลำพูน	B		ตามแผน	๓,๐๖๘,๓๓๐.๐๐	๒๐๙,๘๗๕.๐๐	๓,๐๖๖,๖๒๘.๐๐	๙๙.๙๔	มีการจัดสรรงบประมาณให้รร.นาทรายวิทยาคม ๑ รายการ	E	มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	E	แล้วเสร็จ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป / นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของบุคคลอย่างเสมอภาค	กองการศึกษา
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๓,๐๓๒,๐๗๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๑๒,๗๙๕.๐๐	๗๒.๙๘	มีการจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการอบจ.ลำพูน ๑ รายการ	E	มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	E	แล้วเสร็จ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป / นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของบุคคลอย่างเสมอภาค	กองการศึกษา
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน		R ^๒	ช้ากว่าแผน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ลำพูน ๑ แห่ง	-	ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจัดตั้งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากกาแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, Rb	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑๓	โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ		R ^b	ช้ากว่าแผน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากกาแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๑๔	โครงการโรงเรียนพหุเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๙,๒๔๙.๐๐	๙๙.๗๗%	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี	E	ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐	E	แล้วเสร็จ โดยสถานศึกษาในสังกัดอบจ.ลำพูน มีแหล่งเรียนรู้โรงเรียนพหุเพียงที่โรงเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	กองการศึกษา
๑๕	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๑๖	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕		R ^b	ช้ากว่าแผน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	สถานศึกษาได้รับการอุดหนุนงบประมาณสำหรับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ๑ ครั้ง/ปี	-	๑.นักเรียนมีระดับการศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน / ๒.บรรลุตามข้อตกลง (MOU)	-	ยกเลิกโครงการ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น		R ^๓	ช้ากว่าแผน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแก่สถานศึกษา	-	ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้	กองการศึกษา
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	B		ตามแผน	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๖๒๙,๘๓๕.๐๐	๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๐.๕๔	มีนักเรียนได้รับทุนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย	E	นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาร้อยละ ๘๐	E	แล้วเสร็จ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ลำพูน ที่ยากจนและด้อยโอกาสได้รับทุนจำนวน ๓๕๑ ราย	กองการศึกษา
๑๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อบจ.ลำพูน		R ^๒	ช้ากว่าแผน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	รายงานฉบับสมบูรณ์ ๑ ฉบับ	-	มีการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษา	-	ยกเลิกโครงการ	กองการศึกษา
๒๐	ค่าจ้างจัดทำหลักสูตร	B		ตามแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	จัดทำและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒ หลักสูตร	E	สามารถนำหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น	E	แล้วเสร็จ มีต้นฉบับ "หลักสูตรประวัติศาสตร์นครทริภุญชัย"	กองการศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา ๒๐ โครงการ					๒๐,๗๒๙,๘๖๐.๐๐	-๘,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๗๐,๕๖๒.๐๐	๕๐.๐๓						

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๘๘๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองสาธารณสุข
๒	โครงการส่งเสริมการอบรมการแพทย์แผนไทย		R ^b	ช้ากว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๑ กิจกรรม/ปี	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองสาธารณสุข
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/ปี	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองสาธารณสุข
๔	โครงการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคในจังหวัดลำพูน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรมต่อปี	-	ดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/ปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองสาธารณสุข
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรมต่อปี	-	ดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข ๕ โครงการ					๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๘๘๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	-						

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/ปี	-	ร้อยละ ๙๕ ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม/ขณะนี้ได้ยุติโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ โครงการ					๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-						

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพลังมวลชน และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องด้านการผลิตสินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลำพูน และสินค้า OTOP		R ^b	ช้ากว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	-	จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๓	โครงการวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล้าปาก้อย		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	-๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการส่งเสริมอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๔	โครงการเทศบาลปลา "ปลาอะดื้อ"		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๙๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการส่งเสริมอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	โอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผ้าเพดานห้องปฏิบัติงาน ชั้น ๓"	สำนักปลัด
๕	โครงการดอกฝ้ายบานที่บ้านก้อ		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	-	มีการส่งเสริมอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๖	โครงการธนาคารปลา โดยชุมชนมีส่วนร่วม		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	-	จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี และอนุรักษ์ปลาไม่น้อยกว่า ๕ สายพันธุ์	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	มีการจัดงาน ๑ ครั้งต่อปี	-	การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองสาธารณสุข
๘	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๖ กิจกรรม/ปี	-	ร้อยละเฉลี่ยผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๙	ชุดตรวจหาสารเสพติด	B		ตามแผน	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๔,๗๔๐.๐๐	๘๘.๑๒	ชุดตรวจหา จำนวน ๑๓,๐๐๐ ชุด	E	อัตราที่ได้รับการ ตรวจคัดกรองพบ ผู้ติดยาเสพติด ลดลง ๑/๑๐๐๐ คน	E	สามารถจัดซื้อชุด ตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๑๓,๐๐๐ ชุด ได้ทันในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กอง สาธารณสุข
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๙ โครงการ					๒,๘๒๔,๐๐๐.๐๐	-๑,๕๙๖,๘๐๐.๐๐	๑๙๔,๗๔๐.๐๐	๖.๙๐						

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	โครงการขับเคลื่อนทุนทาง วัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลำพูน		R๒	ช้ากว่าแผน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ กิจกรรม/ปี	-	มีการจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนทุน วัฒนธรรมจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	-	โอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผ้า เพดานห้องปฏิบัติงาน ชั้น ๓ และภารกิจงาน ของส่วนราชการอื่น	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเที่ยว เพื่อการบริหารจัดการการ ท่องเที่ยวแบบบูรณาการการ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว		R๒	ช้ากว่าแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ กิจกรรม/ปี	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการ พัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด โรคติดต่อร้ายแรงโค วิด-๑๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒.๕๐	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการ พัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	-	ได้จัดการประชุมเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เพื่อหารือ แนวทางการขับเคลื่อน งานท่องเที่ยว จ.ลำพูน /ขณะนี้ได้ยุติโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด โรคติดต่อร้ายแรงโค วิด-๑๙	สำนักปลัด
๔	โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมการ ประกวดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด โรคติดต่อร้ายแรงโค วิด-๑๙	สำนักปลัด
๕	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี	-	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด โรคติดต่อร้ายแรงโค วิด-๑๙	สำนักปลัด
๖	โครงการนำนักเรียนเข้าแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	นักกีฬาในสังกัด อบจ.ลำพูน สร้างชื่อเสียง ให้กับ อบจ. ลำพูน ให้รู้จักใน ระดับภาค/ ระดับประเทศ	-	ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา นักเรียน อบท. อย่างน้อย ๒ รายการ	-	ยกเลิกโครงการ	กอง การศึกษา
๗	โครงการพัฒนาบุคลากรและ เจ้าหน้าที่สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		R ^b	ช้ากว่าแผน	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี	-	บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้รับ การพัฒนา	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ ร้ายแรงโควิด-๑๙	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๘	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๙	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระบรมธาตุหริภุญชัย		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	-	ยกเลิกโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูปตากผ้า		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	เงินรายได้ไม่เพียงพอให้ดำเนินการ / ยกเลิก	กองการศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้สาครูบาในจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง/ปี	-	ผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน	-	ยกเลิกโครงการ	กองการศึกษา
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีทานสลากภัต สลากข้อมประจำปี		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ	กองการศึกษา
๑๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ	กองการศึกษา
๑๔	โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/ปี	-	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	ยกเลิกโครงการ	กองการศึกษา
๑๕	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-๖๗๓,๙๑๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/ปี	-	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	เงินรายได้ไม่เพียงพอให้ดำเนินการ / ยกเลิกโครงการ	กองการศึกษา
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีแบบบูรณาการ		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมอย่าง	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๑๘	โครงการไหว้สาปารเมศรบูรพาจารย์ วิชัย วัดคอดอยดี		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๑๙	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่แค้หลวง อ.บ้านโฮ้ง		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการส่งเสริมประเพณีแห่แค้หลวงอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙ และ โอนลดงบประมาณ	กองการศึกษา
๒๐	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ อ.เวียงหนองล่อง		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมืองต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๒๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง	B		ตามแผน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๗.๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	E	การส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมืองต่อเนื่อง	E	จัดงานปีใหม่เมืองลำพูน วันที่ ๑๓-๑๕ เม.ย. ๒๕๖๔ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และศูนย์ท่องเที่ยว จ. ลำพูน	กองการศึกษา
๒๒	โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาในจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๒๓	โครงการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสาน พื้นฟู และเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆ		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๒๔	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ / เงินรายได้ไม่เพียงพอให้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๕	โครงการส่งเสริมประเพณีวันมาฆบูชาสืบสานเจดีย์สองธาตุ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๑ กิจกรรม/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันมาฆบูชาสืบสานเจดีย์สองธาตุ	-	ไม่ได้ดำเนินการ / แต่อบจ.ลำพูนได้เข้าร่วมงานประเพณีกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดลำพูน	กองการศึกษา
๒๖	โครงการสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมคุณค่าสร้างมูลค่าคอมยี่เป็งในจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการส่งเสริมคอมยี่เป็งศิลปวัฒนธรรมชุมชนที่มีคุณค่าให้เกิดมูลค่าในจังหวัดลำพูน	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๒๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	-	จัดกิจกรรมฝึกอบรม	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๒๘	โครงการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๒๙	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้สาเจ้าพ่อผาด่าน อำเภอแม่ทา		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๓๐	โครงการประวัตินครหริภุญชัย		R ^b	ต่ำกว่าแผน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประวัตินครหริภุญชัย	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๓๑	โครงการส่งเสริมประเพณีเป็ง		R ^๒	ช้ากว่าแผน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี	-	มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
๓๒	โครงการงานพระนางจามเทวี (พระแม่ย่าเมือง)		R ^๒	ช้ากว่าแผน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	-	มีการสืบสานและอนุรักษ์บุคคลสำคัญของเมืองลำพูน	-	ยกเลิกโครงการ / เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-๑๙	กองการศึกษา
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓๒ โครงการ					๑๘,๓๖๒,๐๐๐.๐๐	-๑๘,๑๑๕,๙๑๐.๐๐	๑๑๔,๒๕๐.๐๐	๐.๖๒						
รวมแผนงานตามยุทธศาสตร์ ๘๕ โครงการ					๕๕,๙๑๕,๘๖๐.๐๐	-๓๙,๑๓๘,๐๑๐.๐๐	๑๑,๖๑๓,๕๑๙.๐๐	๒๐.๗๗						

หมายเหตุ

* จากแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔

** จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๘)

*** G = เริ่มแล้วตามกำหนดไม่ล่าช้า

Y = มีปัญหาล่าช้า

B = แล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบ

R = ยังไม่ได้ทำและยังไม่ถึงเวลาทำ

R๒ = เลยกำหนดเวลา ไม่ได้ทำ

(T)/(KPI) ระบุผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดังนี้

-เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = E

-มากกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = M

-น้อยกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = L

-ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = IN

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีโครงการพัฒนา จำนวน ๘๕ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก ๖๙ โครงการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดรุนแรงของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

แบบรายงานติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองหัตถ นวัตกรรม สรรสร้าง ๓ เมืองเกษตรสีเขียว ๕ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

แบบ ตผ.๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝั่งเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจำแล้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๔,๐๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	E	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ.๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องสาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล.๑๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๑๔๓,๐๐๐.๐๐	-๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗.๔๙	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคอกวัว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลมะเขือแจ้ เชื่อมถนน ทล.๑๑๔๗ ลำพูน-บ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๘,๐๐๐.๐๐	๗๗.๗๕	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย ๑ บ้านสันมะกรูด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแป้น (ทต.ท่าเชียงทอง) เชื่อมบ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น (ทต.บ้านแป้น) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	-๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๙,๐๐๐.๐๐	๘๐.๗๙	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร	E	กั้นเงินก่อกั้นผู้กั้น	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธง เชื่อมบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๒,๕๘๙,๐๐๐.๐๐	-๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๙.๙๕	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๕ ตารางเมตร	E	กั้นเงินก่อกั้นผู้กั้น	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าคา หมู่ที่ ๑ ตำบลดงดำ เชื่อมบ้านแม่หว่างห้วยริน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๘.๙๒	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้านใหม่วังดิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๒๘๑,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๑,๐๐๐.๐๐	๗๔.๑๑	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ เชื่อม (ทต.วังดิน) ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๐๕๑,๐๐๐.๐๐	-๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๙,๖๐๐.๐๐	๗๒.๒๗	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร	E	กันเงินก่อนหน้าผู้กัก	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ ๑๒ (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรร	B		ตามแผน	๒,๔๒๔,๐๐๐.๐๐	-๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๗๘,๘๘๐.๐๐	๗๓.๓๙	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
	คอกข้าง หมู่ที่ ๘ (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน										จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๕ ตารางเมตร			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๑๑๘๔ เชื่อมบ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	E	กันเงินไม่ก่อนหน้าผู้กัก	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดิน สายบ้านสะปุง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงน้อย เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๘๙๙,๐๐๐.๐๐	-๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๗๖	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	E	กันเงินก่อนหน้าผู้กัก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสีเสียด หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตุ้ม (ถนนเลียบลำเหมืองทรายแดง) เชื่อมตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๓.๐๓	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านป่าหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๒,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๕ ตารางเมตร	E	กันเงินก่อนนี้ไม่ผูกพัน	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๗๔.๒๔	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	B		ตามแผน	๑,๐๖๑,๐๐๐.๐๐	-๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๒๕,๒๓๕.๘๓	๗๗.๗๘	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมบ้านหนองเขียด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๗๗.๑๓	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๐๑๔,๐๐๐.๐๐	-๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๘,๐๐๐.๐๐	๗๔.๗๕	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองหล่ม บ้านห้วยปันจ้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองยวง เชื่อมบ้านเหล่าปลงเสื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๔๗	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ ๕ (ทต.ทาสบชัย) เชื่อมบ้านคองชัย หมู่ที่ ๘ (ทต.ทาสบเล้า) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๗๐๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๘,๐๐๐.๐๐	๘๘.๑๖	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าป้าสัก หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าปลาตูก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เชื่อมสายทาง ทล.๒๐๓๑ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	B		ตามแผน	๑,๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๐ ตารางเมตร	E	กันเงินไม่ก่อกวนผู้กัก	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๐๕ บ้านม้า - ร่องสำว บริเวณชุมชนประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)	B		ตามแผน	๗๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๗.๔๘	๑ เส้นทาง	E	ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร (พร้อมฝาปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก)	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ลพ.ถ. ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - เวียงหนองล่อง บริเวณบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำตึบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)	B		ตามแผน	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ เส้นทาง	E	ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร (พร้อมฝาปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก)	E	กันเงินไม่ก่อกวนผู้กัก	กองช่าง
๒๓	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองง่า เชื่อมบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		R๒	ช้ากว่าแผน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑ เส้นทาง	-	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๕ ตารางเมตร	-	-ยกเลิกโครงการ-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองข้างคีน เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๒,๐๐๐.๐๐	๖๕.๐๕	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๑๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๔๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านหนองเส้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลในเมือง	B		ตามแผน	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๕.๔๕	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๕ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๔๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
	เชื่อมบ้านหนองมูล หมู่ที่ ๔ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน										ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๕ ตารางเมตร			
๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านกู่เส้า หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมบ้านกอลุง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๘๗๓,๐๐๐.๐๐	-๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๒,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๔๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๒๗	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทาง ลพ.ถ. ๑๐๐๐๔ บ้านสะแล้ง - บ้านศรีบัวบาน บริเวณบ้านม้า หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๙๙๑,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗.๖๑	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๒๘	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางแยกวัดศรีปังชัย (ทุ่งป่าแก) หมู่ที่ ๑ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านวังมุย หมู่ที่ ๑ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๙๙๘,๐๐๐.๐๐	-๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐.๑๖	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๗.๕๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๒๙	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านบุชา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแป้น (ทต.บ้านแป้น) เชื่อมบ้านป่าขางน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้น (ทต.ท่าเชียงทอง) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๘๘๕,๐๐๐.๐๐	-๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๕,๐๐๐.๐๐	๖๘.๐๒	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ - ๕ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๖ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๔๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๓๐	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านท่าต้นจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลปากบ่อง เชื่อมบ้านล่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าขาง อำเภอป่าขาง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๗๘๗,๐๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๖๗.๑๐	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ - ๕ เมตร ยาว ๑,๒๘๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๘๗๘ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๓๑	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแจะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๐๙๙,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๗.๓๓	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๕ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๓๒	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๑๙๙,๐๐๐.๐๐	-๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๙,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๔	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๓ - ๕ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๓๓	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านตีนดอย หมู่ที่ ๒ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านไร่ฮ้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	-๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๓.๕๗	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ - ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๓๔	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี pavement in place recycle) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย ๑ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำดิบ เขื่อนตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	-๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๘,๐๐๐.๐๐	๗๑.๐๗	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๓๕	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี pavement in place recycle) สายทางบ้านใหม่ป่าผาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลน้ำดิบ เขื่อนตำบลท่าต๋ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๕๖๖,๐๐๐.๐๐	-๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๑.๕๒	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๙ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๕ ตารางเมตร	E	กั้นเงินก่อกองหนุนผู้กัก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๓๖	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านเหล่า พระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านคอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๓,๐๐๐.๐๐	๖๕.๗๓	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๕๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๓๗	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทาง ทล.๑๑๘๔ เชื่อมบ้านลัญชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๐๐๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๒.๙๓	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ - ๖ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๕ ตารางเมตร	E	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๓๘	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทาง ทล.๑๒๒๗ เชื่อมบ้านหนองเกียง หมู่ที่ ๑๘, บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๖,๕๐๐.๐๐	๖๗.๖๕	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านทุ่งปู่แดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเหล่ายาว เชื่อมบ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๕๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๔๒,๘๐๐.๐๐	๖๖.๙๗	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๑๐ ตารางเมตร	E	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๔๐	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมบ้านศรีเตี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๒,๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๓๔,๐๐๐.๐๐	๖๗.๘๓	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๒๗ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๘ ตารางเมตร	E	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๔๑	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านน้ำเพอะพะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโฮ่ง (อบต.เวียงกานต์) เชื่อม ทต.บ้านโฮ่ง และ อบต.เหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	-๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๖๖.๙๗	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
๔๒	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๒๘๙,๐๐๐.๐๐	-๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๖๖.๕๖	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๔๓	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลทาทุ่งหลวงเชื่อมบ้านร่องเรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสะแล้ว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๒,๘๐๐.๐๐	๖๓.๘๙	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๔ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๔๔	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๕๐๒,๐๐๐.๐๐	-๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๙.๒๔	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๑๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๙๔๔ ตารางเมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๔๕	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๐๗ สายบ้านสันป่าเทียง-บ้านสันมะนะ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ)	B		ตามแผน	๑,๒๑๖,๒๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒๘,๙๐๐.๐๐	๗๖.๓๘	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕.๗๐-๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๑๐ ตารางเมตร	E	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๔ / กั้นเงินก่องหน้าผู้กั้น / แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔๖	ปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทาง ลพ.ถ.๑๐๐๑๑ สายแยก ทล. ๑๑๖-บ้านถ้ำหนองหนาม บ้านใหม่ร่องแกลบ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ)	B		ตามแผน	๑,๐๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๗.๒๘	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๔๕ ตารางเมตร	E	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๔ / กั้นเงินก่องหน้าผู้กั้น / แล้วเสร็จ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๔๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ. ๑๐๐๔๔ สายทางเลียบบคันคลองชลประทาน (สาย ๗ R) ตำบลห้วยยาบ เข้มตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ)	B		ตามแผน	๑,๗๓๙,๓๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๖๗.๑๐	๑ เส้นทาง	E	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๙๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๙,๖๒๕ ตารางเมตร	E	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๔ / แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๕๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	กองช่าง
รวมแผนงานเคหะและชุมชน ๔๗ โครงการ				๖๒,๙๒๙,๕๐๐.๐๐	-๑๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๗๒๗,๐๑๕.๘๓	๗๔.๒๕							

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ เข้มบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๑ แห่ง	E	ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร	E	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
๒	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ เข้มบ้านป่าหว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ แห่ง	E	ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร	E	กันเงินไม่ก่อนนี้ผูกพัน	กองช่าง
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒ โครงการ				๒,๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๖							

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๑	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองศรีบ้านหมูที่ ๑๑ บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๑,๐๐๑,๐๐๐.๐๐	-๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗.๕๕	๑ แห่ง	E	กว้าง ๑ เมตร สูง ๑ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๒๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๒	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายทุ่งหน้าบ้านหมูที่ ๔ บ้านห้วยสูงสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๕๐๓,๐๐๐.๐๐	-๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๗๗.๑๔	๑ แห่ง	E	กว้าง ๐.๘ เมตร สูง ๐.๘ เมตร ยาว ๙๕ เมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๓	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายทุ่งโอง หมูที่ ๔ บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	-๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๗๔.๑๒	๑ แห่ง	E	กว้าง ๐.๘ เมตร สูง ๐.๘ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๔	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายห้วยห้าง หมูที่ ๗ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๖๘.๐๐	๑ แห่ง	E	กว้าง ๐.๘ เมตร สูง ๐.๘ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร	E	แล้วเสร็จ / เลขที่ฎีกา ๓๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔	กองช่าง
๕	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านดงเหนือ หมูที่ ๘ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๒,๐๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ แห่ง	E	กว้าง ๓ เมตร ลึก ๑.๗๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร	E	กันเงินไม่ก่อกั้นผูกพัน	กองช่าง
๖	ขุดลอกลำน้ำสาร บริเวณฝายมหาโชค บ้านป่าดิงงาม หมูที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	B		ตามแผน	๒,๘๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ แห่ง	E	บริเวณดินขุด ๕๑,๓๗๙.๒๕ ลบ.ม.	E	กันเงินไม่ก่อกั้นผูกพัน / ลงนามสัญญาแล้ว หลังจากกันเงินไม่ก่อกั้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม*	ผลการดำเนินงาน***			งบประมาณ				การประเมินผล				อธิบายผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ดำเนินการ B, G, Y	ไม่ได้ ดำเนินการ R, R๒	ประสิทธิภาพ ด้านเวลา	ตั้งไว้	เปลี่ยนแปลง รายการ	เบิกจ่าย	ประสิทธิภาพ ด้านต้นทุน (%)	เป้าหมาย**		ตัวชี้วัด**			
									แผน	ผล (T)	แผน	ผล (KPI)		
๗	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำ กรป. กลาง บ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ ๑ ตำบล ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัด ลำพูน		R๒	ช้ากว่าแผน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑ แห่ง	-	บริเวณดินซูด ๓๗,๐๐๐ ลิบ.ม.	-	-ยกเลิกโครงการ-	กองช่าง
รวมแผนงานการเกษตร ๗ โครงการ					๙,๑๖๑,๐๐๐.๐๐	-๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๖๘๒,๐๐๐.๐๐	๗๒.๕๐						
รวมตามยุทธศาสตร์ ๕๖ โครงการ					๗๔,๕๓๒,๕๐๐.๐๐	-๑๓,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๘๗๒,๕๐๐.๐๐	๗๔.๘๘						
รวมทั้งหมด ๑๕๓ โครงการ					๑๓๓,๓๓๒,๓๖๐.๐๐	-๕๕,๖๒๘,๐๐๐.๐๐	๗๗,๗๐๔,๓๖๐.๐๐	๕๖.๕๗						

หมายเหตุ

* จากแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔

** จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๘)

*** G = เริ่มแล้วตามกำหนดไม่ล่าช้า

Y = มีปัญหาล่าช้า

B = แล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบ

R = ยังไม่ได้ทำและยังไม่ถึงเวลาทำ

R๒ = เลยกำหนดเวลา ไม่ได้ทำ

(T)/(KPI) ระบุผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดังนี้

-เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = E

-มากกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = M

-น้อยกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = L

-ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด = IN

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีโครงการพัฒนา จำนวน ๕๖ โครงการ

แล้วเสร็จ ๕๔ โครงการ

ยกเลิก ๒ โครงการ เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับ อปท.อื่น

