

การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่	1	3,000,000.00	1	2,119,980.00
2. เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์	12	5,950,000.00	7	1,070,690.34
3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี	70	103,919,502.00	64	78,070,894.64
4. เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	39	24,377,660.00	35	18,933,430.32
รวม	122	137,247,162.00	107	100,194,995.30

จากตารางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 122 โครงการ

- มีโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.71 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

- มีโครงการที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้แล้ว จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.21 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน	3,000,000.00	0.00	-374,000.00	2,119,980.00	506,020.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
	รวม 1 โครงการ	3,000,000.00	0.00	-374,000.00	2,119,980.00	506,020.00					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	1,000,000.00	0.00	-929,500.00	68,384.00	2,116.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ส.ค. 66	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มสตรีจังหวัดลำพูน	1,500,000.00	0.00	-1,370,000.00	125,425.00	4,575.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรวมทั้งสิ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดลำพูน	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00			√	1 ธ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
4	อุดหนุนให้เทศบาลตำบลศรีบัวบานในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแพร์ของดีจังหวัดลำพูน	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	√			1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66	สำนักปลัด
5	อุดหนุนให้เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานต้นกำเนิดไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00			√	1 ม.ค. 66 - 31 พ.ค. 66	สำนักปลัด
6	อุดหนุนให้เทศบาลตำบลป่าไผ่ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตมะม่วงมหาชนกของดีตำบลป่าไผ่	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00			√	1 ม.ค. 66 - 31 มิ.ย. 66	สำนักปลัด
7	อุดหนุนให้เทศบาลตำบลแม่แรงในการดำเนินงานตามโครงการบวติกรรมพร้อมมัตถ์ยอมงามตางานผ้ากองงาม	80,000.00	0.00	0.00	77,343.93	2,656.07	√			1 ม.ค. 66 - 30 เม.ย. 66	สำนักปลัด

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
8	อุดหนุนให้เทศบาลตำบลแม่แรงในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานแต่งสือวคล้าย ผ้าฝ้ายตอนหลวง	160,000.00	0.00	0.00	158,408.83	1,591.17	√			1 ม.ค. 66 - 31 พ.ค. 66	สำนักปลัด
9	อุดหนุนให้เทศบาลตำบลแม่แรงในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานตำนานผ้าฝ้ายงามหนองเจือก	110,000.00	0.00	0.00	101,128.58	8,871.42	√			1 ม.ค. 66 - 31 พ.ค. 66	สำนักปลัด
10	อุดหนุนให้เทศบาลตำบลน้ำดิบในการดำเนินงานตามโครงการวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล้าป่าก้อย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 28 ก.พ. 66	สำนักปลัด
11	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00			√	1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
12	โครงการส่งเสริมพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อประชาชนจังหวัดลำพูน	700,000.00	0.00	-692,900.00	0.00	7,100.00			√	1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
	รวม 12 โครงการ	5,950,000.00	0.00	-4,852,400.00	1,070,690.34	26,909.66					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา อเนกประสงค์ ของโรงเรียน อบจ.ลำพูน นาทราย	883,600.00	0.00	0.00	858,000.00	25,600.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	กองการศึกษา
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านสันคะ ยอม หมู่ที่ 1 ตำบลปาลัก เชื่อมตำบลศรี บัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,537,000.00	0.00	-641,000.00	896,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายไปกู่ อรหันต์-อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 14 ตำบลปาลัก เชื่อมบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,664,000.00	0.00	-665,000.00	1,999,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
4	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1, บ้านหนองข้าง คิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคิน เชื่อม บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	951,000.00	0.00	-71,000.00	880,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
5	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้านบ่อโจง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหนาม (ทต.บ้านแป้น) เชื่อม บ้านกอช้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหนาม (อบต.หนองหนาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,383,000.00	0.00	-154,000.00	1,229,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างคลองควดคองกรีต บริเวณลำเหมืองข้างสนามกีฬา นันทนาการจามเทวี บ้านท่าล้อ-ศรีดำ-ตันฮั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง เชื่อม บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,269,000.00	0.00	-804,000.00	1,465,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง
7	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ 9 บ้านปากล่อง ตำบลตันธง ข้ามลำเหมืองไม้แดง เชื่อม ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน และ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	2,559,000.00	0.00	0.00	2,559,000.00	0.00				1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่อาว หมู่ที่ 3 ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านใหม่ป่าฝาง หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	2,090,000.00	0.00	-348,000.00	1,742,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสีเสียด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตุ้ม (ถนนเลียบลำเหมืองทรายแดง) เชื่อมตำบลบ้านเรื่อน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	1,125,000.00	0.00	-248,000.00	877,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแหง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู เชื่อมบ้านห้วยแหงใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านโฮ้ง (อบต.เวียงกานต์) อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	2,494,000.00	0.00	-384,000.00	2,110,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองสูง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	3,190,000.00	0.00	-3,190,000.00		0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่าหมื่น หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่ายาว เชื่อมบ้านดงญาติ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	2,638,000.00	0.00	-396,000.00	2,242,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
13	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายมิตรประชา บ้านลี่ หมู่ที่ 6 (ทต.วังดิน) เชื่อมบ้านป่าหก หมู่ที่ 7 (ทต.ลี่) ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	1,679,000.00	0.00	0.00	1,679,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง
14	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองกระชางบ้านกลาง หมู่ที่ 10 (ทต.ลี่) เชื่อมบ้านลี่ หมู่ที่ 6 (ทต.วังดิน) ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	924,900.00	0.00	-469,900.00	455,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านแม่แรงสามัคคี หมู่ที่ 13, บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน เชื่อมทางหลวงหมายเลข 106 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	2,409,000.00	0.00	-671,000.00	1,738,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปู หมู่ที่ 9, บ้านเด่นทรายมูล หมู่ที่ 14 และบ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 21 ตำบลนาทราย อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1087 ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	2,687,000.00	0.00	-491,000.00	2,196,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคำหลี่ บ้านผาด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1087 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	1,519,000.00	0.00		1,519,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง
18	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแป้น สายทางบ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	1,738,000.00	0.00		1,738,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าแดง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านธิ เชื่อมบ้านสันตน์ผิง หมู่ที่ 17 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,496,000.00	0.00		2,496,000.00	0.00	√			1 ธ.ค. 65 - 3 พ.ค. 66	สำนักช่าง
20	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองนอก บ้านเกาะทราย หมู่ที่ 5 ตำบลทากาศ หมู่ที่ 5 ตำบลทากาศ เชื่อมตำบลทาขุมเงินอำเภอมแม่ทา จังหวัดลำพูน	2,530,000.00	0.00		1,678,000.00	852,000.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง
21	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเหล่าฮ้อ บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3 (ทต.ทาสบเส้า) เชื่อมบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 12 (ทต.ทาสบชัย) ตำบลทาสบเส้า อำเภอมแม่ทา จังหวัดลำพูน	1,443,000.00	0.00	-495,000.00	924,185.00	23,815.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง
22	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังผาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังผาง เชื่อมตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ข้ามลำเหมืองหนองไฮ)	1,761,000.00	0.00		1,761,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีตงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1184 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	1,197,000.00	0.00	-248,400.00	948,600.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยหมู บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1184 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	1,784,000.00	0.00	-1,784,000.00		0.00			√	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบลำเหมืองจำแล้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	9,166,000.00	0.00		9,166,000.00	0.00	√			1 ม.ค. 66 - 31 มี.ย. 66	สำนักช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลมะกอก เชื่อมบ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	794,000.00	0.00		794,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
27	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองล่อง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองล่อง เชื่อมบ้านดงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ลำเหมืองบ้านดง)	2,673,000.00	0.00	-433,000.00	2,240,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพะดินแดง บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 3 (ทด.ทุ่งหัวช้าง) เชื่อมบ้านสันดอนมูล หมู่ที่ 11 (อบต.ทุ่งหัวช้าง) ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	1,769,000.00	0.00	0.00	1,567,000.00	202,000.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	สำนักช่าง
29	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผู้อำนวยการกองคลัง	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (overlay) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	3,198,000.00	0.00	-978,000.00	2,220,000.00	0.00	√			1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Pavement in-Place Recycling) สายทางบ้านสะแลง-บ้านเหล่า สายบ้านมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1, บ้านเหล่า หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือแจ้ เชื่อมถนนเลียบบคันคลองชลประทาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,420,000.00	0.00	-970,000.00	1,450,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักช่าง
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) ถนนสุขเมธประชาสามัคคี หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง, หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านจักรคำกิมข ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,309,000.00	0.00	-1,054,000.00	1,255,000.00	0.00	√			1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Pavement In-Place Recycling) และวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) ถนนเลียบลำเหมืองทางด้านทิศใต้ วัดสบปะ หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,729,000.00	0.00	-639,000.00	1,090,000.00	0.00	√			1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านลือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง เชื่อมบ้านสะปึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	2,495,000.00	0.00	-625,000.00	1,870,000.00	0.00	√			1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านกิวมีน หมู่ที่ 8 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,127,000.00	0.00	0.00	774,000.00	353,000.00	√			1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านน้ำเพอะพะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโฮ้ง (อบต.เวียงกานต์) เชื่อมตำบลบ้านโฮ้ง (ทต.บ้านโฮ้ง) อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	982,000.00	0.00	-392,000.00	590,000.00	0.00	√			1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา เชื่อมบ้านป่าบัง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,034,000.00	0.00	-344,000.00	690,000.00	0.00	√			1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง
38	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านเหล่าแมว หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง เชื่อม ทล.1010 บ้านหนองล่อง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	1,706,000.00	0.00	-469,000.00	1,237,000.00	0.00	√			1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (overlay) สายทางบ้านป่าชางน้อย หมู่ที่ 1, บ้านแม่ทาหลง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน เชื่อมบ้านสบทา หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อ อำเภอป่าชาง จังหวัดลำพูน	2,073,000.00	0.00	-923,000.00	1,115,000.00	35,000.00	√			1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (overlay) พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ.10035 แยก ทล.11-บ้านกลาง (ถนนถ้ำไอน้ำ)	1,356,800.00	0.00	-384,000.00	972,000.00	800.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	สำนักช่าง
41	โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินหน้าอาคารศูนย์ประสานงานสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	498,624.00	0.00	-458,089.00	0.00	40,535.00			√	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	การการศึกษา

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
42	โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	3,024,100.00	0.00	0.00	3,024,100.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 31 มี.ย. 66	การการศึกษา
43	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	800,000.00	0.00	-410,000.00	317,340.90	72,659.10	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
44	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน	500,000.00	0.00	-200,900.00	295,790.00	3,310.00	√			1 ก.พ. 66 - 31 ก.ค. 66	การการศึกษา
45	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	√			1 ธ.ค. 65 - 28 ก.พ. 66	การการศึกษา
46	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน	1,000,000.00	0.00	-580,000.00	413,635.00	6,365.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
47	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00			√	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
48	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	700,000.00	0.00	0.00	691,300.00	8,700.00	√			1 ธ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
49	ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับพร้อมอุปกรณ์	221,000.00	0.00	0.00	218,633.00	2,367.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	กองสาธารณสุข
50	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน	500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,447,720.00	252,280.00	√			1 ธ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
51	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00			√	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
52	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดลำพูน	2,000,000.00	0.00	-1,206,250.00	698,020.00	95,730.00	√			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
53	โครงการส่งเสริมการอบรมแพทย์แผนไทย	300,000.00	0.00	-23,000.00	277,000.00	0.00	√			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
54	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMR) ในจังหวัดลำพูน	500,000.00	0.00	-31,000.00	197,080.00	271,920.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
55	โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจังหวัดลำพูน	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00			√	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
56	โครงการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคในจังหวัดลำพูน	300,000.00	0.00	-200,000.00	89,856.00	10,144.00	√			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
57	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	500,000.00	0.00	-430,000.00	69,800.00	200.00	√			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
58	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข	500,000.00	0.00	-424,000.00	61,200.00	14,800.00	√			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
59	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	500,000.00	0.00	-330,000.00	158,815.00	11,185.00	√			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
60	อุดหนุนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนในการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต	1,781,978.00	0.00	-10,000.00	1,771,978.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
61	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	950,000.00	0.00	0.00	829,458.00	120,542.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
62	ค่าจ้างเหมาการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนของจังหวัดลำพูน	300,000.00	0.00	0.00	295,000.00	5,000.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
63	โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว	300,000.00	0.00	-100,000.00	156,890.34	43,109.66	√			1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุข
64	โครงการฝึกอบรมสัมมนาที่ศนศึกษาตูดงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	1,500,000.00	0.00	0.00	794,028.00	705,972.00	√			1 ก.พ. 66 - 30 ก.ย. 66	สนง.เลขานุการ

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
65	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	300,000.00	0.00	0.00	204,240.00	95,760.00	√			1 ก.พ. 66 - 30 ก.ย. 66	สนง.เลขานุการ
66	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	2,000,000.00	0.00	-751,560.00	1,248,440.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 66	สนง.เลขานุการ
67	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ	300,000.00	0.00	-180,000.00	117,200.00	2,800.00	√			1 พ.ค. 66 - 31 ส.ค. 66	กองยุทธศาสตร์
68	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน	100,000.00	0.00	0.00	99,509.00	491.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองยุทธศาสตร์
69	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสำหรับผู้ประกอบการน้ำมัน/ก๊าซและโรงแรม	100,000.00	0.00	-58,000.00	41,440.00	560.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองคลัง
70	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	2,500,000.00	760,000.00	0.00	2,972,136.40	287,863.60	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการเจ้าหน้าที่
	รวม 70 โครงการ	103,919,502.00	1,960,000.00	-24,264,099.00	78,070,894.64	3,544,508.36					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	300,000.00	0.00	-109,790.00	190,210.00	0.00	√			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
2	โครงการประเพณีสลากภัต สลากย้อม	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	√			1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
3	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระบรมธาตุทริภุญชัย	800,000.00	0.00	-30,000.00	769,950.00	50.00	√			1 มี.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองการศึกษา
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน	200,000.00	0.00	-30,000.00	134,320.00	35,680.00	√			1 ธ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
5	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดลำพูน	500,000.00	0.00	-200,000.00	133,784.00	166,216.00	√			1 ธ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
6	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในจังหวัดลำพูน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	√			1 ก.พ. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
7	โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาในจังหวัดลำพูน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	√			1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
8	โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง	100,000.00	400,000.00	0.00	500,000.00	0.00	√			1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66	กองการศึกษา
9	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน พันธุ์ และเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆ	500,000.00	0.00	0.00	499,350.00	650.00	√			1 ธ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
10	โครงการจัดงานพระนางจามเทวี (พระแม่ นั่งเมือง)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	กองการศึกษา
11	โครงการประวัติศาสตร์นครทริภุญชัย	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00			√	1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	กองการศึกษา
12	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระบาทตากผ้า	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	√			1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองการศึกษา
13	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโคมยี่เป็งในจังหวัดลำพูน	1,000,000.00	0.00	-204,000.00	795,768.00	232.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	กองการศึกษา
14	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้เจ้าพ่อผาด่านอำเภอแม่ทา	200,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	√			1 ก.พ. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองการศึกษา

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
15	โครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ	600,000.00	0.00	0.00	578,150.00	21,850.00	√			1 เม.ย. 66 - 31 ก.ค. 66	กองการศึกษา
16	โครงการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน	800,000.00	0.00	-650,000.00	87,240.00	62,760.00	√			1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
17	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีแบบบูรณาการ	300,000.00	0.00	0.00	299,000.00	1,000.00	√			1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66	กองการศึกษา
18	โครงการอนุรักษ์พระดีศรีทริภุชชัยและเผยแพร่ภูมิปัญญา	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	√			1 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66	กองการศึกษา
19	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00		√		1 มี.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองการศึกษา
20	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้สาครูบาในจังหวัดลำพูน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	√			1 เม.ย. 66 - 31 ก.ค. 66	กองการศึกษา
21	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00		√		1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
22	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดลำพูน	300,000.00	0.00	-50,000.00	233,610.00	16,390.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	2,000,000.00	0.00	-1,017,809.00	909,520.00	72,671.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
24	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	100,000.00	0.00	-74,300.00	11,080.00	14,620.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
25	โครงการประสานและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน	100,000.00	0.00	0.00	88,050.00	11,950.00	√			1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองการศึกษา
26	โครงการส่งเสริมแผนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา	200,000.00	0.00	-30,000.00	161,676.00	8,324.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
27	โครงการโรงเรียนพอเพียงสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	300,000.00	0.00	-56,667.00	225,000.00	18,333.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
28	โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ	500,000.00	0.00	-71,000.00	428,000.00	1,000.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
29	โครงการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	200,000.00	0.00	-37,000.00	159,745.00	3,255.00	√			1 ธ.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
30	โครงการการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (อบจ.นิทัศน์)	200,000.00	0.00	0.00	199,750.00	250.00	√			1 ต.ค. 65 - 28 ก.พ. 66	กองการศึกษา
31	โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา	100,000.00	0.00	-50,000.00	34,050.00	15,950.00	√			1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
32	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าปวย	3,067,490.00	0.00	-300,000.00	2,705,325.25	62,164.75	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
33	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแม่	630,970.00	0.00	-40,000.00	572,994.94	17,975.06	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
34	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
35	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
36	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย	3,587,280.00	0.00	-300,000.00	3,207,550.10	79,729.90	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา

	โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
37	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน ในการ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์จีน ศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล ของโรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ้ง อ.บ้านโฮ้ง จ. ลำพูน	1,000,000.00	0.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
38	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	2,791,920.00	0.00	-200,000.00	2,509,307.03	82,612.97	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
39	โครงการนำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00		√		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา
	รวม 39 โครงการ	24,377,660.00	400,000.00	-5,150,566.00	18,933,430.32	693,663.68					

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

(เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเงินงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ

๑.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

มีโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๕ โครงการ งบประมาณการงบประมาณรวม ๗๙๑,๘๔๖,๑๓๘.- บาท เฉพาะในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการพัฒนาจำนวน ๑๓๔ โครงการ งบประมาณ ๒๐๒,๑๔๔,๘๘๔.- บาท

๑.๒ เชิงคุณภาพ (Quality)

จากการผลการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติจากการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสามารถนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๖) เข้ามาบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี (action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า

จำนวนโครงการทั้งหมดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีทั้งสิ้น ๑๓๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้นำมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีทั้งสิ้น ๑๐๖ โครงการ ผลสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{๑๐๖}{๑๓๔} \times ๑๐๐ = ๘๐.๒๗$$

๑๓๔

๑.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

พบว่า การดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในแต่ละปีที่ผ่านมาต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ และเฉพาะในปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ร้อยละ ๗๒.๙๙

๑.๔ เวลา (Time)

พบว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๖) ส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๑.๕ การได้รับประโยชน์

พบว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นลักษณะการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) ในท้องถิ่น

๑.๖ การวัดผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโดยตรง โดยนำเอาเทคนิค/กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการแบบมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ โดยการสร้างตัวแบบวัดผลสำเร็จ/ความล้มเหลว อาทิ กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) การประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ การสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ การวัดความคุ้มค่าของโครงการด้านสาธารณสุข/โภชนาการ

๑.๗ ผลกระทบ

การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทำให้เกิดผลกระทบด้านบวกอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนหลายประการตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาในแต่ละด้าน/แผนงาน อาทิ โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข เช่น การอบรม อสม. เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ/ความรู้แก่ อสม. ในดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

๒. ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น ๑๒๙ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๑๓๗,๑๘๖,๖๖๒.- บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๑๓๖,๔๙๕.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๙ ผลการดำเนินงาน พบว่าดำเนินการ ๑๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๗ : แล้วเสร็จ ๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘, อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒ / ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิก) ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การป้องกันปัญหาเสพติดและความรุนแรงในสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในองค์กรรวมและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข/โภชนาการ

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการกระตุ้นรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการส่งเสริมการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของตนเอง ที่ผ่านมามีการรับรองการติดฉลากสินค้า GI ของลำไยเขียวเขี้ยวลำพูน, ผ้าไหมยกดอกลำพูน, ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน เรียบร้อยแล้ว และเตรียมขึ้นทะเบียน GI ผักตบชวาโหล่งลิลำพูน นอกจากนี้ยังมีการให้เงินอุดหนุนแก่ อปท.ในพื้นที่ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอีก ๕ โครงการ ได้แก่ มหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านผ้าแพรของดีจังหวัดลำพูน, งานบาตักงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม, งานแต่งสืวดลสาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง, งานสืบสานตำนานผ้างามหนองเงือก, และงานวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล้าป่าก้อย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้า ทำให้สินค้าที่ผลิตภายในชุมชนของจังหวัดลำพูนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการสร้างเสริมพลังทางสังคมให้แข็งแกร่งผ่านการอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการสาธารณะแบบองค์รวมในทุกมิติ” (Holistic Public Management in all dimension), การฝึกอบรม เรื่อง “สร้างผู้นำรุ่นใหม่ เสริมสร้างประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (Lamphun Smart Young Leaders), การส่งเสริมคุณค่าและอุดมการณ์ประชาธิปไตย หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ตามขอบเขตของกฎหมายและหลักการประชาธิปไตยและเรียกร้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง, สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, สัมมนา “เทคนิคการบริหารและการบังคับบัญชาภายใต้ความท้าทายและทิศทางการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับทิศทางการพัฒนางานท้องถิ่นในอนาคต”, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน Active Learning และการประเมินมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและสายงานบริหารสถานศึกษา อปท. ตามเกณฑ์ วPA (Performance Agreement) สถานศึกษาสังกัด อบจ.ลำพูน, กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, สัมมนา “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรบูรณาการพัฒนานคน พัฒนางาน พัฒนางองค์กร (KM)”, การสร้างสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันของบุคลากรของ อบจ.ลำพูน หลักสูตร “การศึกษาดูงานต้นแบบแห่งความสำเร็จ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”, การฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”, การส่งเสริมสุขภาพสุขภาวะของบุคลากร อบจ.ลำพูน หลักสูตร “สร้างสถานที่ทำงานให้ดีต่อใจ ด้วย Workplace Wellness Program”, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก/เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ฝึกอบรมค่ายต้นกล้าอาสาพัฒนา คุณธรรม จังหวัดลำพูน, เข้าร่วมมหกรรม To Be Number One, ฝึกอบรมค่ายแกนนำตรีสิริลำพูน รวมถึงการส่งมอบชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ชุมชน

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นผ่านฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในจังหวัดลำพูน, การอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง”, การอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน หลักสูตร “EMR ๔๐ ชั่วโมง”, การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อหรือสภาวะการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดลำพูน, ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อยกระดับหน่วยบริการปฐมภูมิสู่หน่วยบริการประจำ (CUP Split), กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิตามแนวทางและมาตรฐาน ๘ ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๖, ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.สต. จำนวน ๒๘ แห่ง ในจังหวัดลำพูน, ฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในจังหวัดลำพูน, การอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน (เครื่องบำบัดน้ำเสียของระบบฟอกไตให้แก่หน่วยไตเทียม โรงพยาบาล)

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการส่งเสริมศาสนาและจรรโลงจิตใจ ตลอดจนการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ผ่านการจัดโครงการ อาทิ งานประเพณียี่เป็งลำพูน, งานพระนางจามเทวี (พระแม่แห่งเมือง), งานประเพณีปีใหม่เมืองลำพูน, งานประเพณีสงกรานต์พุทธบาทตากผ้า, กิจกรรม “ลำพูนเมืองแห่งโคม” และการฝึกอบรมทำโคม, งานประเพณีสงกรานต์บรมธาตุหริภุญชัย, งานประเพณีตานสลากภัตสลากย้อม, อุดหนุน ทต.ป่าสักในการจัดงานไหว้สาประเพณีครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดดอยติ, กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ ๑๐๖ ลำพูน” ทั้งหมดนี้กล่าวมาในเบื้องต้น ทำให้เกิดผลกระทบเชิงคุณค่าและเชิงประโยชน์ อาทิ เป็นการอนุรักษ์คุณค่าแห่งวัฒนธรรมชุมชนนั้นไว้สืบต่อไปยังรุ่นลูกหลาน ทำให้สินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดลำพูนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างเรื่องราวต้นกำเนิดผลผลิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและส่งผลดีต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ผ่านการจัดโครงการ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทย-จีน, การจัดทำแผนการศึกษาของ อบจ.ลำพูน, การประสานและจัดทำแผนการศึกษาขอ อปท.ในจังหวัดลำพูน, โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา, การอุดหนุน สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง-ลำพูน) เพื่อจัดตั้งศูนย์จีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอเถลี จังหวัดลำพูน, การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ลำพูน เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อเป็นการประกันความยั่งยืนในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก/เยาวชนที่ทางครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดแคลนโอกาสและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงช่วยลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในสังคมได้

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผ่านดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คลองส่งน้ำ ประปาเพื่อเชื่อมโยงระบบชลประทาน ไฟฟ้า คูคลอง เป็นต้น ในพื้นที่ที่ห่างไกลในจังหวัดลำพูน ทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกสบายมากขึ้น สามารถลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน และเป็นการส่งเสริมระบบขนส่ง (Logistics) และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในภาพรวมในท้องถิ่นได้ และการปรับปรุงแหล่งน้ำ ฝาย คูคลอง ทำให้ระบบชลประทานได้รับการปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้มากขึ้น

๓. ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การดำเนินงานขั้นตอนตามโครงการขาดการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่วางแผน/กำหนดไว้ โครงการจึงไม่สามารถหรือยากต่อการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนดในเรื่องระยะเวลาและงบประมาณ

(๒) ขาดการประชาสัมพันธ์ของการดำเนินงานโครงการ และชี้แจงข้อมูลของโครงการกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงการแจ้งประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อที่จะให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตหน้าที่ในการจัดทำโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(๓) การดำเนินงานโครงการไม่มีการนำเสนอ/ชี้แจงข้อมูลช่องทางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางในการติดต่อผ่านระบบสื่อออนไลน์ รวมถึงช่องทางการให้บริการทางจดหมายในการติดต่อสื่อสาร/แจ้งข้อมูลปัญหาหรือข้อขัดข้องระหว่างดำเนินงานโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ อาทิ หน่วยงานในพื้นที่ และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถติดต่อประสานไปยังหน่วยงาน และผู้นำชุมชนในพื้นที่สำหรับการรับทราบข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที

(๔) เมื่อโครงการได้ดำเนินการจนสิ้นสุดแล้วไม่มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทำให้ไม่สามารถทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางที่สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินโครงการได้ชัดเจนและต่อเนื่อง

(๕) ไม่มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพร้อมรายงานทางการเงินประกอบในกิจกรรมอย่างชัดเจน และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการภายหลังจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับรับทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่รับผิดชอบบรรลุตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในโครงการหรือไม่ รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างดำเนินการ อันเป็นข้อมูลให้กับองค์กรหรือผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นภายในองค์กรสามารถที่จะจัดทำโครงการในครั้งต่อไปได้อย่างราบรื่น

๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

(๑) ควรมีนโยบายในการชี้แจงเรื่องขอบเขตของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่สามารถทำได้ให้แก่ประชาชนได้รับรู้เพื่อเป็นการไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดของประชาชนในทางที่ไม่ดี จะทำให้เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(๒) ควรมีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในเรื่องการจัดทำโครงการ การเขียนโครงการ การตั้งเป้าหมาย การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ การติดตามประเมินผล และสรุปผลโครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดข้อมูลของโครงการที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต

(๓) ควรมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เพื่อการพัฒนาความร่วมมือ การประสานงานที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ รวมถึงเพื่อที่จะได้รับข้อมูลโครงการโดยตรงจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ อันสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาแก้ไขปัญหานานาที่อาจเกิดขึ้นจริงได้ทันที และปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๔) ควรมีนโยบายในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และจำนวนคนที่ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อภารกิจของแต่ละโครงการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพของโครงการมากยิ่งขึ้น

(๕) ควรมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์ในส่วนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเชิงรุกและการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการชี้แจงข้อมูลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และขอบเขตในการดำเนินงาน

(๖) ควรมีนโยบายในการพัฒนา เรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างดี

๔.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

(๑) เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ควรที่จะมีการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านที่จำเป็นต่องานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

(๒) การวางแผนการดำเนินงานและการบริหารโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการควรพิจารณา งบประมาณ และกระบวนการดำเนินงานอย่างรอบคอบและเหมาะสมต่อโครงการ ควรมีการทบทวนรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นจากโครงการเดิมของปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาของโครงการทำให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(๓) การชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้แก่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ผู้นำชุมชนและบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ให้ได้รับข้อมูลโครงการอย่างรวดเร็วและชัดเจน รวมถึงขอความร่วมมือกับหน่วยงาน ผู้นำชุมชนและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าว ช่วยกระจายข้อมูลโครงการไปยังประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ในโครงการนั้นๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน รวมถึงรายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่สามารถทำได้ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้

(๔) ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งก่อนดำเนินงานโครงการ ระหว่างดำเนินงานโครงการ และหลังจากการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามตัวชี้ตัวของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำโครงการในปีต่อไป

(๕) กระบวนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) ประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ เพื่อให้กิจกรรมที่ดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูง และมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๖) การจัดทำโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะมีการเขียนวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายของโครงการ มีการกำหนดตัวชี้วัดได้ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ทั้งนี้จำเป็นต้องมีวิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ควรมีการจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการสำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงโครงการต่อไป รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการหรือมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายในการรับผิดชอบจะมีฐานข้อมูลในการดำเนินการ เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาและจัดทำโครงการต่อไป

(๗) การติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการ ควรมีการมอบหมายหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน มีการติดตามงานในทุกๆระยะในการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการ ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ นำมาเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ และเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและการวางแผนการดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป ซึ่งจะทำให้โครงการในครั้งต่อไปเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

(๘) การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการควรมีแบบฟอร์มเดียวกันทุกโครงการ เพื่อความสะดวกในการประเมินผลโครงการ และทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโครงการในครั้งต่อไปทำความเข้าใจและสานต่อโครงการได้ง่ายขึ้น