



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่											
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน	300,000.00	-722,644.00	2,274,395.00	2,274,395.00	10.00	28/12/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน	0.00	500,000.00	499,250.00	499,250.00	750.00	13/06/2567	22/08/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
เมืองแห่งนวัตกรรมเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์											
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	1,000,000.00	-578,000.00	421,460.00	421,460.00	540.00	30/11/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีจังหวัดลำพูน	1,500,000.00	-485,880.00	1,014,120.00	1,014,120.00	0.00	20/06/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดลำพูน	1,000,000.00	-502,860.00	497,000.00	497,000.00	140.00	08/05/2567	30/07/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
6	โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	-474,841.55	24,735.00	24,735.00	423.45	14/08/2567	23/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
7	อุดหนุนเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ตามโครงการจัดงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านแม่แพร่ของดีจังหวัดลำพูน	240,000.00		240,000.00	240,000.00	0.00	17/03/2567	20/03/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8	อุดหนุนเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา	400,000.00		400,000.00	400,000.00	0.00	21/03/2567	24/03/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตมะม่วงมหาชนกของดีตำบลป่าไผ่	160,000.00		160,000.00	160,000.00	0.00	09/06/2567	10/06/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
10	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่แรง ตามโครงการบวชกรรมพร้อม มัคชยฆาต งานผ้ากองงาม	180,000.00		180,000.00	180,000.00	0.00	04/04/2567	06/04/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
11	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่แรง ตามโครงการ จัดงานแต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง	260,000.00	-70,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	05/04/2567	09/04/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
12	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่แรง ตามโครงการสืบสานตำนานฝ่ายงามหนองเจือก	210,000.00		210,000.00	210,000.00	0.00	09/04/2567	12/04/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
13	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตามโครงการวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล้าปาก้อย	300,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	07/02/2567	08/02/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
14	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	30/11/2566	30/09/2567	ยกเลิกโครงการ	จัดหาที่ดินไม่ได้	
15	โครงการส่งเสริมพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อประชาชนจังหวัดลำพูน	500,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10/04/2567	05/06/2567	ยกเลิกโครงการ		
16	โครงการกาแพดอยป่าแป๋	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	01/10/2566	30/09/2567	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อมในการจัดฝึกอบรมการปลูกกาแพดอยป่าแป๋		
เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี											
17	โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของไทย	500,000.00	-350,000.00	96,300.00	96,300.00	53,700.00	05/12/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
18	โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10/07/2567	11/07/2567	ระงับโครงการ เนื่องจากระยะเวลาไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมการเลือกตั้ง		
19	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	600,000.00	-6,000.00	592,030.00	592,030.00	1,970.00	01/02/2567	31/03/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
20	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	3,000,000.00	-961,688.00	2,038,312.00	2,038,312.00	0.00	05/06/2567	11/07/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
21	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ	300,000.00	-120,350.00	136,650.00	136,650.00	43,000.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
22	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	15/05/2567	30/09/2567	ยกเลิกโครงการ		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
23	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำหรับผู้ประกอบการน้ำมัน/ก๊าซ และโรงแรม	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	10/07/2567	15/08/2567	เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ		
24	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	3,000,000.00	-2,367,825.00	632,174.60	632,174.60	0.40	01/10/2566	30/09/2567	เนื่องจากเป็นโครงการสำหรับบุคลากรในสังกัดไม่ได้เป็นบริการสาธารณะจึงมีการนำออกจากแผนการดำเนินงาน		
25	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	01/10/2566	31/07/2567	เปลี่ยนวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้ครอบคลุม โดยเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
26	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน	500,000.00		499,700.00	499,700.00	300.00	17/07/2567	18/07/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
27	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1,000,000.00	-12,000.00	987,180.00	987,180.00	820.00	13/01/2567	13/01/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
28	โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจังหวัดลำพูน	100,000.00	-27,290.00	72,710.00	72,710.00	0.00	23/02/2567	23/02/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
29	โครงการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคในจังหวัดลำพูน	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	06/06/2566	07/06/2566	ยกเลิกการดำเนินงาน โดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน		
30	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	300,000.00	300,000.00	568,603.00	568,603.00	31,397.00	05/02/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
31	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	03/06/2567	30/09/2567	เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน มีการเลื่อนแผนการดำเนินงาน	การถ่ายโอน รพ.สต. อยู่ระหว่างการปรับแนวทางการดำเนินงาน	
32	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดลำพูน	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	21/12/2566	30/09/2567	เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน มีการเลื่อนแผนการดำเนินงาน		
33	โครงการส่งเสริมการอบรมแพทย์แผนไทย	340,000.00		272,400.00	272,400.00	67,600.00	12/03/2567	21/06/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
34	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	500,000.00		465,720.00	465,720.00	34,280.00	30/05/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
35	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	159,356.00		159,356.00	159,356.00	0.00	22/03/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
36	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน	850,515.00		850,515.00	850,515.00	0.00	08/05/2567	26/07/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
37	โครงการจ้างเหมาการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนของจังหวัดลำพูน	300,000.00		272,850.00	272,850.00	27,150.00	17/01/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
38	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	1,000,000.00		923,700.00	923,700.00	76,300.00	26/04/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
39	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	300,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	25,000.00	01/10/2566	30/09/2567	ไม่มีผู้ยื่นแสดงความจำนงค์ขอความช่วยเหลือตามรายละเอียดโครงการ		
40	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	10/06/2567	30/09/2567	มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของโครงการ		
41	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน	1,000,000.00	576,000.00	1,576,000.00	1,576,000.00	0.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
42	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	950,000.00		931,100.00	931,100.00	18,900.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
43	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนจิตตวงศ์พันธรรค์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,703,000.00		1,703,000.00	0.00	0.00	09/07/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
44	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแป้น (ทด.บ้านแป้น) เชื่อมบ้านสันมะกรูด หมู่ที่ 2 (ทด.ท่าเชียงทอง) ตำบล บ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,504,000.00	-5,000.00	2,499,000.00	0.00	0.00	07/05/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ผู้รับจ้างดำเนินการเกินแผนงานที่กำหนด	
45	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านฮ่องกอม่วง หมู่ที่ 21 ตำบลมะเขือแจ้ ถึงลำเหมืองร่องกาศ เชื่อมแม่น้ำกวัง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,553,000.00		2,168,000.00	0.00	385,000.00	05/06/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	โครงการล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
46	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ 10011 สายแยก ทล.116 - บ้านลำหนองหนาม บริเวณบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,050,000.00		915,000.00	0.00	135,000.00	03/04/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ช่วงฤดูฝนทำให้เกิดความล่าช้า	
47	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ 10032 สายบ้านสันริมปีง - บ้านต้นแงะ บริเวณบ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 - บ้านศรีบังวัน หมู่ที่ 4 ตำบลริมปีง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ)	3,040,000.00		2,490,000.00	0.00	550,000.00	20/12/2566	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
48	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบล้อง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโฮ้ง (อบต.เวียงกานต์) เชื่อมบ้านดงถาชี หมู่ที่ 8 (ทต.บ้านโฮ้ง) อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน (ลำเหมืองล้อง)	736,700.00		736,700.00	0.00	0.00	14/05/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
49	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองกันงอ บ้านเหล่ายาวเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านเหล่ายาวใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่ายาว เชื่อม บ้านเหล่าแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	2,566,400.00	-1,076,400.00	1,490,000.00	0.00	0.00	10/05/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ช่วงฤดูฝน เป็นปัญหาในการก่อสร้าง	
50	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือง ทุ่งเปิด บ้านตากาศ หมู่ที่ 6 ตำบลตากาศ เชื่อมบ้านศรีป่าน หมู่ที่ 5, บ้านแพะริมน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลทาชุมเงิน อำเภอมะหะ จังหวัดลำพูน	2,487,800.00	-903,800.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	05/06/2567	13/08/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
51	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายหนองยางโคไล บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง เชื่อมลำน้ำแม่ทา อำเภอมะหะ จังหวัดลำพูน	2,451,200.00	-1,061,200.00	1,390,000.00	0.00	0.00	12/06/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
52	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้าน ห้วยเตือ หมู่ที่ 9 ตำบล หาขุมเงิน อำเภอแม่ทา เชื่อมบ้านโป่งรุ หมู่ที่ 5 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	682,000.00	-44,000.00	638,000.00	0.00	0.00	13/03/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	พื้นที่ เป็นพื้นที่ทางไกลพื้นที่สูง	
53	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองดอยแช่ บ้านพะยันต์ หมู่ที่ 2 (ทด.ทากาศเหนือ) เชื่อมบ้านหมื่นข้าว หมู่ที่ 4 (ทด.ทากาศ) ตำบลทากาศ อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน	2,475,400.00		1,489,000.00	1,489,000.00	986,400.00	21/12/2566	11/07/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
54	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เชื่อมลงแม่น้ำปิง	2,499,600.00	-620,600.00	1,878,000.00	0.00	0.00	06/03/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
55	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หุ่นหงษ์บัว บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยช้าง เชื่อมบ้านปวง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปวง อำเภอห้วยช้างช้าง จังหวัดลำพูน	1,720,800.00		1,180,000.00	0.00	540,800.00	07/02/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
56	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลพ.ถ 10005 สายทางหลวง 11 - บ้านร่องสำว บริเวณบ้านม้าเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำอินนา)	2,717,000.00	-287,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00	05/03/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
57	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านสันหัววัว หมู่ที่ ๘ ตำบลประดู่ป่า เชื่อมบ้านศรีบังวัน หมู่ที่ ๔ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,220,000.00	-560,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	13/03/2567	15/08/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
58	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหมืองง่า หมู่ที่ 2, บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองง่า เชื่อมถนนเลียบ ลำเหมืองปิงทางถึงสะพาน ศรีวิชัย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	3,122,000.00	-1,492,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	15/11/2566	23/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
59	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านร้องเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลประดู่ป่า เชื่อมบ้านฮ้องแล้ง หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,296,000.00	-607,000.00	689,000.00	689,000.00	0.00	15/05/2567	10/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
60	โครงการปรับปรุงฝาราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ 10035 แยก ทล. 11 - บ้านกลาง บริเวณบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลปาลัก - บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนา)	3,812,000.00		3,812,000.00	0.00	0.00	17/01/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
61	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านป่าขางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้น เชื่อมบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแป้น (ทด.ท่าเชียงทอง) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,571,000.00		2,571,000.00	0.00	0.00	05/06/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
62	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองช้างคื่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคื่น เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,986,000.00	-1,436,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	14/03/2567	24/07/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
63	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านกู่เล่า หมู่ที่ 8 - บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองจี้ เชื่อม ทล.1033 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,337,000.00		2,337,000.00	0.00	0.00	29/03/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
64	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางแยก ทล.116 - บ้านถ้ำหนองหนาม ตำบลหนองหนาม บริเวณบ้านใหม่ร่องกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบล ป่าสัก เชื่อมบ้านหนองท่า หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,070,000.00		2,070,000.00	0.00	0.00	14/02/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
65	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองสมณะใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนครเจดีย์ เชื่อม บ้านใหม่ป่าฝาง หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	2,187,000.00		1,980,000.00	0.00	207,000.00	15/12/2566	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
66	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านกัวมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านไร่ฮ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,883,000.00		1,883,000.00	0.00	0.00	07/02/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
67	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตุ้ม เชื่อมบ้านไร่แดงเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	1,185,000.00		1,185,000.00	0.00	0.00	08/05/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
68	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง เชื่อมบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	1,973,000.00		1,973,000.00	0.00	0.00	15/02/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
69	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายข้างหนอง - ดงมะปิ่น หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะลิง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ้ง เชื่อมบ้านสันเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	1,433,000.00		1,433,000.00	0.00	0.00	17/01/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
70	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางหลวง ลพ.ถ 9021 บ้านทาสองท่า หมู่ที่ 7 ตำบลทาปลาดุก เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข ลพ. 2031 บ้านผาสุข หมู่ที่ 15 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	2,468,000.00		2,468,000.00	0.00	0.00	05/03/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
71	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโฮ้ง เชื่อมบ้านเหล่าหมื่น หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	2,498,000.00		2,498,000.00	0.00	0.00	08/04/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
72	โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านปวง	90,000.00		90,000.00	90,000.00	0.00	25/04/2567	06/08/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
73	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	01/10/2566	30/09/2567	ไม่มีผู้ยื่นแสดงความจำนงค์ขอความช่วยเหลือตามรายละเอียดโครงการ		
74	โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว	500,000.00	-400,000.00	26,235.00	26,235.00	73,765.00	12/06/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
75	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	496,220.00	0.00	495,440.00	780.00	01/04/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
76	โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0.00	500,000.00	0.00	495,240.00	4,760.00	01/06/2567	30/08/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
77	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และการปกป้องสถาบันกษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	01/07/2567	30/09/2567	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีหนังสือจากทางส่วนกลาง		
78	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำพูน	0.00	100,000.00	0.00	86,810.00	13,190.00	01/04/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
79	โครงการบรรชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0.00	300,000.00	0.00	288,705.00	11,295.00	01/06/2567	30/08/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
80	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตัดถนนวัฒนธรรมพื้นบ้าน บ้านป่อควา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	1.00	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00	01/07/2567	30/09/2567	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต											
81	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	300,000.00	-180,000.00	117,660.00	117,660.00	2,340.00	13/06/2567	10/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
82	โครงการประเพณีสลากภัต สลากย้อมประจำปี	500,000.00	-190,000.00	296,500.00	296,500.00	13,500.00	20/09/2567	26/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
83	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระบรมธาตุหริภุญชัย	1,000,000.00	-206,800.00	793,200.00	793,200.00	0.00	01/05/2567	31/05/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
84	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	06/06/2567	09/08/2567	โครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจาก ห้วงระยะเวลาอยู่ระหว่างการเตรียมการเลือกตั้ง		
85	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำพูน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	08/05/2567	23/09/2567	โครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจาก ห้วงระยะเวลาอยู่ระหว่างการเตรียมการเลือกตั้ง		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
86	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในจังหวัดลำพูน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	200,000.00	153,100.00	353,100.00	353,100.00	0.00	01/03/2567	14/05/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
87	โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาในจังหวัดลำพูน	200,000.00	-46,000.00	153,600.00	153,600.00	400.00	01/02/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
88	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	20/03/2567	23/05/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
89	โครงการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน พื้นฟูและเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่าง ๆ	850,000.00	-335,000.00	514,300.00	514,300.00	700.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
90	โครงการจัดงานวันพระนางจามเทวี (พระแม่แห่งเมือง)	500,000.00	-4,000.00	496,000.00	496,000.00	0.00	01/11/2566	30/12/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
91	โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง	300,000.00		299,700.00	299,700.00	300.00	01/10/2566	29/12/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
92	โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำวัดพระบาทตากผ้า	300,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	11/03/2567	18/07/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
93	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโคมยี่เป็งในจังหวัดลำพูน	500,000.00		499,500.00	499,500.00	500.00	01/10/2566	31/01/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
94	โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปจำลองเจ้าพ่อผาด่าน	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	14/02/2567	11/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
95	โครงการไหว้สาปารมีครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ	600,000.00		600,000.00	600,000.00	0.00	01/06/2567	11/06/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
96	โครงการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	20/12/2566	30/09/2567	โครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเนื่องจาก ห้วงระยะเวลาอยู่ระหว่างการเตรียมการเลือกตั้ง		
97	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี แบบบูรณาการ	650,000.00	-100,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	01/10/2566	31/05/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
98	โครงการอนุรักษ์พระติศรีทริภูชัยและเผยแพร่ภูมิปัญญา	300,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	01/10/2566	31/01/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
99	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่แคหหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง	200,000.00		200,000.00	200,000.00	0.00	01/11/2566	30/11/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
100	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้สาสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน	500,000.00	-260,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
101	โครงการส่งเสริมประเพณีห่มผ้าคำฝอย	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	15/02/2567	19/06/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
102	โครงการนำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	100,000.00	175,900.00	234,871.00	234,871.00	41,029.00	02/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
103	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	150,000.00	1,000.00	131,842.00	131,842.00	19,158.00	05/03/2567	23/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
104	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน	1,000,000.00		979,300.00	979,300.00	20,700.00	11/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
105	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	100,000.00		93,182.50	93,182.50	6,817.50	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
106	โครงการประสานและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	03/10/2566	30/09/2567	เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ		
107	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC "ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	100,000.00	-50,000.00	47,982.00	47,982.00	2,018.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
108	โครงการโรงเรียนพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	250,000.00		248,980.00	248,980.00	1,020.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
109	โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ	1,000,000.00	-30,000.00	963,070.00	963,070.00	6,930.00	04/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
110	โครงการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	200,000.00	-84,840.00	112,713.00	112,713.00	2,447.00	03/01/2567	24/07/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
111	โครงการการแสดงผลงานและ การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน (อบจ.นิทัศน์)	500,000.00	-68,900.00	431,025.00	431,025.00	75.00	01/10/2566	29/02/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
112	โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา	100,000.00	-7,000.00	92,949.00	92,949.00	51.00	16/07/2567	06/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
113	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	100,000.00	-42,000.00	57,240.00	57,240.00	760.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
114	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ	50,000.00	-28,000.00	21,000.00	21,000.00	1,000.00	02/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กฎหมาย ข้อยระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาก	สร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
115	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าปวย	2,983,160.00	-60,950.00	2,889,042.77	2,889,042.77	33,167.23	02/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
116	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าแป๋	547,740.00	-48,000.00	453,963.05	453,963.05	45,776.95	02/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
117	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตามโครงการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	500,000.00	-107,000.00	392,475.00	392,475.00	525.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
118	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตามโครงการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	445,000.00		444,327.00	444,327.00	673.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
119	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1	500,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00	15/03/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
120	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2	555,000.00	-50,000.00	503,296.00	503,296.00	1,704.00	05/03/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
121	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม	3,356,410.00	-309,000.00	3,014,798.44	3,014,798.44	32,611.56	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
122	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ตามโครงการพัฒนาศูนย์จีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล	500,000.00		499,050.00	499,050.00	950.00	11/03/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเพิ่ม/โอนลด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย		วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
123	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ตามโครงการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน)	500,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00	01/10/2566	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
124	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ จัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	3,196,510.00	-460,000.00	2,694,303.60	2,694,303.60	42,206.40	17/01/2567	20/06/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
125	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	20,000.00		20,000.00	20,000.00	0.00	06/08/2567	30/09/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		