

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานการให้บริการสาธารณะ (โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์)
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ										
1	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านแม่สารบ้านตอง - บ้านหนองชีวรสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ 28/003 บริเวณบ้านแม่สารบ้านตอง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงยอง เชื่อมบ้านหนองชีว หมู่ที่ 13 ตำบลปาลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,612,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ / อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	2,612,000.00		สำนักช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเหล่าหมู่ที่ 12 - บ้านใหม่ฝ้ายหิน หมู่ที่ 18 ตำบลมะเขือแจ้ เชื่อมถนนคลองชลประทานบ้านศรีบัวบาน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,375,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ / อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00		สำนักช่าง
3	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำเหมืองปิงห่างพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกอม่วง - บ้านอุโมงค์ บริเวณหน้าวัดกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1030 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,214,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง	0.00	0.00	0.00	2,214,000.00		สำนักช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง เชื่อมบ้านแม่ฮ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน	1,323,300.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ / อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,323,300.00		สำนักช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยแพ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์) เชื่อมบ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 16 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	2,277,200.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง	0.00	0.00	0.00	2,277,200.00		สำนักช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหมื่นข้าว หมู่ที่ 4 (เทศบาลตำบลทากาศ) เชื่อมบ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ 11 (เทศบาลตำบลทากาศเหนือ) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	1,390,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00		สำนักช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านปวงคำ หมู่ที่ 9 - บ้านปู่ หมู่ที่ 3 ตำบลลี่ เชื่อมทางหลวง หมายเลข 1274 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	4,015,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง	0.00	0.00	0.00	4,015,000.00		สำนักช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน ศรีเวียงชัย หมู่ที่ 21 ตำบลนาทราย เชื่อมแยกทางหลวง หมายเลข 1087 บ้านแพะหนองห้า หมู่ที่ 13 ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน	1,981,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง	0.00	0.00	0.00	1,981,000.00		สำนักช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเหล่าปางเลื้อ หมู่ที่ 2 - บ้านวังผาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1156 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	2,543,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง	0.00	0.00	0.00	2,543,000.00		สำนักช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay)สายทางบ้านศรีบุญยืน - บ้านสันป่าฝ้ายบริเวณสะพานศรีวิชัย บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองง่า เชื่อมบ้านสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,586,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ / ผูกพัน 1,478,000 บาท/บริหารสัญญา	0.00	0.00	1,478,000.00	108,000.00		สำนักช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay)รห้สทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ 35049 สายทางบ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมบ้านป่าซางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,491,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ / ผูกพัน 1,390,000 บาท/บริหารสัญญา	0.00	0.00	1,390,000.00	101,000.00		สำนักช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองผ่า - บ้านป่ายาง สายทางบ้านหนองผ่า หมู่ที่ 7, บ้านป่ายาง หมู่ที่ 8, บ้านสบปะ หมู่ที่ 9 ตำบลลริมปิง เชื่อมบ้านจักร คำภิมุข หมู่ที่ 7 ตำบลตันธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1,902,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ / ผูกพัน 1,770,000 บาท/บริหารสัญญา	0.00	0.00	1,770,000.00	132,000.00		สำนักช่าง
13	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) และเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง ลพ.ถ 10027 สายบ้านดอนหลวง - บ้านร่องห้าตำบลท่าต๋ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)	1,602,700.00	ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ / อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,602,700.00		สำนักช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
14	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay)สายทาง ลพ.ถ 10020 สายบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง บริเวณบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 2 - บ้านป่ารกฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ถนนถ้อยโอนฯ)	1,663,200.00	ตุลาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ / อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,663,200.00		สำนักช่าง
15	ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV Shuttle Bus) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	0.00	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	8,380,000.00	0.00	0.00	8,380,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนครั้งที่ 6/2569	สำนักช่าง
รวม		28,975,400.00			8,380,000.00	0.00	4,638,000.00	32,717,400.00		
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การศึกษา กีฬาและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น										
1	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นอบจ. ลำพูน และพื้นที่ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	200,000.00	เมษายน - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00		กองการศึกษา
2	โครงการ Lamphun Tech Week (งานสัปดาห์เทคโนโลยีลำพูน)	1,000,000.00	พฤษภาคม - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		กองการศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	3,000,000.00	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00		กองการศึกษา
4	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	50,000.00	ตุลาคม 2568 - สิงหาคม 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	14,375.00	35,625.00		กองการศึกษา
5	โครงการประสานแผนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน	50,000.00	เมษายน - มิถุนายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		กองการศึกษา
6	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	50,000.00	เมษายน - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ผูกพัน 44,250 บาท	0.00	0.00	44,250.00	5,750.00		กองการศึกษา
7	โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000.00	พฤศจิกายน 2568 - มกราคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.00	0.00	199,950.00	50.00		กองการศึกษา
8	โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ	500,000.00	เมษายน - มิถุนายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00		กองการศึกษา
9	โครงการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	300,000.00	เมษายน - สิงหาคม 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	112,097.79	187,902.21		กองการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
10	โครงการการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน (อบจ.นิพนธ์)	300,000.00	ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.00	0.00	289,503.00	10,497.00		กองการศึกษาฯ
11	โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา	50,000.00	มีนาคม - พฤษภาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		กองการศึกษาฯ
12	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	100,000.00	เมษายน - พฤษภาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		กองการศึกษาฯ
13	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ	50,000.00	พฤศจิกายน 2568 - สิงหาคม 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	9,310.00	40,690.00		กองการศึกษาฯ
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าปวย	4,000,880.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,120,000.00	0.00	1,992,158.00	3,128,722.00		กองการศึกษาฯ
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋	546,030.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	0.00	238,358.00	337,672.00		กองการศึกษาฯ
16	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1	500,000.00	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.00	0.00	475,000.00	25,000.00		กองการศึกษาฯ
17	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2	500,000.00	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2570	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.00	0.00	500,000.00	0.00		กองการศึกษาฯ
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย	4,274,980.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,230,000.00	0.00	1,788,918.00	3,716,062.00		กองการศึกษาฯ
19	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง - ลำพูน ตามโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	500,000.00	สิงหาคม - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00		กองการศึกษาฯ
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	3,131,630.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	770,000.00	0.00	1,203,450.00	2,698,180.00		กองการศึกษาฯ
21	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน	1,000,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	171,790.00	828,210.00		กองการศึกษาฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
22	โครงการนำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	500,000.00	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2570	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	170,000.00	327,818.00	2,182.00		กองการศึกษาฯ
23	โครงการนำนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาคณะปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	200,000.00	มกราคม - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00		กองการศึกษาฯ
24	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 1 และ 2 ภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	4,000,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00		สำนักช่างและกองการศึกษาฯ
25	โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	1,882,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	1,882,000.00		สำนักช่างและกองการศึกษาฯ
26	โครงการประเพณีสลากภัต สลากย้อมประจำปี	300,000.00	สิงหาคม - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00		กองการศึกษาฯ
27	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระบรมธาตุหริภุญชัย	1,000,000.00	มีนาคม - มิถุนายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	700,000.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00		กองการศึกษาฯ
28	โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง อำเภอเมืองลำพูน	1,000,000.00	มีนาคม - พฤษภาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		กองการศึกษาฯ
29	โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง อำเภอป่าซาง	50,000.00	มีนาคม - พฤษภาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		กองการศึกษาฯ
30	โครงการจัดงานพระนางจามเทวี(พระแม่แห่งเมือง)	300,000.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอบจ.ลำพูน จัดงาน "วันพระแม่แห่งเมือง" ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ณ ลานเจ้าแม่จามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	0.00	400.00	299,000.00	600.00		กองการศึกษาฯ
31	โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง	300,000.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.00	190,000.00	110,000.00	0.00		กองการศึกษาฯ
32	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูปบาทตากผ้า	300,000.00	เมษายน - มิถุนายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00		กองการศึกษาฯ
33	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโคมยี่เป็งในจังหวัดลำพูน	200,000.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	300,000.00	49,500.00	450,500.00	0.00		กองการศึกษาฯ
34	โครงการไหว้สาปาระมึครุบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ	600,000.00	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	600,000.00		กองการศึกษาฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
35	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีแบบบูรณาการ	300,000.00	ตุลาคม 2568 - กรกฎาคม 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00		กองการศึกษาฯ
36	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่แห่หลวง อำเภอบ้านไธสง	200,000.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.00	9,000.00	191,000.00	0.00		กองการศึกษาฯ
37	โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยจังหวัดลำพูน	150,000.00	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00		กองการศึกษาฯ
38	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์	100,000.00	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		กองการศึกษาฯ
39	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูและเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆ	200,000.00	มกราคม - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00		กองการศึกษาฯ
40	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาครูบาที่ผาดอยงุ่ม	200,000.00	มกราคม - มีนาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.00	0.00	200,000.00	0.00		กองการศึกษาฯ
41	อุดหนุนเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตามโครงการส่งเสริมประเพณี 11 มิถุนา วันครบรอบวันเกิด ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา	150,000.00	เมษายน - กรกฎาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00		กองการศึกษาฯ
42	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา	100,000.00	มีนาคม - มิถุนายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		กองการศึกษาฯ
43	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสระครูบาอภิชัยขาวปี	100,000.00	มกราคม - มีนาคม 2569	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	0.00	0.00	100,000.00	0.00		กองการศึกษาฯ
44	อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านไธสง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีไหว้สาปารมี วิถีครูบาวิถีสัทธาชาวบ้านไธสง	100,000.00	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		กองการศึกษาฯ
45	อุดหนุนเทศบาลตำบลทากาศเหนือตามโครงการส่งเสริมประเพณีไหว้เจ้าพ่อผาด่าน อำเภอแม่ทา	200,000.00	มีนาคม - พฤษภาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	200,000.00	0.00		กองการศึกษาฯ
46	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอลี่	0.00	กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2,560,400.00	0.00	2,560,358.69	41.31	ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนครั้งที่ 9/2569	กองการศึกษาฯ
47	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในจังหวัดลำพูน	0.00	กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ / ผูกพัน 199,050 บาท	200,000.00	0.00	199,050.00	950.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนครั้งที่ 13/2569	กองการศึกษาฯ
รวม		32,735,520.00			8,210,400.00	2,418,900.00	11,976,886.40	26,550,133.52		

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต										
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจังหวัดลำพูน	200,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน / อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	100,000.00	75,000.00	25,000.00		กองสาธารณสุข
2	โครงการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคในจังหวัดลำพูน	300,000.00	มกราคม - สิงหาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00		กองสาธารณสุข
3	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	800,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน / อยู่ระหว่างดำเนินการ ผูกพัน 12,000 บาท	0.00	200,000.00	36,750.00	563,250.00		กองสาธารณสุข
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข	200,000.00	พฤศจิกายน 2568 - สิงหาคม 2569	โอนงบประมาณไปโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ พลังงานไฟฟ้า (EV Shuttle Bus) แล้วไปใช้งบประมาณจากกองการเจ้าหน้าที่ในการจัดอบรมแทน	0.00	200,000.00	0.00	0.00		กองสาธารณสุข
5	โครงการส่งเสริมการอบรมแพทย์แผนไทย	300,000.00	มีนาคม - สิงหาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00		กองสาธารณสุข
6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	500,000.00	ตุลาคม 2568 - สิงหาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00		กองสาธารณสุข
7	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	300,000.00	เมษายน - สิงหาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00		กองสาธารณสุข
8	โครงการ Smart health	1,300,000.00	มกราคม - สิงหาคม 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ ผูกพัน 7200 บาท	0.00	0.00	307,235.00	992,765.00		กองสาธารณสุข
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดลำพูน	300,000.00	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ/ผูกพัน 123,900 บาท	0.00	100,000.00	123,900.00	76,100.00		กองสาธารณสุข
10	โครงการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพพร.สศ. และจัดทำข้อมูลภาพรวม My DATA งานโรงพยาบาล	1,200,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		กองสาธารณสุข
11	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของเด็กเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน	200,000.00	พฤศจิกายน 2568 - กรกฎาคม 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	45,000.00	155,000.00		กองการศึกษาฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
12	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	500,000.00	พฤศจิกายน 2568 - มกราคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 “Kids day Spirit of Sportsmanship” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน	0.00	0.00	497,690.00	2,310.00		กองการศึกษาฯ
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน	100,000.00	มกราคม - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		สำนักปลัดฯ
14	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		สำนักปลัดฯ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีจังหวัดลำพูน	100,000.00	มกราคม - สิงหาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		สำนักปลัดฯ
16	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	300,000.00	มีนาคม - กรกฎาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00		กองสาธารณสุข
17	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดลำพูน	300,000.00	เมษายน - กรกฎาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00		กองสาธารณสุข
18	โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	1,000,000.00	มกราคม - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00		สำนักงานเลขฯ
19	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	600,000.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	600,000.00		สำนักงานเลขฯ
20	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	1,000,000.00	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	741,300.00	0.00	258,700.00		สำนักงานเลขฯ
21	โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของไทย	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		สำนักปลัดฯ
22	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และการปกป้องสถาบันกษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ	250,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	0.00	0.00	249,500.00	500.00		สำนักปลัดฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
23	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ	200,000.00	มีนาคม - สิงหาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00		กองยุทธฯ
24	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสำหรับผู้ประกอบการน้ำมัน/ ก๊าซและโรงแรม	100,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		กองคลัง
25	โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	ธันวาคม 2568 - สิงหาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00		สำนักปลัดฯ
26	โครงการศึกษา เรียนรู้ ตามแนวทางพระราชดำริและสืบสารพระราชกรณียกิจ	0.00	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	500,000.00	50,000.00	425,030.10	24,969.90	ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนครั้งที่ 12/2569	สำนักปลัดฯ
รวม		10,250,000.00			500,000.00	2,386,300.00	1,760,105.10	6,603,594.90		
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน										
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุราพื้นบ้านสุราชุมชนของจังหวัดลำพูน	200,000.00	ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	155,000.00	0.00	45,000.00		สำนักปลัดฯ
2	โครงการบ้านม้าแพร์	100,000.00	ธันวาคม 2568 - มิถุนายน 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ ผูกพัน 498000 บาท	400,000.00	0.00	498,000.00	2,000.00		สำนักปลัดฯ
3	โครงการ Lamphun เกษตรแพร์	100,000.00	ธันวาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		สำนักปลัดฯ
4	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบตามโครงการวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล้าปากอ้อยอบจ.ลำพูน/ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง	100,000.00	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบขอแจ้งเลื่อนการจัดงานฯ เนื่องจากมีการจัดการเลือกตั้งนายกององค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569	0.00	100,000.00	0.00	0.00		สำนักปลัดฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
5	อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าพุท้งหลวงตามโครงการจัดงานนมทกรรมไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทาอบจ.ลำพูน/ตำบลท่าพุท้งหลวง อำเภอแม่ทา	200,000.00	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569	เทศบาลตำบลท่าพุท้งหลวง ขอแจ้ง เลื่อนการจัดงานนมทกรรมไม้แกะสลักและของดี อำเภอแม่ทา ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ออกไปก่อน เพื่อความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับบริบทเนื่องจาก อยู่ในช่วงการถวายความไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	200,000.00	0.00	0.00		สำนักปลัดฯ
6	อุดหนุนเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามโครงการ "งานสืบสานวัฒนธรรมปิงหางใต้้อวหละปุน" ครั้งที่ 21	350,000.00	ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระหว่างวันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2568	0.00	0.00	334,934.11	15,065.89		สำนักปลัดฯ
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	500,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00		สำนักปลัดฯ
8	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดลำพูน	100,000.00	ตุลาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		สำนักปลัดฯ
9	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	50,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		สำนักปลัดฯ
10	โครงการประดับตกแต่งไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน"	300,000.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ /งานประดับตกแต่งไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2568 - 6 พฤศจิกายน 2568 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม	0.00	100.00	299,900.00	0.00		สำนักปลัดฯ
11	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน	150,000.00	เมษายน - กันยายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	300,000.00	0.00	0.00	450,000.00		สำนักปลัดฯ
12	โครงการ Lamphun Music Festival	2,800,000.00	พฤศจิกายน 2568 - เมษายน 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	2,500,000.00	0.00	300,000.00		สำนักปลัดฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ช่วงระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาสที่ 1 - 2	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยงาน
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน	3,000,000.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ผูกพัน 496,900 บาท	0.00	0.00	496,900.00	2,503,100.00		สำนักปลัดฯ
14	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน (Creative Lamphun)	0.00	มกราคม - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ผูกพัน 1,702,500 บาท	2,000,000.00	0.00	1,702,500.00	297,500.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนครั้งที่ 7/2569	สำนักปลัดฯ
รวม		7,950,000.00			2,700,000.00	3,455,100.00	3,332,234.11	3,862,665.89		
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 สิ่งแวดล้อมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย										
1	โครงการจ้างเหมาการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนของจังหวัดลำพูน	300,000.00	เมษายน - กรกฎาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00		สำนักช่าง
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำพูน	50,000.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		สำนักช่าง
3	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่สะหลี บ้านไม้สลิ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนปม เข้มแม่น้ำลี่ บ้านทุ่งเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน	1,925,800.00	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ / อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,925,800.00		สำนักช่าง
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	300,000.00	มกราคม - สิงหาคม 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน / อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	111,050.00	188,950.00		สำนักปลัดฯ
รวม		2,575,800.00			0.00	0.00	111,050.00	2,464,750.00		