

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา  
เลขที่ ๗/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๗/๑๗๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวกัลลีนมาลา ผายพันธุ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายกิตติพัฒน์ ศรีบุญปวน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๑๕๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๐๒,๔๒๕.๕๑ บาท (ห้าแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงค้ำแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  
(นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกัลลีนมาลา ผายพันธุ์) ผู้รับจ้าง



ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต concrete mix design, ขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง
- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- งานดินตัด, งานบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม, งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น และงานผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุ และผลทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต พร้อมทั้งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓,

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- งานดินตัด, งานบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม, งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น และงานผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุ และผลทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต พร้อมทั้งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓,

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- งานดินตัด, งานบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม, งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น และงานผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด)

- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไหล่ทาง (ใช้วัสดุในสายทางเดิม)
- งานป้ายโครงการ

- วัสดุงานดินตัดส่วนที่นอกเหนือจากงานปรับแต่งไหล่ทาง จะประสานผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าของพื้นที่ในสายทางกองเก็บไว้ และตรวจรับปริมาณวัสดุเพื่อไว้ใช้ในสาธารณะประโยชน์ต่อไป

และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุ และผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต พร้อมทั้งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ให้เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

**หมายเหตุ** สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายข้ามงวดงานได้ แต่ปริมาณงานต้องครบถ้วนและไม่น้อยกว่าตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละงวดงานนั้นๆ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นายเสริมชัย ลิ้มขีววงศ์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกลิ่นมาลา ผาสุกพันธ์) ผู้รับจ้าง



ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี หางดง ๒ ชื่อบัญชี บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลข  
ที่บัญชี ๕๘๑๒๕๔๕๗๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวด  
นั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดย  
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของบ  
ประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหก  
แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๐๒,๔๒๕.๕๑ บาท (ห้าแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาท  
เก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงค้ำยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ  
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกร โยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต concrete mix design, ขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง
- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- งานดินตัด, งานบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม, งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น และงานผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๐.๐๐  
ตารางเมตร ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุ และผลทดสอบการรับกำลังอัดประลัย  
ของคอนกรีต พร้อมทั้งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และ  
งานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มกราคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- งานดินตัด, งานบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม, งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น และงานผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๐.๐๐  
ตารางเมตร ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุ และผลทดสอบการรับกำลังอัดประลัย  
ของคอนกรีต พร้อมทั้งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และ  
งานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มกราคม ๒๕๖๔

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อ  
ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- งานดินตัด, งานบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม, งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น และงานผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐.๐๐  
ตารางเมตร (ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด)

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์)

(ลงชื่อ).....



(นางสาวกัลลีนมาลา ศุภะพันธ์)



- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานไหล่ทาง (ใช้วัสดุในสายทางเดิม)

- งานป้ายโครงการ

- วัสดุงานดินตัดส่วนที่นอกเหนือจากงานปรับแต่งไหล่ทาง จะประสานผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าของพื้นที่ในสายทางกองเก็บไว้ และตรวจรับปริมาณวัสดุเพื่อไว้ใช้ในสาธารณะประโยชน์ต่อไป

และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุ และผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต พร้อมทั้งผลสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ให้เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

**หมายเหตุ** สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายข้ามงวดงานได้ แต่ปริมาณงานต้องครบถ้วนและไม่น้อยกว่าตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละงวดงานนั้นๆ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี หางดง ๒ ชื่อบัญชี บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่บัญชี ๕๘๑๑๒๕๔๕๗๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

**ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

**ข้อความเดิม**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ส่งไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย

(ลงชื่อ).....  
(นายเสริมชัย ถีเขียววงศ์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกัลณมาลา ผาขพันธ์) ผู้รับจ้าง



ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| ๓.๑ แบบแปลนและรายการละเอียด        | จำนวน ๒๐ แผ่น |
| ๓.๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๓.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๓.๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ           | จำนวน ๑ แผ่น  |

ข้อ ๔. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....  
(นายเสริมชัย ลิ้นเขียววงศ์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกัลณมาลา ผาขันธ์) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ) พยาน

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ) พยาน



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔/๐๗/๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาข้างดังกล่าว เป็นดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลน อยบจ.ลพ/ท/๐๕๘/๒๕๖๓ ตั้งแต่แผ่นที่ ๐๔/๒๗ ถึงแผ่นที่ ๒๓/๒๗ รวมจำนวน ๒๐ แผ่น

๒. ขยายเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีก จำนวน ๕๖ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๗๖ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๕/๐๗/๒๕๖๓ จนถึง ๐๖/๐๑/๒๕๖๔ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แจ้งพนักงานก่อสร้างไว้ชั่วคราว เพราะค่าระดับที่ใช้อ้างอิงในการก่อสร้างตามสัญญาจ้างไม่ตรงกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแบบแปลนถูกต้อง โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๖/๐๑/๒๕๖๔	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๒,๐๐๐.๐๐		๓๖๘,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๐๖/๐๑/๒๕๖๔	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
๓	๓	๐๖/๐๑/๒๕๖๔	๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....




(นายเสริมชัย ลิเชียววงศ์)

ลงชื่อ.....



(นางสาวกลินมาลา ผายพนม)

ลงชื่อ.....



(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ลงชื่อ.....



(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

