

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา  
เลขที่ ๒๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นาย วิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท จิตต์สิน เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๒/๘๒ หมู่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนางนภาพร เปาไชย ผู้รับมอบอำนาจจาก นาย สมชาย เพ็งวัน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ ๐๐๐๖๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงสนามแข่งขันกรีฑาและสนามแข่งขันตะกร้อ ชายหาด ภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๑,๒๐๑.๖๒ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น


บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


- ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- ข้อ ๒. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชี กลาง ค่วนที่ สด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่า ปรับร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่ง มอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือ ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิก สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นโดยให้คิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ ๐

ข้อ ๓. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และบันทึก ข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางนภาพร เปาไชย)



**ข้อความเดิม**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๑.๒๐ บาท (สามร้อยเอ็ดบาท ยี่สิบสองบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวน เงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

**แก้ไขใหม่เป็น**


หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๐.๐๐ และจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอม ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกลีกสัญญาได้อีกด้วย


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางนภาพร เปาไช)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสุพรรณณี จุ่มจันทร์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)