

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๒๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๓๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งที่ ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท ไม้ขีดทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๙/๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสรารุช ชัดทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม.๐๐๘๑๓๙ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวงเงิน ๓,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ดังนี้

๑. ปรับแผนการทำงานใหม่ และจัดทำแผนการทำงานขึ้นใหม่ เนื่องจากเป็นสัญญาที่ยังไม่เคยมีแผนการทำงานแนบท้ายสัญญามาก่อนนี้ และเป็นสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว โดยกำหนดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ให้คู่สัญญาเริ่มปฏิบัติงานตามแผนงานใหม่และสิ้นสุดการทำงานวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๓๕ วัน ทั้งนี้ แผนการทำงาน จำนวน ๑ แผน ที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒. สัญญาครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว

๒.๑ หากสัญญามีผลการดำเนินงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะใช้สิทธิในการที่จะระงับออกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสรารุช ชัดทอง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุชาดา เรือนทองเงิน)



๒.๒ หากสัญญามีผลการดำเนินการล่าช้าแต่ยังไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควร

๓. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ , บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดนอกจากนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....*วิชัย*.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....*เอนก*.....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)



(ลงชื่อ).....*อนุสร*.....ผู้รับจ้าง
(นายอนุสร ชัดทอง)

(ลงชื่อ).....*สุชาดา*.....พยาน
(นางสาวสุชาดา เรือนทองเงิน)