

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายไพรัช ยะสง่า ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๓๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สติดา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๑๐ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยนางสาวไปราพัทธ์ จันทร์ศรี ผู้รับมอบอำนาจจาก นางนงนุช ดวงดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป. ๐๐๑๓๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ และ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางถนนสันป่ายาง - ถนนเลียบบทางรถไฟ บริเวณถนนสันป่ายาง ตำบลในเมือง เชื่อมถนนเลียบบทางรถไฟ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น

บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๒. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๘๔.๔๔ บาท (สี่พันแปดสิบบาทสี่สิบบสี่สตางค์)

ข้อ ๓. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายไพรัช ยะสง่า)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวไปราพัทธ์ จันทร์ศรี)



พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความเข้าใจบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

#### ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

##### ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๘๗๕.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

##### แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๓,๘๖๔.๗๕ บาท (สามพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๔. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

๔.๑ สำเนารายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน

จำนวน ๑ แผ่น

๔.๒ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๒ แผ่น

ลงชื่อ.....  
(นายไพรัช ยะสง่า)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....  
(นางสาวไปรภาพิชย์ อัมรินทร์)





เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ โดยปรับลดค่างานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๘๔.๔๔ บาท (สี่พันแปดสิบลบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) ในส่วนที่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการ เนื่องจาก ปรากฏความไม่สอดคล้องกันระหว่างปริมาณงานยกบ่อพักที่ระบุในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) กับปริมาณงานที่ระบุในแบบรูปรายการและสภาพหน้างานที่สามารถก่อสร้างได้จริง โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางถนนสันป่ายาง - ถนนเลียบบทางรถไฟ บริเวณถนนสันป่ายาง ตำบลในเมือง เชื่อมถนนเลียบบทางรถไฟ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐			๑,๕๘๕,๕๑๕.๕๖

(ลงชื่อ).....  
(นายไพรัช ย.สง่า)

(นางสาวไพรัช พิศาล)

(นางสาวไพรัช พิศาล)

(นางสาวไพรัช พิศาล)

(นางสาวไพรัช พิศาล)

(นางสาวไพรัช พิศาล)

(นางสาวไพรัช พิศาล)

(นางสาวไพรัช พิศาล)

(นางสาวไพรัช พิศาล)

(นางสาวไพรัช พิศาล)

**รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน**

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางถนนสันป่ายาง - ถนนเลียบบทางรถไฟ  
บริเวณถนนสันป่ายาง ตำบลในเมือง เชื่อมถนนเลียบบทางรถไฟ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 49/2568 ลงวันที่ 30 มกราคม 2568 เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 31 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 31 มีนาคม 2568

ปริมาณงานที่ปรับลด									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FACTOR F	รวม	หมายเหตุ
2	งานยกขอบบ่อพัก								
2.1	งานยกขอบบ่อพัก	6.00	บ่อ	499.01	2,994.06	1.3642	680.74	4,084.44	
	<b>รวมค่างานที่ปรับลด</b>							4,084.44	

สรุป ค่างานลดลงเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,084.44 บาท  
ตัวอักษร (สี่พันแปดสิบบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์ถ้วน)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวมัลลิกา เขื่อนแก้ว)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายสมชาย มณีชัย)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ



นายไพรัช ยะสง่า  
นายช่าง  
ผู้รับจ้าง  
(สี่พันแปดสิบบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์ถ้วน)  
นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ  
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน, ผู้ประมาณราคา  
นางสาวอุทุมพร มะโนคำ

**สำเนาถูกต้อง**  
  
(นายสุกิจ ปินตาสุข)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ